

“ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প”

জানুয়ারী’২০২২ ইং মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

উপজেলা- মিরপুর,

জেলা- কুষ্টিয়া।

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
অর্থ বছর-২০২০-২০২১									
১	e-Tender/CAFDRIRP/Kush/ UZR/W-03/2020-21	ঘোড়ামারা আরএইচডি- পোড়াদহ জিসি ভায়া মশান সড়ক পুনর্বাসন করণ (চেঃ ০০-৫৭০০মিঃ)	৭৩৬০২৮৪৭.০০	সৈকত এন্টার প্রাইজ, আলামপুর, কুষ্টিয়া	৭০৬৫৫৯৪০.২৭	১৭/০৫/২০২১	২৩/০৯/২০২২	১০০%	২০২০-২১
২	e-Tender/CAFDRIRP/Kush/ UZR/W-04/2020-21	মিরপুর উপজেলা হেড কোয়ার্টার- ভেড়ামারা জিসি ভায়া বহলবাড়ীয়া ইউপি সড়ক পুনর্বাসন করণ (চেঃ ০০-৩৭০০মিঃ)	৪৩১৯৮৬২৬.০০	সৈকত এন্টার প্রাইজ, আলামপুর, কুষ্টিয়া	৩৬২৯৫৩০৮.৪২	১৭/০৫/২০২১	২২/০৫/২০২২	১০০%	২০২০-২১
৩	e-Tender/CAFDRIRP/Kush/ UZR/W-05/2020-21	মিরপুর উপজেলা হেড কোয়ার্টার- ভেড়ামারা জিসি ভায়া বহলবাড়ীয়া ইউপি সড়ক পুনর্বাসন করণ (চেঃ ৩৭০০-৭০০০মিঃ)	৪১০৫২৫১৪.০০	মোঃ ইসানুল হক, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া	৩৫২৪২৫৩৯.০২	১৭/০৫/২০২১	২২/০৫/২০২২	৫০%	২০২০-২১
৪	e-Tender/CAFDRIRP/Kush/ UZR/W-07/2020-21	নওদা গোবিন্দপুর আরএন্ডএইচ- বহলবাড়ীয়া ইউপি ভায়া তালবাড়ীয়া ইউপি এন্ড মির্জানগর সড়ক পুনর্বাসন করণ (চেঃ ০০-৩৬০০মিঃ)	৫৭৯২৩৭২৭.০০	এমএলটি এন্ড এমই এইচ- জেভি, মিরপুর, কুষ্টিয়া	৪৮৮৬০৮৬৩.০০	১৭/০৫/২০২১	১১/৪/২০২২	৪০%	২০২০-২১
৫	e-Tender/CAFDRIRP/Kush/ UZR/W-07/2020-21	নওদা গোবিন্দপুর আরএন্ডএইচ- বহলবাড়ীয়া ইউপি ভায়া তালবাড়ীয়া ইউপি এন্ড মির্জানগর সড়ক পুনর্বাসন করণ (চেঃ ৩৬৩০-৬২১০মিঃ)	৩৪৫৩০৪০৩.০০	মেসার্স শামীম এন্টার প্রাইজ, খানাপাড়া, কুষ্টিয়া	২৮৮৪০৯০০.০০	১৭/০৫/২০২১	১১/৪/২০২২	৪০%	২০২০-২১
৬	e-Tender/CAFDRIRP/Kush/ VRB/W-12/2020-21	পাহাড়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (পুরাতন)- পুরাতন মসজিদ সড়ক উন্নয়ন (চেঃ ০০-৮১৫মিঃ)	৬১৭০১৩৩.০০	মেসার্স ইউনিক ট্রেডার্স, মিরপুর, কুষ্টিয়া	৫৮৬১৬২৬.৩৫	১/৮/২০২১	১০/১১/২০২১	১০০%	২০২০-২১
৭	e-Tender/CAFDRIRP/Kush/ UZR/W-13/2020-21	মিরপুর জিসি- ভেড়ামারা জিসি সড়ক পুনর্বাসন করণ (চেঃ ০০-৩৯৬০মিঃ)	৪০১২৪২৮১.০০	মেসার্স জাকাউল্লাহ এন্ড ব্রাদার্স, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা	৩২৬৪১২২৪.৪৭	২৮/০৯/২০২১	২৭/১২/২০২২	৪০%	২০২০-২১
৮	e-Tender/CAFDRIRP/Kush/ UZR/W-14/2020-21	মিরপুর জিসি- ভেড়ামারা জিসি সড়ক পুনর্বাসন করণ (চেঃ ৩৯৬৫-৮৯৩০মিঃ)	৪৭০২১৫৯৭.০০	ডন এন্টার প্রাইজ, রাজপাড়া, রাজশাহী	৩৮৫০১২৮৪.০০	২১/০৯/২০২১	১৪/০৮/২০২২	৩০%	২০২০-২১
			২৫৬৪৭৮২৫০.০০		২২৫৭৫৭১৭৭.০৬				

হিসাব রক্ষক

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উপজেলা প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
--------------	------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	--------------------------	------------------------

“বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প”
জানুয়ারী’২০২২ ইং মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

উপজেলা- মিরপুর,

জেলা- কুষ্টিয়া।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনে র অর্থ বৎসর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		অর্থ বছর-২০১৮-১৯							
১।	e-Tender/GKRIDP/ 01/KM-06	(১) ধুবইল রেলগেট সড়ক (চেঃ ০০-১৫৮০মিঃ) মেরামত (২) কচুবাড়ীয়া আরএইচডি-বিল আমলা-কালিদাসপুর বাজার (কাজী আরেফ সড়ক) সড়ক (চেঃ ০০-১২৭৯মিঃ) মেরামত	৭৩৯১৭৯৯.০০	মেসার্স রোমানা কনস্ট্রাকশন, খান বাহাদুর শামসুদ্দৌহা সড়ক, কুষ্টিয়া	৭০২২২০৯.০৫	৮/১৮/২০১৯	২/১৯/২০২০	১০০%	২০১৮-১৯
২।	e-Tender/GKRIDP/ 01/KM-07	(ক) হাজরাহাটি-আহম্মদপুর সড়ক মেরামত করণ (চেঃ ২৬৯৫মিঃ) পর্যন্ত (খ) কালিতলা ভারল সড়ক মেরামত করণ (চেঃ ০০-১৪০৮মিঃ) পর্যন্ত	১৩৪২১২৫৪.০০	ন্যাশনাল কমিউনিকেশন লিঃ, আদাবর, ঢাকা।	১৩৩৮৯১০২.৬২	২১/০৭/২০২০	২২/০১/২০২১	১০০%	২০১৯-২০
৩।	e-Tender/GKRIDP/ 01/KM-14	কাকিলাদহ-মিটন বাজার সড়ক (চেঃ ০০-২৮১০মিঃ) মেরামত করণ এবং একই সড়কে ২৯৮মিঃ, ৭২৬মিঃ, ২৫৩০মিঃ ও ২৪৬০ মিটার চেইনেজে ৬২৫মিঃমিঃ x ৬২৫মিঃমিঃ ৪ টি ইউড্রেন নির্মাণ।	১২৮১৪৮৭৩.০০	মেসার্স আবুল এন্ড সঙ্গ আমলা বাজার, মিরপুর, কুষ্টিয়া	১২১৭৪১২৯.৩৫	৯/২২/২০১৯	৩/২৬/২০১৯	১০০%	২০১৮-১৯
		অর্থ বছর-২০২০-২০২১							
৪।	e-Tender/GKRIDP/ 01/KM-16	আবুরী বাজার- কুর্শা বাজার সড়ক (চেঃ ১২২৭-৩৯০০মিঃ) মেরামত করণ	১৩৩৩৯১০৫.০০	এসি-এসআএম-জেভি, মিনাপাড়া, জগতি, কুষ্টিয়া	১১০০৩৪৩৯.৮১	২৯/০৪/২০২১	২/১১/২০২১	০%	২০২০-২১
			৪৬৯৬৭০৩১.০০		৪৩৫৮৮৮০.৮৩				

হিসাব রক্ষক
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উপজেলা প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

“বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প”
জানুয়ারী’২০২২ ইং মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
--------------	------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	--------------------------	------------------------

উপজেলা- মিরপুর,

জেলা- কুষ্টিয়া।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনে র অর্থ বৎসর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		অর্থ বছর-২০১৮-১৯							
১।	e-Tender/GKRIDP/ 01/KM-06	(১) ধুবইল রেলগেট সড়ক (চেঃ ০০-১৫৮০মিঃ) মেরামত (২) কচুবাড়ীয়া আরএইচডি-বিল আমলা-কালিদাসপুর বাজার (কাজী আরেফ সড়ক) সড়ক (চেঃ ০০-১২৭৯মিঃ) মেরামত	৭৩৯১৭৯৯.০০	মেসার্স রোমানা কনস্ট্রাকশন, খান বাহাদুর শামসুদ্দৌহা সড়ক, কুষ্টিয়া	৭০২২২০৯.০৫	৮/১৮/২০১৯	২/১৯/২০২০	১০০%	২০১৮-১৯
২।	e-Tender/GKRIDP/ 01/KM-07	(ক) হাজরাহাটি-আহম্মদপুর সড়ক মেরামত করণ (চেঃ ২৬৯৫মিঃ) পর্যন্ত (খ) কালিতলা ভারল সড়ক মেরামত করণ (চেঃ ০০-১৪০৮মিঃ) পর্যন্ত	১৩৪২১২৫৪.০০	ন্যাশনাল কেমিউনিকেশন লিঃ, আদাবর, ঢাকা।	১৩৩৮৯১০২.৬২	২১/০৭/২০২০	২২/০১/২০২১	১০০%	২০১৯-২০
৩।	e-Tender/GKRIDP/ 01/KM-14	কাকিলাদহ-মিটন বাজার সড়ক (চেঃ ০০-২৮১০মিঃ) মেরামত করণ এবং একই সড়কে ২৯৮মিঃ, ৭২৬মিঃ, ২৫৩০মিঃ ও ২৪৬০ মিটার চেইনেজে ৬২৫মিঃমিঃ X ৬২৫মিঃমিঃ ৪ টি ইউড্রেণ নির্মাণ।	১২৮১৪৮৭৩.০০	মেসার্স আবুল এন্ড সঙ্গ আমলা বাজার, মিরপুর, কুষ্টিয়া	১২১৭৪১২৯.৩৫	৯/২২/২০১৯	৩/২৬/২০১৯	১০০%	২০১৮-১৯
		অর্থ বছর-২০২০-২০২১							
৪।	e-Tender/GKRIDP/ 01/KM-16	আবুরী বাজার- কুর্শা বাজার সড়ক (চেঃ ১২২৭-৩৯০০মিঃ) মেরামত করণ	১৩৩৩৯১০৫.০০	এসি-এসআএম-জেভি, মিনাপাড়া, জগতি, কুষ্টিয়া	১১০০৩৪৩৯.৮১	২৯/০৪/২০২১	২/১১/২০২১	০%	২০২০-২১
			৪৬৯৬৭০৩১.০০		৪৩৫৮৮৮৮০.৮৩				

হিসাব রক্ষক
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উপজেলা প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

Important Rural Infrastructure Development Project-3 (IRIDP-3)

Monthly Progress Report (Physical & Financial)

District: Kushtia

Reporting Date: 26-01-2022

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
--------------	------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	--------------------------	------------------------

Sl. No.	Constituency No.	Upazila	Package No./Road ID No.	Name of Scheme with location (Chainage)	Quantity		Estimated Cost (Tk.)		
					Road (Km)	Str. (m)	Road	Structure	Total
Category -07									
1	76, Kushtia-2	Mirpur	e-Tender/IRIDP-3/ KST/DW-01	Improvement of Chor Khadimpur- Nowda Khadimpur road (ch:500- 1700m) under Mirpur Upazila.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	76, Kushtia-2	Mirpur	e-Tender/IRIDP-3/ KST/DW-02	Improvement of Kursa Revenue office- Majihat (Starting Kursa Girls School) road (ch:00-500m) under	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	76, Kushtia-2	Mirpur	e-Tender/IRIDP-3/ KST/DW-03	Improvement of Amla Kartik Babu house- Mohodipur RHD road (Kadamtola Tania Primary School road) (ch:00- 416m) under Mirpur Upazila.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	76, Kushtia-2	Mirpur	e-Tender/IRIDP-3/ KST/DW-04	Improvement of Burapara Shamsuddin house- Burapara Aziz Pramanik house (Starting Dakkhin Burapara Primary School) (ch:00-500m) under Mirpur Upazila.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	76, Kushtia-2	Mirpur	e-Tender/IRIDP-3/ KST/DW-05	Improvement of Khayerpur- Khayerpur Bandh road (Khayerpur Graveyard road) (ch:00-470m) under Mirpur Upazila.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00

Accountant
LGED, Mirpur, Kushtia

Sub-Assistant Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia

“খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প”
জানুয়ারী’২০২২ ইং মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

উপজেলা- মিরপুর,

জেলা- কুষ্টিয়া।

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনে র অর্থ বৎসর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
অর্থ বছর-২০১৬- ১৭									
১	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-08/2016-17	মিরপুর- আলমডাঙ্গা জিসি ভায়া হালসা সড়ক (চেষ্টা ১৮৭৩০- ২০৩৫০ মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১২৪৩৯৫২২.০০	মেসার্স শামসুদ্দৌল্লা মল্লিক হকপাড়া, চুয়াডাঙ্গা	১৩০১৬০৯৫.০৪	৯/১৩/২০১৭	৩/২৯/২০১৮	১০০%	২০১৬-১৭
২	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-09/2016-17	বহলবাড়ীয়া ইউপি- বরীয়া বাজার ভায়া গোবিন্দগুনিয়া ও ধুবইল বাজার সড়ক (চেষ্টা ২১০৬- ৬৪২০মিঃ এবং ৯২১৩- ১০২৭০মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩২০১১৩২৬.০০	মেসার্স সৈকত এন্টার প্রাইজ আলামপুর, কুষ্টিয়া	৩৩৫১৪৫৪০.২৭	৯/২০/২০১৭	৩/২৯/২০১৮	১০০%	২০১৬-১৭
৩	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-10/2016-17	স্বরূপদহ পোড়াদহ জিসি- মিরপুর উপজেলা হেডকোয়ার্টার ভায়া ছাতিয়ান ইউপি অফিস সড়ক (চেষ্টা ১১২২১- ১২২৬০ মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৬৫২২৩৮০.০০	মেসার্স একরামুল হক সদরপুর, মিরপুর, কুষ্টিয়া	৬৮৩৩৩৬১.০৯	৯/১৪/২০১৭	৩/২৯/২০১৮	১০০%	২০১৬-১৭
অর্থ বছর-২০১৭- ১৮									
৪	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-49/2017-18	কুশাবাড়ী- ছাতিয়ান ইউপি ভায়া বুরাপাড়া মিটন সড়ক (চেষ্টা ১৯১৫-২৯৬০ মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫৮২৭৩৫৮.০০	মেসার্স আবু হানিফ এন্ড সন্স থানাপাড়া, কুষ্টিয়া	৫৭৬৯০৪৭.৫৭	১১/১২/২০১৭	৫/১৬/২০১৮	১০০%	২০১৭-১৮
৫	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-50/2017-18	স্বরূপদহ মাদ্রাসা- গোবিন্দপুর হাজরাখালী সড়ক (চেষ্টা ৮৫০- ১৭২০ মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৪৭৬৮০০৪.০০	মেসার্স আফছার ট্রেডিং কোং, পশ্চিম মজমপুর, কুষ্টিয়া	৫০০৪০২০.১৯	৭/৯/২০১৮	১২/১১/২০১৮	১০০%	২০১৭-১৮
৬	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-51/2017-18	আহম্মদপুর আমোদ আলীর বাড়ী- বেদনবিল ব্রীজ সড়ক (চেষ্টা ১৩৩০- ২২৯০ মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৬৬৭০১৫৫.০০	মেসার্স রওশন ট্রেডার্স, পূর্ব মজমপুর, কুষ্টিয়া	৬৮৫৩৫৮৬.১৮	২/৮/২০১৮	৮/১২/২০১৮	১০০%	২০১৭-১৮
৭	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-52/2017-18	রামনগর ব্রীজ- বাঁশবাড়ীয়া ভায়া কুর্শা বাজার সড়ক (চেষ্টা ১০০৪- ১৯৩৯ মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫৬২৯৩৯২.০০	মেসার্স রওশন ট্রেডার্স, পূর্ব মজমপুর, কুষ্টিয়া	৫৬২৩৭৬২.৮৩	২/৮/২০১৮	৮/১২/২০১৮	০%	২০১৭-১৮
৮	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-53/2017-18	বারুইপাড়া উফান মেম্বরের বাড়ী- ফকিরাবাদ মাহাতাব মেম্বরের বাড়ী সড়ক (চেষ্টা ০০- ৯৪৫ মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫৫৪৮৬৮৯.০০	মোঃ আমিনুল ইসলাম মিরপুর, কুষ্টিয়া	৫৪৮৪৮৭৯.৫৪	২/১২/২০১৮	৮/১৬/২০১৮	১০০%	২০১৭-১৮
৯	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-58/2017-18	আবুরী- আসাননগর সড়ক (চেষ্টা ০০- ১৫০০ মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৮৪৪৭২৯৩.০০	মোঃ সরোয়ার হোসেন, মিরপুর, কুষ্টিয়া।	৮৮৪৮৫৩০.৪৪	৪/১৭/২০১৮	১০/১৯/২০১৮	১০০%	২০১৭-১৮
১০	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-59/2017-18	ছাতিয়ান উত্তরপাড়া হাট- আটগ্রাম গোলাবাড়ী হাট ভায়া আটগ্রাম এফডব্লিউসি সড়ক (চেষ্টা ৩৩০০- ৪৬৮৫ মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৭৮৫০২১০.০০	বসুন্ধরা এন্টার প্রাইজ, সুলতানপুর, মিরপুর, কুষ্টিয়া।	৭৬৮০৭৬৯.৬৬	২/১৮/২০১৮	৬/৩০/২০১৮	১০০%	২০১৭-১৮
১১	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-62/2017-18	বারুইপাড়া উফান মেম্বরের বাড়ী- ফকিরাবাদ মাহাতাব মেম্বরের বাড়ী সড়ক (চেষ্টা ১৪৩২- ১৬১৯ মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২২১০৮৫৯.০০	মেসার্স আসিফ ট্রেডার্স পোড়াদহ, মিরপুর, কুষ্টিয়া।	২১৯৬৩৫৩.৫৭	৩/২৭/২০১৮	৮/২৯/২০১৮	১০০%	২০১৭-১৮
১২	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-64/2017-18	চুনিয়াপাড়া- কেউপুর বাজার সড়ক (চেষ্টা ১৫০০- ৩৬০০ মিঃ) সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৪৪৯৪৩৪২.০০	বসুন্ধরা এন্টার প্রাইজ, সুলতানপুর, মিরপুর, কুষ্টিয়া।	১৩৭৬৯৬২৪.৯০	৫/২০/২০১৮	৩/২৯/২০১৯	১০০%	২০১৭-১৮

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
১৩	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-65/2017-18	বলিদাপাড়া হানিফের বাড়ী- বলিদাপাড়া সালামের বাড়ী সড়ক (চেষ্টা ০০- ১৫১৫ মিঃ) সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৯৭৫১৭৪৪.০০	নাইচ হোম কনস্ট্রাকশন, আড়াপাড়া, কুষ্টিয়া।	৯২৬৪১৫৬.০০	৫/২৭/২০১৮	২/২৭/২০১৯	১০০%	২০১৭-১৮
১৪	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-66/2017-18	মশান পোড়াদহ রাস্তায় বাবুলের বাড়ী- কেউপুর বিলপাড়া সড়ক (চেষ্টা ০০- ৪০৫ মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২৫৭৯৮২৫.০০	বসুন্ধরা এন্টার প্রাইজ, সুলতানপুর, মিরপুর, কুষ্টিয়া।	২৪৫০৮৩৩.৭৫	৫/২০/২০১৮	১২/২৯/২০১৮	১০০%	২০১৭-১৮
১৫	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-67/2017-18	চুনিয়াপাড়া- কেউপুর সড়ক (চেষ্টা ০০- ১৮৩৮ মিঃ) সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৮৯৬৫০০০.০০	বসুন্ধরা এন্টার প্রাইজ, সুলতানপুর, মিরপুর, কুষ্টিয়া।	৮৫১৬৭৫০.০০	৫/২০/২০১৮	২/২৭/২০১৯	১০০%	২০১৭-১৮
অর্থ বছর-২০১৮-১৯									
১৬	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-85/2018-19	বেলগাছি ক্লাব ভায়া সবেদ মেম্বরের বাড়ী সড়ক (চেষ্টা ০০-২১৩০মিঃ) এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন	৯৬৯০১২৪.০০	মোঃ মাহাবুবুর রহমান, ধুবইল, মিরপুর, কুষ্টিয়া	৯২০৫৬১৭.৮০	৮/১৪/২০১৯	২/১৫/২০২০	১০০%	২০১৮-১৯
১৭	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-86/2018-19	(১) কলাবাড়ীয়া ঈদগাহ- দোস্তপাড়া ভায়া জিকে খাল সড়ক (চেষ্টা ০০-৯১৫মিঃ) এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন (২) পোড়াদহ চিখলিয়া ময়নাগাড়া গেট- সুধিরাজপুর সড়ক (চেষ্টা ৫০০-১৮২৭মিঃ) এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন	৯৬৭১৬৯৬.০০	মেসার্স রোমানা কনস্ট্রাকশন, খান বাহাদুর শামসুদৌহা সড়ক, কুষ্টিয়া	৯১৮৮১১১.২০	৮/১৪/২০১৯	২/১৫/২০২০	১০০%	২০১৮-১৯
১৮	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-87/2018-19	পাহাড়পুর বাজার (ডব্লিউডিবি ব্রীজ)- আমলা বাজার সড়ক (চেষ্টা ০০-১৩৫০মিঃ ও ১৭০০-২৪০০মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৪৬৫৮২৬০.০০	বসুন্ধরা এন্টার প্রাইজ, সুলতানপুর, মিরপুর, কুষ্টিয়া।	১৫৩১১৯০০.৭৫	২৭/০৭/২০২০	২৮/০১/২০২১	১০০%	২০১৮-১৯
১৯	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-88/2018-19	গোবিন্দপুর- তাঁতিবন্দ সড়ক (চেষ্টা ০০-১৪৩৫মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১২১৯১৪৮১.০০	মেসার্স একরামুল হক সদরপুর, মিরপুর, কুষ্টিয়া	১৩৩৯৫০০০.০০	৪/২/২০২০	৭/৮/২০২০	১০০%	২০১৮-১৯
২০	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-95/2018-19	রামনগর ব্রীজ- বাঁশবাড়ীয়া ভায়া কুর্শা বাজার সড়ক (চেষ্টা ১০০৪- ১৯৩৯ মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৭০১১৬২৫.০০	মোঃ ছানোয়ার হোসেন মোল্লা দুর্বাচারা, কুষ্টিয়া	৬৬৬১০৪৩.৭৫	১৩/১১/১৯	১৭/০৪/২০	১০০%	২০১৯-২০
অর্থ বছর-২০১৯-২০২০									
২১	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-99/2018-19	কামিরহাট জুনিয়র হাইস্কুল- বারেক মন্ডলের বাড়ী সড়ক (চেষ্টা ৭০০-১০২০মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২৮৬৬৩৯২.০০	মেসার্স সিয়াম ট্রেডার্স, কামিরহাট, মিরপুর, কুষ্টিয়া	২৭২৩০৭২.৪০	২৩/১২/২০১৯	২৬/০৫/২০২০	১০০%	২০১৯-২০
২২	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-100/2018-19	মাজিহাট ব্রীজ- বেশীনগর সড়ক (চেষ্টা ০০-১৫৮০মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৩৯১০১৮৩.০০	মেসার্স রোমানা এন্টারপ্রাইজ, ত্রিমোহনী, বারখাদা, কুষ্টিয়া	১৩২১৪৬৭৩.৮৫	২৩/১২/২০১৯	২৫/০৬/২০২০	১০০%	২০১৯-২০
২৩	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-104/2019-20	বারুইপাড়া ইউপি- জগতি জিসি ভায়া তাঁতিবন্দ আরএইচডি সড়ক (চেষ্টা ৩৯৩০-৪৬১৭+৪৪৭৩- ৭০০০মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২৩৫২৮০০৮.০০	মেসার্স নূর কনস্ট্রাকশন, লোহাগাড়া, নড়াইল।	২২৩৯৯৯৮৪.০৮	২৬/১১/২০২০	৩০/০৫/২০২১	১০০%	২০১৯-২০
২৪	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-105/2019-20	বলিদাপাড়া মসজিদ- বলিদাপাড়া আতিয়ার এর বাড়ী সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (চেষ্টা ০০-২০০০মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৭৪৪৪২৫১.০০	মেসার্স মুন কনস্ট্রাকশন, খানাপাড়া, কুষ্টিয়া।	১৭৬৩৬৯৯১.৫৫	১৩/০৯/২০	১৭/০৩/২১	১০০%	২০১৯-২০
২৫	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-106/2018-19	বলিদাপাড়া আনোজ মন্ডলের বাড়ী- বারুইপাড়া নূর হোসেনের বাড়ী সড়ক (চেষ্টা ০০-৭৪৫মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৬১৫৬০৭৪.০০	মেট্রো কনস্ট্রাকশনস, মিরপুর, কুষ্টিয়া।	৫৮৪৮২৭০.৩০	১৯/০৮/২০২০	১৫/০২/২০২১	১০০%	২০১৯-২০

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
২৬	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-107/2018-19	কচুবাড়ীয়া কাজী আরেফ সড়ক- চৌদুয়ার ভায়া কচুবাড়ীয়া গোরস্থান সড়ক (চেঃ ১২৪৫-১৮৪৪মিঃ) এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন	২৬৬১২৯৯.০০	মেসার্স বাদশা ট্রেডার্স, বরিয়ান, বটতৈল, কুষ্টিয়া	২৫২৮২৩৪.০৫	১৯/০৮/২০২০	১৫/০২/২০২১	১০০%	২০১৯-২০
২৭	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-108/2018-19	জগতি সুগার মিল গোরস্থান বিটসি গেট ভায়া কলাবাড়ীয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সড়ক (চেঃ ১২৪৫-১৮৪৪মিঃ) এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন	৫১৪৩৪৫৫.০০	মেট্রো কনস্ট্রাকশনস, মিরপুর, কুষ্টিয়া।	৪৮৮৬২৮২.২৫	১৯/০৮/২০২০	১৫/০২/২০২১	১০০%	২০১৯-২০
অর্থ বছর-২০২০-২০২১									
২৮	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/B-14/2020-21	খাদিমপুর বাজার- গোয়ালবাথান হাট সড়কে চেইঃ ১৪৫০মিটার ২৪.০৬ মিঃ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ	১৬৩১৭৫৯৫.০০	মোঃ আতাউর রহমান আতা, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া	১৬০৬৬৮৫৩.৪০	৯/১১/২০২০	২০/০৯/২০	৭০%	২০২১-২১
২৯	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/GC-24/2020-21	কদমতলা বাজার গ্রেথ সেন্টার নির্মাণ	৪০৬৯৪৭৮.০০	মেসার্স ইউনিক ট্রেডার্স মিরপুর, কুষ্টিয়া	৩৮৬৬০০৪.১০	৬/৫/২০২১	৭/১১/২০২১	৮০%	২০২১-২১
৩০	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/GC-25/2020-21	খাদিমপুর বাজার গ্রেথ সেন্টার নির্মাণ	৪০০৪২৬১.০০	মেসার্স মাদ্রন কনস্ট্রাকশন ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া	৩৮০৪০৪৭.৯৫	১৬/০৫/২০২১	১৮/১১/২০২১	৩০%	২০২১-২১
৩১	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-110/2020-21	পাহাড়পুর প্রাইমারী স্কুল সড়ক (চেঃ ৯৫০- ২০০০মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৮৬৭৮৪৩০.০০	মেসার্স নতুন কুঁড়ি ট্রেডার্স আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা	৮২৪৪৫০৮.৫০	২৯/০৪/২০২১	২/১১/২০২২	৪০%	২০২১-২১
৩২	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-111/2020-21	পাহাড়পুর প্রাইমারী স্কুল (পুরাতন)- পুরাতন মসজিদ সড়ক (চেঃ ১০০০-১৩০০মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩২০৯৭৮০.০০	মেসার্স ইউনিক ট্রেডার্স মিরপুর, কুষ্টিয়া	৩০৪৯৩৭৬.৫০	৩/৫/২০২১	৪/১১/২০২২	১০০%	২০২১-২১
৩৩	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-112/2020-21	চুরাপারুল- দক্ষিণ ছাতিয়ান প্রাইমারী স্কুল গোবিন্দপুর সড়ক (চেঃ ০০-১৬৩৭মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৩৮২৬০০৮.০০	মেসার্স নাসির স্যানিটারী, হাটশ হরিপুর, কুষ্টিয়া	১৩১৩৪৭০৩.৮০	২৮/০৪/২০২১	১/১১/২০২১	৫০%	২০২১-২১
৩৪	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-131/2020-21	(ক) সাহেবনগর সড়ক হতে মিলনের বাড়ী হতে হায়দারের বাড়ী সড়ক (চেইঃ ০০-৫৯৭মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন (খ) চিথলিয়া বাদুরতলা- পাহাড়পুর পুরাতন জামে মসজিদ গোরস্থান (চেইঃ ৩০০০- ৪১২৫মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১২১১৭৯০৩.০০	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক পল্টু মিরপুর, কুষ্টিয়া	১১৫১২০০৭.৮৫	১/৮/২০২১	৯/৫/২০২২	৬০%	২০২১-২১
অর্থ বছর-২০২১-২০২২									
	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-143/2021-22	(ক) নবাব সিরাজদৌলা কলেজ (সাইফুন ব্রীজ)- কেউপুর চরপাড়া সড়ক (চেইঃ ৪৯২-১৫০৮মিঃ) উন্নয়ন, (খ) আট্টিগ্রাম খবির বিশ্বাসের বাড়ী- লুৎফর মেম্বরের বাড়ী সড়ক (চেইঃ ০০-১১৮০মিঃ) উন্নয়ন ও (গ) নওদা খাদিমপুর ভট্ট প্রমানিকের বাড়ী- মিশু প্রমানিক এর বাড়ী সড়ক (চেইঃ ০০-২৪৬মিঃ) উন্নয়ন	১৬০০৩৭৬৫.০০	মোঃ আলমগীর জাহান, শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	১২৭১৯১৮৪.৮১	১৫/১১/২০২১	১৬/০৯/২০২২	০%	২০২১-২২
	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-158/2021-22	বারুইপাড়া ক্যানেল সড়ক (চেঃ ০০-৮৫০মিঃ) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৬৫৯৭৮৬৮.০০	মেসার্স আরফান কনস্ট্রাকশন, জগতি, কুষ্টিয়া	৬২৬৭৯৭৪.৬০	১/১১/২০২১	৫/৫/২০২২	০%	২০২১-২২
	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-157/2021-22	তালবাড়ীয়া মতিঝিল মোড়- তালবাড়ীয়া ঘাট সড়ক (চেইঃ ০০-১৬৬৬মিঃ) উন্নয়ন	১১৬৫৬১২৫.০০	সিয়াম এন্টার প্রাইজ, ফুলপুর, কুষ্টিয়া	১১০৭৩৩১৮.৭৫	৩০/১২/২০২১	২০/১১/২০২২	০%	২০২১-২২

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
	e-Tender/LGED/KDRIDP/ Kush/W-159/2021-22	মাজিহাট হাইস্কুল গেট- নিচপাড়া নুরুল মোল্লার বাড়ী সড়ক (চেঃ ৯৬০-১৯৭২মিঃ) উন্নয়ন	৭৯৮১১৯৩.০০	মেসার্স জালাল এন্টারপ্রাইজ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	৭৫৮২১৩৩.৩৫	৩/১/২০২২	৭/৭/২০২২	০%	২০২১-২২
			৩২০৮৭২৪০২.০০		৩১৭৫০২৯৯৫.১১				

হিসাব রক্ষক
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উপজেলা প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

**“খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প” এর মেরামত কাজের
জানুয়ারী’২০২২ ইং মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন।**

উপজেলা- মিরপুর,

জেলা- কুষ্টিয়া।

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনে র অর্থ বৎসর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
অর্থ বছর-২০১৭- ১৮									
১	e-Tender/LGED/KDRIDP/ KUSH/M-15/2017-18	বিডিআর ক্যাম্প আরএইচডি (ফুলবাড়ীয়া)- কচুয়াদহ বাজার, দুর্গাপুর ভারল ভায়া গেটপাড়া ফুলবাড়ীয়া বাজার সড়ক (চেঃ ০০- ৩৩৭৫মিঃ এবং ৫৮২৭- ৬৮০০ মিঃ) মেরামত করণ	৬৭৪৯২৭৩.০০	মোঃ ইসানুল হক ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।	৭০৫২৯৮৮.৭৭	৩/২০/২০১৮	৯/২১/২০১৮	১০০%	২০১৭-১৮
২	e-Tender/LGED/KDRIDP/ KUSH/M-14/2017-18	নওদা গোবিন্দপুর আরএইচডি- বহলবাড়ীয়া ইউপি ভায়া তালবাড়ীয়া ইউপি সড়ক (চেঃ ১১৬৮- ৩০০০ মিঃ) মেরামত করণ	৪৭১৮৩৩৯.০০	মোঃ ইসানুল হক ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।	৫১৪২৯৯৬.২২	৪/২৬/২০১৮	৯/২৮/২০১৮	১০০%	২০১৭-১৮
৩	e-Tender/LGED/KDRIDP/ KUSH/M-16/2017-18	নওপাড়া বাজার আরএইচডি- মিরজানগর বাজার সড়ক (চেঃ ১১০০- ৩৭৮২ মিঃ) মেরামত করণ	৩৩৭০৬২৪.০০	মোঃ ইসানুল হক ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।	৩৬৭৩৯৮৪.৪৪	৪/২৬/২০১৮	৯/২৮/২০১৮	১০০%	২০১৭-১৮
৪	e-Tender/LGED/KDRIDP/ KUSH/M-17/2017-18	আমবাড়ীয়া ইউপি- শ্রীরামপুর বাজার সড়ক (চেঃ ৪৪০০- ৫৮০০ মিঃ) মেরামত করণ	৪২৮০৮৪৮.০০	মেসার্স এস.আর কনস্ট্রাকশন আড়ুয়াপাড়া, কুষ্টিয়া	৪৩৬৬৫০৮.০৪	৩/২৮/২০১৮	৯/২৯/২০১৮	১০০%	২০১৭-১৮
৫	e-Tender/LGED/KDRIDP/ KUSH/M-18/2017-18	স্বরূপদহ (পোড়াদহ জিসি)- মিরপুর উপজেলা হেড কোয়ার্টার ভায়া ছাতিয়ান ইউপি অফিস সড়ক (চেঃ ৩৫০০- ৩৫০০ মিঃ) মেরামত করণ	৮২০৩০৭২.০০	মোঃ ইসানুল হক ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।	৮৯৪৯৫৬৪.৬৪	৩/২৮/২০১৮	৯/২৯/২০১৮	১০০%	২০১৭-১৮

6. Amphan Project (KDRIDP)

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
অর্থ বছর-২০১৯-২০২০									
৬	e-Tender/LGED/KDRIDP/ KUSH/M-25/2019-2020	মিরপুর উপজেলাধীন খাদিমপুর বাজার- নওদা আরএন্ডএইচ সড়ক (চেঃ ০০- ৮৬০ মিঃ) মেরামত করণ	৮৬০৫৮৩৭.০০	মোঃ শহিদুর রহমান মিন্টু ১৪/১ বিবি লেন, আড়ুয়াপাড়া, কুষ্টিয়া	৮১৭৫৫৪৫.১৫	৯/৭/২০২০	৩১/০১/২০২১	১০০%	২০১৯-২০
অর্থ বছর-২০২০-২০২১									
৭	e-Tender/LGED/KDRIDP/ KUSH/M-26/2020-2021	মিরপুর উপজেলাধীন হাজরাহাটি বাজার- জগতি মেইন ক্যানেল সড়ক (চেঃ ০০-৭২০মিঃ) মেরামত করণ	২৬৭০৫৯৯.০০	মোঃ বাবুল মিয়া, কোটপাড়া, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা	২৫৩৭০৬৯.০৫	২৩/১২/২০২০	২৬/০৬/২০২১	১০০%	২০২০- ২০২১
৮	e-Tender/LGED/KDRIDP/ KUSH/M-27/2020-2021	মিরপুর উপজেলাধীন খাদিমপুর বাজার ৯ মাইল কাচারী- গোয়ালবাথান হাট সড়ক (চেঃ ০০- ২৭৫৫মিঃ) মেরামত করণ	২৮৮০৫৯৫৬.০০	মোঃ ইসানুল হক ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।	২৪৪১৩১৩০.৩১	৬/৪/২০২১	১১/৪/২০২২	৪৫%	২০২০- ২০২১
৯	e- Tender/LGED/KDRIDP/KUS H/M-30/2020-2021	মিরপুর উপজেলাধীন সাহেবনগর স্কুল- বহলবাড়ীয়া বাজার সড়ক (চেঃ ০০-৫০০মিঃ) মেরামত করণ	৩৫২২৮৬৩.০০	মেসার্স তুলন কনস্ট্রাকশন, জগতি, কুষ্টিয়া	৩৩৪৬৭১৯.৮৫	১/৮/২০২১	১৫/১২/২০২১	০%	২০২০- ২০২১
১০	e-Tender/LGED/KDRIDP/ KUSH/M-35/2020-2021	মিরপুর উপজেলাধীন চিখলিয়া ইউপি- নওদাপাড়া আরএইচডি ভায়া পাহাড়পুর, বীজনগর সড়ক (চেঃ ০০-৪৬৯০মিঃ) মেরামত করণ	১৯২৮১৮৪৮.০০	মোঃ আমিনুল ইসলাম মিরপুর, কুষ্টিয়া।	১৫৭৩০৫০৮.৩৫	২১/০৯/২০২১	৭/৮/২০২২	০%	২০২০- ২০২১
			৩৫৯২৭৯৯৩.০০		৩৭৩৬১৫৮৭.২৬				

হিসাব রক্ষক
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উপজেলা প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

Rehabilitation/ Maintenance of Flood Damage Rural Road Infrastructure

Reporting Month: **January'2022**
District: Kushtia, Upazila: Mirpur

SL No	Tender ID	Name of Schemen with location (Chainage)	Name of Contractor	Estimated Cost (Tk.)	Contract Amount (Tk.)	Date of W/O	Date of Completion	Physical Progress (%)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
		FY: 2018-2019							
1	238911	Rehabilitation of (A) Poradah GC- Amla bazar RHD (ch. 8811- 10962m), (B) Mirpur Upazila H/Q- Poradah GC road (ch.3335-5805m) [Mirpur] Road Code: 250942003 & 250942001, Package No: e-Tender/FDR/Kus/18-19/UZRW-06 & 07	Nishid-Eshanul JV, Amlapara, Kushtia	35605456.00	35499946.81	2/27/2018	6/30/2019	100%	
2	238912	Rehabilitation of Mirpur- Alamdanga GC via Halsha road (ch.5500-5600m & 11500-14000m) [Mirpur] Road Code: 250942004, Package No: e-Tender/FDR/Kus/18-19/UZRW-08	M/S Jakaulah & Borthers, Jibannagor, Chuadanga	25281898.00	28261493.18	3/5/2018	7/2/2019	100%	
		FY: 2019-2020							
3	434784	Rehabilitation of Mirpur Upazila H/Q- Poradah GC road (ch.7424-11430m) [Mirpur] Road Code: 250942001, Package No: e-Tender/FDR/Kus/19-20/UZRW-15	Saykat Enterprise, Alampur, Kushtia	40422664.00	39916741.23	9/7/2020	9/2/2021	100%	
		FY: 2020-2021							
4	564590	Rehabilitation of Poradah GC- Amla bazar R&H road (ch.5700-8811m) [Mirpur] Road Code: 250942006, Package No: e-Tender/FDR/Kus/20-21/UZRW-16	Saykat Enterprise, Alampur, Kushtia	31137151.00	25206245.77	1/8/2021	5/5/2022	30%	
		Total:			132447169.00	128884426.99			

Accountant
LGED, Mirpur, Kushtia.

Sub-Assistant Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia.

Upazila Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia.

Maintenance Progress Report FY: 2021-2022

Reporting Month: **26-01-2022**
District: Kushtia, Upazila: Mirpur

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
SL No	Tender ID	Name of Schemen with location (Chainage)	Name of Constructor	Estimated Cost (Tk.)	Contract Amount (Tk.)	Date of W/O	Date of Completion	Physical Progress (%)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	607038	Periodic Maintenance of Sarupdah (Poradah GC)- Mirpur Upazila H/Q Via Chatian UP Office road at ch.8000-8200m & 8990-9140m [Mirpur] Road Code 250943014, Package No: e-Tender/LGED/KUSH/GOBM/2021-22/W-06	Mohammad Ali Joarder, Sultanpur, Mirpur, Kushtia	2401352.00	2281284.40	17/11/2021	22/01/2022	10%	Palisading work on going
2	607247	Periodic Maintenance of Sadarpur GC- Alamdanga R&H road at ch.00-605m [Mirpur] Road Code 250942007, Package No: e-Tender/LGED/KUSH/ GOBM/2021-2022/W-25	M/S Shamim Enterprise, Thanapara, Kushtia	4604019.00	4373818.05	17/11/2021	22/01/2021	0%	
3	607371	Periodic Maintenance of Sadarpur GC- Alamdanga R&H road at ch.5700-7728m [Mirpur] Road Code 250942007, Package No: e-Tender/LGED/KUSH/ GOBM/2021-2022/W-33	Saykat-Arefin JV, Sadarpur, Mirpur, Kushita	18863705.00	15363672.28	28/12/2021	2/5/2022	0%	
4	607267	Periodic Maintenance of Bahalbaria UP- Boria bazar Via Gobindogunea & Dhubail bazar road at ch.7319- 8065m [Mirpur] Road Code 250943003, Package No: e-Tender/LGED/KUSH/GOBM/2021-2022/W-34	M/S Mangon Construction, Bheramara, Kushita	5547414.00	5270043.30	10/11/2021	29/01/2022	0%	
5	607270	Periodic Maintenance of Bahalbaria UP- Boria bazar Via Gobindogunea & Dhubail bazar road at ch.00-1358m [Mirpur] Road Code 250943003, Package No: e-Tender/LGED/KUSH/GOBM/2021-2022/W-35	M/S Turna Trade System, Thanapara, Kushtia	5582642.00	5303509.90	15/11/2021	3/2/2022	0%	
6	607301	Periodic Maintenance of Nowda Khadimpur 9 mile- Nowda Khadimpur CARE bridge road at ch.00-1800m [Mirpur] Road Code 250944067, Package No: e-Tender/LGED/KUSH/GOBM/2021-2022/W-44	M/S Mangon Construction, Bheramara, Kushita	8079844.00	7675851.80	10/11/2021	13/02/2022	0%	

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
7	607316	Periodic Maintenance of Baruipara-Fakirabad Mir Shaheb house road at ch.00-2000m [Mirpur] Road Code 250945032, Package No: e-Tender/LGED/KUSH/GOBM/2021-2022/W-55	M/S Mangon Construction, Bheramara, Kushita	7960154.00	7562146.30	10/11/2021	13/02/2022	0%	
8	607400	Emergency Maintenance of Poradaha GC-Amla bazar R&H Road from Ch. 10937-13632m [Mirpur] Road Code 250942003, Package No: e-Tender/LGED/KUSH/GOBM/2021-2022/W-60	Saykat-Arefin JV, Sadarpur, Mirpur, Kushita	25334028.00	20614760.72	28/12/2021	2/5/2022	0%	
9	613358	Emergency Maintenance of Poradaha GC-Amla bazar R&H Road from Ch. 00-2965m [Mirpur] Road Code 250942003, Package No: e-Tender/LGED/KUSH/GOBM/2021-2022/W-69	Saykat Enterprise, Alampur, Kushita	33994537.00	30595083.00	30/12/2021	4/5/2022	0%	
10	613425	Emergency Maintenance of Poradaha GC-Amla bazar R&H Road from Ch. 2965-5630m [Mirpur] Road Code 250942003, Package No: e-Tender/LGED/KUSH/GOBM/2021-2022/W-71	M/S Rana Ronok Enterprise, Mirpur, Kushtia	7443280.00	7471116.00	10/11/2021	29/01/2022	10%	Palisading post casting on going
Total:					119810975.00	106511285.75			

Accountant
LGED, Mirpur, Kushtia.

Sub-Assistant Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia.

Upazila Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia.

Village Road Rehabilitation Project (VRRP)

Reporting Month: **January'2022**

District: Kushtia, Upazila: Mirpur

SL No	Tender ID	Name of Schemen with location (Chainage)	Name of Contractor	Estimated Cost (Tk.)	Contract Amount (Tk.)	Date of W/O	Date of Completion	Physical Progress (%)	Remarks
1	6	Amphan Project (CAEDRIRP).xls							

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
FY: 2018-2019									
1	288781	Maintenance of Fulbaria- Madhobpur Road (Ch.00- 800m) [Mirpur], Package No: e-Tender/LGED/KUSH/VRRP/18-19/W-12	Delowar Enterprise, Upazila Road, Kushtia	2137589.00	2030709.55	5/5/2019	7/9/2019	100%	
2	281751	Maintenance of Azmotpur- Nilgram Road (Ch.00- 2565m) [Mirpur], Package No: e-Tender/LGED/KUSH/VRRP/18-19/W-03	Saykat Enterprise, Alampur, Kushtia.	10407203.00	10370668.15	6/9/2019	10/28/2019	100%	
FY: 2020-2021									
3	518012	Maintenance of Nowda Azampur foot bridge- Azampur Math Road (Ch.00- 325m) [Mirpur], Package No: e-Tender/LGED/KUSH/VRRP/ 2020-2021/W-1426	M/S Jalal Enterprise, Daulatpur, Kushtia	1326400.00	1260080.00	2/2/2021	8/4/2021	100%	
4	518023	Maintenance of Kalinathpur Mosque-Naforkandi Golabari Hat Road (Ch.00- 590m) [Mirpur], Package No: e-Tender/LGED/ KUSH/VRRP/2020-2021/W-1427	Md. Shohel Reza, Amla, Mirpur, Kushtia	2404343.00	2284125.85	18/02/2021	24/04/2021	0%	Request for cancellation
5	518072	Maintenance of Kursa Mosque- Sutaill Jora Bridge Road (Ch.00- 3785m) [Mirpur], Package No: e-Tender/LGED/KUSH/VRRP/ 2020-2021/W-1428	M/S Samim Enterprise, Thanapara, Kushtia	18322460.00	14501989.64	31/03/2021	3/8/2021	10%	Earth work running
Total:				34597995.00	30447573.19				

Accountant
LGED, Mirpur, Kushtia.

Sub-Assistant Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia.

Upazila Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia.

“সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প”
জানুয়ারী’২০২২ ইং মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

উপজেলা- মিরপুর,

জেলা- কুষ্টিয়া।

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনে র অর্থ বৎসর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		অর্থ বছর-২০১৮-১৯							

১।	e-Tender/LGED/ IPCP/KUSH/MIRPU/P/19- 20/1.01	(১) ক) হালসা আদর্শ ডিগ্রী কলেজের পুকুর পূর্ণঃ খনন খ) হালসা আদর্শ ডিগ্রী কলেজের পুকুরে ৫.০০x৮.০০মিঃ একটি ঘাটলা নির্মাণ, (২) ক) স্বরূপদহ দারুল উলুম ইসলামীয়া মাদ্রাসার পুকুর পূর্ণঃ খনন খ) স্বরূপদহ দারুল উলুম ইসলামীয়া মাদ্রাসার পুকুরে ৫.০০x৮.০০মিঃ একটি ঘাটলা নির্মাণ	২৬৫১৬৩৮.০০	মেসার্স ইউনিক ট্রেডার্স প্রোগ- মোঃ আনোয়ার হোসেন, মিরপুর, কুষ্টিয়া	২৫১৯০৫৬.১০	১৩/১১/১৯	১৭/০৩/২০	১০০%	২০১৯-২০
২।	e-Tender/LGED/ IPCP/KUSH/MIRPU/P/19- 20/2.02	কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলাধীন (১) ক) কুমার নদীর শাখা খাল পূর্ণঃ খনন খ) কুমার নদীর শাখা খালের ঘাটে ১৩.৪০x৩.৫০মিঃ একটি ঘাটলা নির্মাণ	৬৩৭০৮০৫.০০	মোঃ রওশন আলী, মিটন, আমলা সদরপুর, মিরপুর, কুষ্টিয়া	৬০৫২২৬৪.৭৫	২৭/০১/২০২০	৩০/০৬/২০২০	৬০%	২০১৯-২০
৩।	e-Tender/LGED/ IPCP/KUSH/MIRPU/P/19- 20/3.03	কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলাধীন ক) মালিহাদ ইউনিয়ন পরিষদের পুকুর খনন খ) মালিহাদ ইউনিয়ন পরিষদের পুকুরে ১১.৬০x৩.৫০মিঃ ০১ টি ঘাটলা নির্মাণ	১২৯৪৬০৮.০০	জে.এস কনস্ট্রাকশন, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	১২২৯৮৭৭.৬০	২২/০৪/২০২০	২০/০২/২০২১	৮৫%	২০১৯-২০
৪।	e-Tender/LGED/ IPCP/KUSH/MIRPU/P/19- 20/5.04	কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলাধীন ক) হালসা আদর্শ ডিগ্রী কলেজের পুকুরে ১১.৬০x৩.৬০x৪.৮০মিঃ ০১ টি ঘাটলা নির্মাণ ও খ) স্বরূপদহ দারুল উলুম ইসলামীয়া মাদ্রাসার পুকুরে ১৩.০০x৩.০০x৪.৮০মিঃ ০১ টি ঘাটলা নির্মাণ	১৭০৪১৯৫.০০	মোঃ আব্দুল হালিম, মিরপুর, কুষ্টিয়া	১৬১৮৯৮৫.২৫	২২/০৪/২০২০	১৯/০৪/২০২১	১০০%	২০১৯-২০
৫।	e-Tender/LGED/ IPCP/KUSH/MIRPU/P/20- 21/12.05	কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলাধীন (ক) পোড়াদহ কলেজ পুকুর (খ) পোড়াদহ কলেজ পুকুরে ১১.৬০ ৩.০০০ ৩.৯০ মিঃ ০২ টি ঘাটলা নির্মাণ (গ) পোড়াদহ কলেজ পুকুরে ওয়ার্ক ওয়ে এবং প্যালাসাইডিং নির্মাণ	৩৬২২৪১৭.০০	আরিফ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ জুগিয়া দর্গাপাড়া, কুষ্টিয়া	৩৪৪১২৯৬.১৫	১০/৮/২০২১	১৫/০৮/২০২০	০%	২০১৯-২০
			১৫৬৪৩৬৬৩.০০		১৪৮৬১৪৭৯.৮৫				

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
--------------	------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	--------------------------	------------------------

Monthly Progress Report

Project Name : Construction of Town and Union Land Office across the Country under Ministry of Land

Reporting Month : January'2022

District Name : Kushtia.

Division]

Sl. No.	Upazila	Package No.	Name of work	Number of Land Office	Estimated Cost (Tk.)	Date of Contract	Contract Price (Tk.)	Contractor Name	Completi on date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mirpur	e-Tender/TULO/ KST/W-02	Construction of Sadarpur & Malihad Union Land Office under Mirpur Upazila of Kushtia district.	2	9266700.00	9/26/2017	9206369.42	M/S Moon Construction 92/9 N.S Road, Thanapara, Kushtia.	5/9/2018
2	Mirpur	e-Tender/TULO/ KST/W-05	Construction of Talbaria Union Land Office under Mirpur Upazila of Kushtia district.	1	6913000.00	9/2/2020	6567350.00	Bhai Bhai Enterprise, Mirpur, Kushtia	#####

Total Fund Received :

Total Fund Spent :

Balance :

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
--------------	------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	--------------------------	------------------------

Accountant
LGED, Mirpur, Kushtia.

Sub-Assistant Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia.

Upazila Engin
LGED, Mirpur, K

Construction of Housing for Landless & underprivileged Muktiyuddah Project Monthly Progress Report (Physical & Financial)

District : Kushtia

Month : January'2022

Reporting date : 30-11-20

SI No	Upazila	Package No.	Name of scheme with location	Estimated Cost (Tk.)	Tender receiving date	Name of Contractor	Date of work order	Contract Amount	Phy. Prog. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mirpur	Kushtia/Mirpur/H-1/12-13	(A) Construction of Housing for Landless & underprivileged Muktiyuddah Md. Sorafat Biswas, Son of Late Yeas Uddin, village- Nowda Khara, Post-Bahalbaria, Upazila- Mirpur, District- Kushtia.	3853905.00	19/03/13	M/S Capten Enterprise Mirpur, Kushtia.	22/04/13	3661209.75	100%
			(B) Construction of Housing for Landless & underprivileged Muktiyuddah Md. Abdul Hannan, Son of Late Julmot Ali, village-Rajnagar, Post-Malihat, Upazila-Mirpur, District-Kushtia						100%

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
			(C) Construction of Housing for Landless & underprivileged Muktijuddah Md. Mokkel Hossain, Son of Late-Mujir Uddin, village-Dhubail, Post-Dhubail, Upazila-Mirpur, District-Kushtia						100%
			(D) Construction of Housing for Landless & under privileged Muktijuddah Md. Johurul Alam, Son of Late Rustom Ali, Village-Depahati, Post-Poradah, District-Kushtia						100%
			(E) Construction of Housing for Landless & underprivileged Muktijuddah Md. Tayob Ali, Son of Late Abdul Jalil village-Mazihat, post-Kursha, Mirpur, Kushtia.						100%
2	Mirpur	CHLUMP/KUSHTIA/ MIRPUR /H-10/14-15	Construction of Housing for Landless & underprivileged Muktijuddah Md. Atiar Rahman, Upazila-Mirpur, District-Kushtia.	899737.00		Basundhara Enterprise Mirpur, Kushtia.	10/8/2015	805709.62	100%

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
3	Mirpur	CHLUMP/KUSHTIA/MIRPUR/H-11/2015-16	Construction of Housing for Landless & underprivileged Muktijuddah a) Md. Rahat Ali & b) Md. Zamat Ali, Upazila- Mirpur, District- Kushtia.	1799474.00		M/S Alif Enterprise Mirpur, Kushtia.	3/10/2016	1513566.17	100%

Accountant
LGED, Mirpur, Kushtia.

Sub-Assistant Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia

U
LGE

“উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প” এর জানুয়ারী’২০২২ ইং মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

উপজেলাঃ মিরপুর

জেলা : কুষ্টিয়া।

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	গৃহীত দর অনুযায়ী চুক্তিমূল্য (টাকা)	কার্যাদেশ ইস্যুর তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
অর্থ বছর- ২০১৩- ২০১৪									
১।	UMC/Kush/Mir/13/ C-102	মিরপুর উপজেলাধীন মিরপুর উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।	মেসার্স জাকাউল্লাহ এন্ড ব্রাদার্স, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা	২,০২,৮৯,০০০.০০	২,১২,৮১,৯৫৫.৩৬	১৭/০৪/২০১৪	২৩/০৪/২০১৫	১০০%	

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
--------------	------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	--------------------------	------------------------

হিসাব রক্ষক
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উপজেলা প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

MONTHLY PROGRESS REPORT

Financial Year: 2014-15 & 2015-16

Name of Project: Construction of Union Parishad Complex Bhaban Project (Phase-2), LGED.

Reporting Month: **January'2022**

District: Kushtia

Upazila: Mirpur

SN	Name of Scheme/ Union	Name of Contractor	Estimated Cost	Original contract Value	Revised Contract Value	Sangtion date	Date of Commencem	Date of work order	Date of Completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Baruipara	M/S Al-Amin Treders	8313500.00	8725645.00	-	25-07-13	25-11-13	25-11-13	2/9/2014
2	Dhubail	Basundhara Enterprise	8313500.00	8725000.00	-	25-07-13	25-11-13	25-11-13	2/9/2014
3	Poradaha	Basundhara Enterprise	8214400.00	8623000.00	-	25-11-13	8/4/2014	8/4/2014	13-01-15
4	Chitholia	M/S Unic Treders	8430068.00	7334139.44	-	10/8/2015	25-01-16	25-01-16	30-10-16
5	Ambaria	Basundhara Enterprise	9727138.00	7975468.11	-	2/9/2015	3/2/2016	3/2/2016	9/11/2016

Accountant
LGED, Mirpur, Kushtia.

Sub-Assistant Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia.

Maintenance of Union Parishad Complex Bhaban

Upazila : Mirpur

District : Kushtia

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
--------------	------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	--------------------------	------------------------

Package No	Name of Scheme	Estimated Cost	*Nos of Tender called	Date of IFT	Date of Tender Received	Date of Evaluation	Date of NOA Issuing	Contract Amount	Revised Contract Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e-Tender/UP Maint/KST/MIR/2017-18/01	Malihad Union Parishad	1500000.00	1	4/2/2018	4/23/2018	4/25/2018	5/3/2018	1425000.00	-
e-Tender/UP Maint/KST/MIR/2019-20/01	Baruipara Union Parishad	1355383.00	1	20/01/2020	4/2/2020	11/2/2020	4/2/2020	1287613.85	-
Total		2855383.00						2712613.85	0.00

Accountant
LGED, Mirpur, Kushtia

Sub-Assistant Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia

“সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (SRIIP)”
আগস্ট’২০২১ ইং মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

উপজেলা- মিরপুর,

জেলা- কুষ্টিয়া।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		অর্থ বছর-২০১২- ১৩							
১।	LGED/SRIIP/KST/W-085	আমলা ফার্ম আরএইচডি- হাট বোয়ালিয়া জিসি ভায়া কুর্শা, সুতাইল, মালিহাদ বাজার সড়ক (চেই : ২০০০-২২০০ মিঃ এবং ৫৮০০-৯৭০০ মিঃ) উন্নয়ন।	৩,১৬,৩২,৬২৯.০০	মোঃ সরোয়ার হোসেন, মিরপুর, কুষ্টিয়া	৩,৩১,৯৮,৬৬১.০৩	১৮/০৮/২০১৩	১৭/১১/২০১৪	১০০%	২০১২-১৩

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
২।	LGED/SRIIP/KST/W- 085	আমলা ফার্ম আরএইচডি- হাট বোয়ালিয়া জিসি ভায়া কুর্শা, সুতাইল, মালিহাদ বাজার সড়ক (চেই : ১০৫৩৩ মিঃ -১৬১৮০মিঃ) উন্নয়ন।	৩,৯৯,৪০,৮০৩.০০	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এবং বান্দব ট্রেডিং কোং (জেভি), আড়ুয়াপাড়া, কুষ্টিয়া	৪,১৯,২১,৯৯৫.১৫	৩/৯/২০১৩	১২/৪/২০১৫	১০০%	২০১২-১৩

হিসাব রক্ষক
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উপজেলা প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

Upazila : Mirpur

District : Kushtia

Package No	Name of Primary School	Estimated Cost	Room (Nos)	Soil+Topo Sending to HQ (Date)	Admin Approval (Date)	APP Approved Date	Tender ID	IFT (Date)	Tender Evaluation Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 17-18 /W1.00 349	KHAYERPUR	3903500.00	3	12/24/2017	12/6/2017	4/1/2018	183273	4/10/2018	5/3/2018
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 17-18 /W1.00 797	AHAMMADPUR	6769175.00	5	12/24/2017	3/7/2018	4/1/2018	183281	4/10/2018	5/3/2018

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 17-18 /W1.00 798	KALABARIA	8108202.00	5	12/24/2017	3/7/2018	4/1/2018	183283	4/10/2018	5/3/2018
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02265	SONDAH NAFARKANDI	6945188.00	5	6/5/2018	9/20/2018	10/14/2018	248765	11/18/2018	12/18/2018
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02266	KACHUADAHA	6679896.00	5	6/5/2018	9/20/2018	10/14/2018	248766	11/18/2018	12/18/2018
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02267	BURAPARA	7090508.00	5	6/5/2018	9/20/2018	10/14/2018	248767	11/18/2018	12/18/2018
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02268	SHAMUKHIA RANA KHARIA	6280909.00	3	6/5/2018	9/20/2018	10/14/2018	248768	11/18/2018	12/18/2018
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02292	BAHALBARIA	9595403.00	7	6/5/2018	9/20/2018	10/14/2018	248769	11/18/2018	12/18/2018

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02450	DHUBAIL	8552354.00	6	6/5/2018	10/2/2018	10/1/2018	246224	11/11/2018	12/6/2018
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02449	KATDAH-1	10710817.00	7	6/5/2018	10/2/2018	10/1/2018	246225	11/11/2018	12/6/2018
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 03211	JHUTIADANGA	9073826.00	5	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283798	2/11/2019	3/25/2019
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 3212	SADARPUR	7818858.00	5	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283799	2/11/2019	3/25/2019
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 3213	GOBINDOGUNIA	9291054.00	6	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283800	2/11/2019	3/25/2019
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 03214	HALSA	8789524.00	5	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283801	2/11/2019	3/25/2019

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 3215	CHITHOLIA	12061778.00	8	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283802	2/11/2019	3/25/2019
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 3216	BESHI NAGAR	12100454.00	6	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283803	2/11/2019	3/25/2019
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 03217	GOPINATHPUR	8916733.00	5	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283804	2/11/2019	3/25/2019
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 03218	KATDAHCHAR	9878021.00	6	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283805	2/11/2019	3/25/2019
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 04358	MITON	10873775.00	5	6/5/2018	3/21/2019	4/5/2019	304900	4/15/2019	6/12/2019
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 04455	NOWDA AZAMPUR	9380726.00	5	6/5/2018	6/9/2019	7/11/2019	343593	8/4/2019	
	DHALSA POYARI		5	6/5/2018					
Total		172820701.00							

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
--------------	------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	--------------------------	------------------------

Accountant
LGED, Mirpur, Kushtia

Sub-Assistant Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia

Local Government Engineering Department
Need Based Infrastructural Development of Government Primary School (NBIDGPS) (1
Detail Contract Information Report

Upazila : Mirpur

District : Kushtia

Package No	Name of Primary School	Estimated Cost	Room (Nos)	Soil+Topo Sending to HQ (Date)	Admin Approval (Date)	APP Approved Date	Tender ID	IFT (Date)	Tender Evaluation Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e- Tender/ NBIDGP S /KST/ MIR/20 17-18 /W1.00 349	KHAYERPUR	3903500.00	3	12/24/2017	12/6/2017	4/1/2018	183273	4/10/2018	5/3/2018
e- Tender/ NBIDGP S /KST/ MIR/20 17-18 /W1.00 797	AHAMMADPUR	6769175.00	5	12/24/2017	3/7/2018	4/1/2018	183281	4/10/2018	5/3/2018
e- Tender/ NBIDGP S /KST/ MIR/20 17-18 /W1.00 798	KALABARIA	8108202.00	5	12/24/2017	3/7/2018	4/1/2018	183283	4/10/2018	5/3/2018

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02265	SONDAH NAFARKANDI	6945188.00	5	6/5/2018	9/20/2018	10/14/2018	248765	11/18/2018	12/18/2018
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02266	KACHUADAHA	6679896.00	5	6/5/2018	9/20/2018	10/14/2018	248766	11/18/2018	12/18/2018
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02267	BURAPARA	7090508.00	5	6/5/2018	9/20/2018	10/14/2018	248767	11/18/2018	12/18/2018
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02268	SHAMUKHIA RANA KHARIA	6280909.00	3	6/5/2018	9/20/2018	10/14/2018	248768	11/18/2018	12/18/2018
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02292	BAHALBARIA	9595403.00	7	6/5/2018	9/20/2018	10/14/2018	248769	11/18/2018	12/18/2018
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02450	DHUBAIL	8552354.00	6	6/5/2018	10/2/2018	10/1/2018	246224	11/11/2018	12/6/2018

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02449	KATDAH-1	10710817.00	7	6/5/2018	10/2/2018	10/1/2018	246225	11/11/2018	12/6/2018
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 03211	JHUTIADANGA	9073826.00	5	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283798	2/11/2019	3/25/2019
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 3212	SADARPUR	7818858.00	5	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283799	2/11/2019	3/25/2019
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 3213	GOBINDOGUNIA	9291054.00	6	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283800	2/11/2019	3/25/2019
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 03214	HALSA	8789524.00	5	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283801	2/11/2019	3/25/2019
e- Tender/ NBIDGP S/KST/ MIR/20 18- 19/W1. 3215	CHITHOLIA	12061778.00	8	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283802	2/11/2019	3/25/2019

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
e- Tender/ NBIDGP S /KST/ MIR/20 18- 19/W1. 3216	BESHI NAGAR	12100454.00	6	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283803	2/11/2019	3/25/2019
e- Tender/ NBIDGP S /KST/ MIR/20 18- 19/W1. 03217	GOPINATHPUR	8916733.00	5	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283804	2/11/2019	3/25/2019
e- Tender/ NBIDGP S /KST/ MIR/20 18- 19/W1. 03218	KATDAHCHAR	9878021.00	6	6/5/2018	11/22/2018	12/17/2018	283805	2/11/2019	3/25/2019
e- Tender/ NBIDGP S /KST/ MIR/20 18- 19/W1. 04358	MITON	10873775.00	5	6/5/2018	3/21/2019	4/5/2019	304900	4/15/2019	6/12/2019
e- Tender/ NBIDGP S /KST/ MIR/20 18- 19/W1. 04455	NOWDA AZAMPUR	9380726.00	5	6/5/2018	6/9/2019	7/11/2019	343593	8/4/2019	
	DHALSA POYARI		5	6/5/2018					
Total		172820701.00							

Accountant
LGED, Mirpur, Kushtia

Sub-Assistant Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
--------------	------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	--------------------------	------------------------

Local Government Engineering Department

Upazila : Mirpur

District : Kushtia

Package No	Name of Primary School	Estimated Cost	Room (Nos)	Soil+Topo Sending to HQ (Date)	Admin Approval (Date)	APP Approved Date	Tender ID	IFT (Date)	Tender Evaluation Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e- Tender/ NBIDNN GPS /KST/ MIR/20 17-18 /W1.01 897	CHORKHADIMPUR	7404302.00	5	6/5/2018	9/18/2018	10/1/2018	245700	11/11/2018	12/6/2018
e- Tender/ NBIDNN GPS /KST/ MIR/20 17-18 /W1.01 898	KRISHNAPUR	8786181.00	5	6/5/2018	9/18/2018	10/1/2018	245702	11/11/2018	12/6/2018
e- Tender/ NBIDNN GPS /KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02714	HAJI A.RASHID MEMORIAL	5241556.00	5	6/5/2018	11/7/2018	11/20/2018	263206	12/23/2018	1/20/2019
e- Tender/ NBIDNN GPS /KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02715	CHITHOLIA KHANDOKER KORBAN ALI	8237553.00	7	6/5/2018	11/7/2018	11/20/2018	263208	12/23/2018	1/20/2019

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
e- Tender/ NBIDNN GPS /KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02800	FULBARIA PURBOPARA	8225243.00	5	6/5/2018	11/12/2018	11/20/2018	263209	12/23/2018	1/20/2019
e- Tender/ NBIDNN GPS /KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02801	SHIMULIA	8026642.00	5	6/5/2018	11/12/2018	11/20/2018	263210	12/23/2018	1/20/2019
e- Tender/ NBIDNN GPS /KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02810	PERMITON REGISTERED	5934470.00	5	6/5/2018	11/12/2018	11/20/2018	263211	12/23/2018	1/20/2019
e- Tender/ NBIDNN GPS /KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02811	DHAPARIA SAPCAMRA	9102171.00	5	6/5/2018	11/12/2018	11/20/2018	263212	12/23/2018	1/20/2019
e- Tender/ NBIDNN GPS /KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02812	BALIDAPARA MODEL	8322555.00	6	6/5/2018	11/12/2018	11/20/2018	263213	12/23/2018	1/20/2019
e- Tender/ NBIDNN GPS /KST/ MIR/20 18- 19/W1. 02813	TATIBANDH REGISTERED	8541655.00	5	6/5/2018	11/12/2018	11/20/2018	263214	12/23/2018	1/20/2019

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কিমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
Total		77822328.00							

Accountant
LGED, Mirpur, Kushtia

Sub-Assistant Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia

Forth Primary Education Development Program (PEDP4)

Upazila : Mirpur

District : Kushtia

Region : Kushtia

Reporting Date : 12-02-2021

Package No.	Name of Scheme	Estimated Cost	APP Approval date	Date of IFT	Date of Tender Received	Tentative Contract date	Target up to June'2020 (Tk in lac)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
e-Tender/PED P4/KST/MIR / 2019-20/W10.075	Repair and Renovation of Mirpur URC	800000.00	10/2/2020	16/02/2020	9/3/2020	15/04/2020	5.00	Tender on Live
e-Tender/PED P4/KST/MIR / 2019-20/W1.00275	Constructio of Talbaria GPS	12666956.00	10/2/2020	16/02/2020	9/3/2020	15/04/2020	25.00	Tender on Live

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্কীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
e- Tender/ PED P4/KS T/MIR / 2019- 20/ W1.00 309	Constructio of Paharpur GPS	11282400.00	10/2/2020	16/02/2020	9/3/2020	15/04/2020	20.00	Tender on Live	
e- Tender/ PED P4/KS T/MIR / 2019- 20/ W1.00 408	Constructio of Chak GPS	12286901.83	-	-	-	-	0.00	APP Sent to H/Q for Approval	
e- Tender/ PED P4/KS T/MIR / 2019- 20/ W1.00 409	Constructio of Nagorbaka GPS	12441004.85	-	-	-	-	0.00	APP Sent to H/Q for Approval	
e- Tender/ PED P4/KS T/MIR / 2019- 20/ W1.00 410	Constructio of Payari GPS	12650972.85	-	-	-	-	0.00	APP Sent to H/Q for Approval	

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	স্বীমের নাম (আইডি নং ও শ্রেণীসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ (টাকায়)	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অনুমোদনের অর্থ বৎসর
e- Tender/ PED P4/KS T/MIR / 2019- 20/ W14.0 520	Construction of boundary wall Chatian, Gatepara & Shahebnagor GPS	3711562.87	-	-	-	-	0.00	APP Sent to H/Q for Approval	
e- Tender/ PED P4/KS T/MIR / 2019- 20/ W14.0 521	Construction of boundary wall Jhutiadanga & Sutail GPS	5460721.24	-	-	-	-	0.00	APP Sent to H/Q for Approval	
Total		71300519.64					50.00		

Upazila Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
১২	১৩

SAE ছিদ্দিক	
SAE শহিদুল	
SAE শহিদুল	
SAE রফিকুল	
SAE রফিকুল	
SAE ছিদ্দিক	
SAE রফিকুল	
SAE রফিকুল	

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এস.এ.ই	মন্তব্য
১১	১২
শহিদুল	ঠিকাদারকে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এস.এ.ই	মন্তব্য
১১	১২
শহিদুল	ঠিকাদারকে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------

Tender Receiving Date	Name of Contractor	Date of Contract	Contract Amount (Tk.)	Physical Progress (%)	Pland/Actual Date of	Supervising Officer	Remarks
	M/S Fariha Enterprise, Mirpur, Kushtia.	22/03/21	3483391.60	100%	23/09/21	Siddik	
	M/S Jalal Enterprise, Daulatpur, Kushtia.	15/03/21	3989713.10	100%	16/09/21	Shahidul	
	Arif Engineering Works, Jugia, Kushtia	25/03/21	3259973.45	45%	26/09/21	Rafiqul	
	Advance Engineering, Mollah Teghoria, Kushtia.	25/03/21	3948407.10	40%	26/9/2021	Shahidul	
	M/S Sagor Enterprise, Kumargara, Kushtia.	15/03/21	3513845.75	100%	12/09/21		
			18195331.00				

Upazila Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
১২	১৩

	চুক্তি বাতিল হয়েছে

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য

SAE শহিদুল	
SAE রফিকুল	
SAE রফিকুল	
SAE ছিদ্দিক	
SAE ছিদ্দিক	
SAE শহিদুল	আংশিক WBM সমাপ্ত হয়েছে
SAE শহিদুল	

SAE শহিদুল	
SAE ছিদ্দিক	
SAE শহিদুল	

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
SAE শহিদুল	

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
১২	১৩

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
শহিদুল	Wideining WBM running
শহিদুল	তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে
কামরুজ্জামান	তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এস.এ.ই	মন্তব্য
১১	১২

ছিদ্দিক	
ছিদ্দিক	
ছিদ্দিক	
ছিদ্দিক	
ছিদ্দিক	ঠিকাদারকে তাপিদপত্র দেয়া হয়েছে

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------

Name : Khulna.

Physical Progress (%)	Payment made (Tk.)	Remarks
11	12	13
100%		
10%		

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------

ieer
ushtia.

020

Date of Completion	Remarks
11	14
28/09/13	

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
13/01/16	

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
29/3/17	

pazila Engineer
D, Mirpur, Kushtia

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------

Actual date of Comp	Physical Progress (%)		Financial Progress	Fund required	Remarks	
	Previous month	This				
11	12	13	14	16	17	
10/3/2015	100%	100%	37722000.00	8633000.00	-	Final bill
22-10-14	100%	100%		8685498.00	-	Final bill
15-12-15	100%	100%		8603502.00	-	Final bill
30-10-16	100%	100%		7324000.00	-	Final bill
19-10-17	100%	100%		7872000.00	-	Final bill
Total Tk.			37722000.00	4118000.00	0.00	

Upazila Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia.

Region : Kushtia

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------

Name of Contractor	Date of Contract	Date of Completion	Valid date of PG	Ext. date of Comp.	Physical Progress	Amount Spent (Const. Work)	Amount Spent (Soil Test)	Remarks
11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nahid Traders Mirpur, Kushtia.	5/7/2018	6/21/2018	-	-	100%	1425000.00	0.00	
Abir Akash Enterprise Mirpur, Kushtia	18/02/2020	18/05/2020	11/2/2020	-	100%	1262170.31	0.00	
						2687170.31	0.00	

Upazila Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia

মন্তব্য
১১

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য

Region : Kushtia

Reporting Date : 20-08-2019

Contract Amount	Date of Contract	Date of Completion	Phy Prog	Amount Spent (Const. Work)	Amount Spent (Soil Test & Topo survey)	Remarks
11	12	13	14	15	16	17
3708325.00	5/16/2018	2/22/2019	100%	3558000.00	12000.00	
6430716.25	5/16/2018	3/2/2019	100%	6258644.00	12000.00	

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য					
7702791.90	5/21/2018	2/26/2019	100%	7584465.00	12000.00	
6597928.60	1/7/2019	9/12/2019	58%	3800000.00	0.00	B/W work on going
6345901.20	1/7/2019	9/12/2019	45%	2820000.00	31800.00	1st floor roof slab casting complete
6735982.60	1/2/2019	9/12/2019	63%	4250157.00	31800.00	1st floor roof slab casting complete, B/W work on going
5966863.55	1/7/2019	9/12/2019	10%	0.00	9200.00	Design change
9115632.85	1/7/2019	9/28/2019	80%	7600000.00	31800.00	2nd floor roof slab casting complete, B/W work on going

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য					
8124736.30	1/22/2019	9/12/2019	76%	6250000.00	31800.00	Plaster work on going
10175276.15	1/2/2019	11/17/2019	30%	3768417.00	31800.00	Column casting on going
8620134.70	2/11/2019	1/22/2020	45%	4000000.00	0.00	GF roof casting preparation
7427915.10	4/16/2019	1/29/2020	0%	0.00	0.00	Existing old building Auction preparation running
8826539.30	4/24/2019	1/27/2020	5%	0.00	0.00	SCP completed, base casting preparation on going
8350047.80	4/21/2019	1/29/2020	0%	0.00	0.00	SCP completed, base casting preparation on going

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য					
11458689.10	4/24/2019	1/29/2020	0%	0.00	0.00	SCP on going
11495431.30	4/24/2019	1/22/2020	5%	0.00	0.00	Work stopped 144 dhara
8470896.35	4/15/2019	1/27/2020	0%	0.00	0.00	SCP on going
9384119.95	4/21/2019	1/27/2020	0%	0.00	0.00	SCP completed, base casting preparation on going
10190433.30	7/18/2019	43943.00	0%	0.00	0.00	
-	-	-	-	0.00	0.00	Tender receiveing on 25-08-19
-	-	-	-	0.00	31800.00	Soil-Topo report sent to H/Q
155128361.30				49889683.00	236000.00	

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------

Upazila Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia

st Phase)

Region : Kushtia

Reporting Date : 20-08-2019

Contract Amount	Date of Contract	Date of Completion	Phy Prog	Amount Spent (Const. Work)	Amount Spent (Soil Test & Topo survey)	Remarks
11	12	13	14	15	16	17
3708325.00	5/16/2018	2/22/2019	100%	3558000.00	12000.00	
6430716.25	5/16/2018	3/2/2019	100%	6258644.00	12000.00	
7702791.90	5/21/2018	2/26/2019	100%	7584465.00	12000.00	

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য					
6597928.60	1/7/2019	9/12/2019	58%	3800000.00	0.00	B/W work on going
6345901.20	1/7/2019	9/12/2019	45%	2820000.00	31800.00	1st floor roof slab casting complete
6735982.60	1/2/2019	9/12/2019	63%	4250157.00	31800.00	1st floor roof slab casting complete, B/W work on going
5966863.55	1/7/2019	9/12/2019	10%	0.00	9200.00	Design change
9115632.85	1/7/2019	9/28/2019	80%	7600000.00	31800.00	2nd floor roof slab casting complete, B/W work on going
8124736.30	1/22/2019	9/12/2019	76%	6250000.00	31800.00	Plaster work on going

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য					
10175276.15	1/2/2019	11/17/2019	30%	3768417.00	31800.00	Column casting on going
8620134.70	2/11/2019	1/22/2020	45%	4000000.00	0.00	GF roof casting preparation
7427915.10	4/16/2019	1/29/2020	0%	0.00	0.00	Extisting old building Auction preparation running
8826539.30	4/24/2019	1/27/2020	5%	0.00	0.00	SCP completed, base casting preparation on going
8350047.80	4/21/2019	1/29/2020	0%	0.00	0.00	SCP completed, base casting preparation on going
11458689.10	4/24/2019	1/29/2020	0%	0.00	0.00	SCP on going

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য					
11495431.30	4/24/2019	1/22/2020	5%	0.00	0.00	Work stopped 144 dhara
8470896.35	4/15/2019	1/27/2020	0%	0.00	0.00	SCP on going
9384119.95	4/21/2019	1/27/2020	0%	0.00	0.00	SCP completed, base casting preparation on going
10190433.30	7/18/2019	43943.00	0%	0.00	0.00	
-	-	-	-	0.00	0.00	Tender receiving on 25-08-19
-	-	-	-	0.00	31800.00	Soil-Topo report sent to H/Q
155128361.30				49889683.00	236000.00	

Upazila Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------

Region : Kushtia

Reporting Date : 20-08-2019

Contract Amount	Date of Contract	Date of Completion	Phy Prog	Amount Spent (Const. Work)	Amount Spent (Soil Test & Topo survey)	Remarks
11	12	13	14	15	16	17
7034086.90	#####	9/6/2019	71%	5020958.00	31800.00	B/W work on going
8386871.91	#####	9/6/2019	67%	5658100.00	31800.00	B/W work on going
4979478.20	2/19/2019	11/25/2019	70%	3499414.00	0.00	Top floor roof casting complete, B/W work on going
7825675.35	2/14/2019	11/19/2019	71%	5320144.00	0.00	Top floor roof casting complete, B/W work on going

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য					
7813980.85	2/14/2019	11/19/2019	55%	4300000.00	0.00	1st floor roof casting complete, B/W work on going
7625309.25	2/14/2019	11/19/2019	59%	4507441.00	0.00	Chitekota work on going
5637746.50	2/19/2019	11/25/2019	73%	4116824.00	0.00	B/W work on going
8647062.45	2/14/2019	11/19/2019	52%	4510500.00	0.00	1st floor roof casting work on going
7906427.25	2/14/2019	11/19/2019	35%	3000000.00	0.00	GF roof casting complete
8114572.25	2/11/2019	11/17/2019	50%	4066619.00	0.00	1st roof casting complete

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য					
73971210.91				44000000.00	31800.00	

Upazila Engineer
LGED, Mirpur, Kushtia

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------

তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসই	মন্তব্য
---	---------