

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ০৫.৪৪.৫০৭৯.০০০.৩১.০০১.২৩-

১৫০ (ফক্স)

তারিখঃ ০৬/০৬/২০২৬

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের মূল্যায়ন-৩ শাখায় স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.২৩২.২০২৩-৯২, তারিখ : ১৬/০৭/২০২৩ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০০২২-২৩ অর্থ বছরের কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বিপরীতে ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের আয় ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত প্রতিবেদন প্রাপ্ত ছক মোতাবেক যথাযথভাবে প্রস্তুত করতঃ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে আয় ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত প্রতিবেদন ছক- ২৫ (পঁচিশ) পাতা।

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(সাধন কুমার বিশ্বাস)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।
ফোন নং-০২-৪৭৭৭৮২৪৭৩
unokushtia@mopa.gov.bd

দৃঃ আঃ সহকারী সচিব, মূল্যায়ন-৩ শাখা।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে:
১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া।

৩: রাজ্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদানের আওতাধীন (উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন উন্নয়ন তহবিল) প্রকল্পের কার্যক্রম "প্রতিবেদন"।

ক্র. সং.	সংক্রান্ত বিষয়	বর্তমান প্রকল্পের নাম ও কর্মসূচি				সর্বমোট ব্যয়	সর্বমোট আর্থিক	সর্বমোট ভৌগোলিক	সর্বমোট আর্থিক	সর্বমোট ভৌগোলিক	সর্বমোট আর্থিক	সর্বমোট ভৌগোলিক	সর্বমোট আর্থিক	সর্বমোট ভৌগোলিক	সর্বমোট আর্থিক	সর্বমোট ভৌগোলিক	সর্বমোট আর্থিক	সর্বমোট ভৌগোলিক
		ক্র. সং.	সংক্রান্ত বিষয়	সর্বমোট ব্যয়	সর্বমোট আর্থিক													
১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

২০২২-২৩ চক্রে প্রকল্পের কার্যক্রম		সামগ্রিক প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					সামগ্রিক প্রকল্পের অর্থ		সামগ্রিক প্রকল্পের কার্যক্রম		সামগ্রিক প্রকল্পের কার্যক্রম		সামগ্রিক প্রকল্পের কার্যক্রম		সামগ্রিক প্রকল্পের কার্যক্রম		সামগ্রিক প্রকল্পের কার্যক্রম	
ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের কার্যক্রম
১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

ক্র. স. নং	সেবা/কাজের নাম	বাস্তবায়িত হওয়ার তারিখ ও অর্থ মাত্রা				মোট অর্থ (টাকা)	সম্পূর্ণ হওয়া অর্থ (টাকা)	সম্পূর্ণ হওয়ার শতাংশ (%)	সম্পূর্ণ হওয়ার তারিখ	অর্থের উৎস	অন্যান্য তথ্য	সম্পূর্ণ হওয়ার তারিখ	অন্যান্য তথ্য
		প্রস্তাবিত তারিখ	প্রাপ্তি তারিখ	অর্থের মাত্রা	অর্থের মাত্রা								
১	১০১১-১০ অর্থ বছরে কাজের বিবরণ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	(১) আশাশুপুর ইউনিয়নের জমিদার আশাশুপুর গ্রামের মতল-পাতা অঞ্চলের খাদি হতে হানিকের খাদি মুনি হাজা এইচবিবি করন, (২) আশাশুপুর ইউনিয়নের জমিদার আশাশুপুর পাহাশাড়া পাতা হাজা হতে মামুন হতে মামুন খাদি মুনি হাজা এইচবিবি করন, (৩) আশাশুপুর ইউনিয়নের জমিদার আশাশুপুর হাজা হতে মামুন হতে মামুন খাদি মুনি হাজা এইচবিবি করন, (৪) আশাশুপুর ইউনিয়নের জমিদার আশাশুপুর হাজা হতে মামুন হতে মামুন খাদি মুনি হাজা এইচবিবি করন, (৫) আশাশুপুর ইউনিয়নের জমিদার আশাশুপুর হাজা হতে মামুন হতে মামুন খাদি মুনি হাজা এইচবিবি করন, (৬) আশাশুপুর ইউনিয়নের জমিদার আশাশুপুর হাজা হতে মামুন হতে মামুন খাদি মুনি হাজা এইচবিবি করন, (৭) আশাশুপুর ইউনিয়নের জমিদার আশাশুপুর হাজা হতে মামুন হতে মামুন খাদি মুনি হাজা এইচবিবি করন, (৮) আশাশুপুর ইউনিয়নের জমিদার আশাশুপুর হাজা হতে মামুন হতে মামুন খাদি মুনি হাজা এইচবিবি করন, (৯) আশাশুপুর ইউনিয়নের জমিদার আশাশুপুর হাজা হতে মামুন হতে মামুন খাদি মুনি হাজা এইচবিবি করন, (১০) আশাশুপুর ইউনিয়নের জমিদার আশাশুপুর হাজা হতে মামুন হতে মামুন খাদি মুনি হাজা এইচবিবি করন	১০০০০০০	১০২০০০০	১০২০০০০	১০০%	১০০%	৮.১০.২২	১২.২.২০	১০.২.২০	১০.২.২০	১২.২.২২	১২.২.২২	

[Handwritten Signature]

১০২১-২০ অর্থ বছরে প্রকল্প বিবরণী

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মাঝে ও অর্থ ব্যয়	সর্বমোট		অর্থায়ন		সম্পন্ন		অর্থায়ন		সর্বমোট	সম্পন্ন	অর্থায়ন	সর্বমোট	সম্পন্ন	অর্থায়ন	
			আবৃত্ত	অবশিষ্ট	আবৃত্ত	অবশিষ্ট	আবৃত্ত	অবশিষ্ট									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১

ক্রমিক সংখ্যা	কর্মের নাম	স্বাক্ষরিত প্রকল্পের নাম ও কর্ম স্থান				মোট কর্মের মূল্য	স্বাক্ষরিত কর্মের মূল্য	স্বাক্ষরিত কর্মের মূল্য (%)	স্বাক্ষরিত কর্মের মূল্য (%)	স্বাক্ষরিত কর্মের মূল্য (%)	স্বাক্ষরিত কর্মের মূল্য (%)	স্বাক্ষরিত কর্মের মূল্য (%)	স্বাক্ষরিত কর্মের মূল্য (%)	স্বাক্ষরিত কর্মের মূল্য (%)	স্বাক্ষরিত কর্মের মূল্য (%)	স্বাক্ষরিত কর্মের মূল্য (%)	স্বাক্ষরিত কর্মের মূল্য (%)	স্বাক্ষরিত কর্মের মূল্য (%)	স্বাক্ষরিত কর্মের মূল্য (%)	স্বাক্ষরিত কর্মের মূল্য (%)
		কর্মের নাম	কর্মের স্থান	কর্মের মূল্য	কর্মের মূল্য															
১	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
২	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%




২০২২-২৩ অর্থ বছরে রাজস্ব বিবরণী		হাফেজিয়া প্রকল্পের নাম ও অর্থ বায়						সর্বমোট এসডিজি কোড		অর্থকর হাফেজিয়ায় অধ্যাদি		অর্থায়নের আধিকার		সার্গিপোর্শের তারিখ		কাজ আরম্ভের তারিখ		কাজ শেষ হওয়ার তারিখ		প্রকল্পের নাম		পেট/সি		কেন্দ্র		প্রকল্পের তারিখ		শ্রেণি		সামগ্রিক মান			
বত	৫ বছরের মধ্যে	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		

১৯০৬৯৩০

১৯০৬৯৩০

১৯০৬৯৩০

১৩ বছরের কর্মের নাম	২০২২-২৩ অর্থ বছরে রূপ সিক্সী		বাতবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					সর্বমুঠ এসডিজি সেত	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আর্থিক প্রকল্পের অনুগ্রহ তারিখ	কার্যসমাপ্ত তারিখ	কার্য আরম্ভের তারিখ	কার্য শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	রেডিং/মর	কেন পর্যবেক্ষণ করা হয়/নয় প্রতিবেদন সিদ্ধি পাওয়া হয়েছে	জালান্দার, আবুদাবু, জায়েদ উসমান কর্তন হয়েছে কিনা	সিদ্ধি ২০২৩ অর্থবছর সর্বমুঠ সিদ্ধি পাওয়া হয়েছে
	এ	ব	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	মুঠ মূল্য	৩০ জুন ২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)		ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			(৬) আলমপুর ইউনিয়ন অধিন বাহিনী ০১ নং ওয়ার্ডের শহী বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ঠিকানা হতে পুরন পাতল বস্ত্রের ব্যক্তি অভিমুখি রাজা এইচবি করন। (৬) আলমপুর ইউনিয়ন অধিন মহকুলা ০৪ নং ওয়ার্ডের কোমারী ব্রীজ সংলগ্ন পাল রাস্তা হতে রূপান্তর পাকা রাস্তা অভিমুখি রাস্তা এইচবি করন। (৭) আলমপুর ইউনিয়ন অধিন আলমপুর ০৮ নং ওয়ার্ডের আক্তার ক্রমজির বাড়ীর সামনে পাল রাস্তা হতে আনুর বাড়ি অভিমুখি রাস্তা এইচবি করন। (৮) আলমপুর ইউনিয়ন অধিন আলমপুর ০৭ নং ওয়ার্ডের হুড়িপাড়া সাবন মোড়ার বাইরে পুরন অভিমুখি রাস্তা এইচবি করন। (৯) আলমপুর ইউনিয়ন অধিন আলমপুর ইউনি য়ন এর কক সংস্কৃত টয়লেট ও ইউনিয়ন পরিষদের কক্ষের সামনে গ্রীল নির্মাণ এবং একটি আইপিএস সরবরাহ।	১৬০০০০০	১০২০০০০০	১৫১৫১৪৫	১০০%	১০০%	৮.১০.২২	১২.২.২৩	১৫.২.২৩	আলমপুর ইউনিয়ন ২০.১২.২২ নিউ এইচবি ২০.১২.২২ সেশের বাগী ২২.১২.২২	৫% নিউ মর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ			

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

২০২২-২৩ বছরের ক্রম সংখ্যা	২০২২-২৩ বছরের ক্রম সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			সর্বমোট এসজিআই কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নকার তারিখ	কার্যদশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	রেট/নিয়	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে উভয়/ সিপিপি(সি)	জ্ঞানান্ত, অগ্রকর, জাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা?	সিপিপি ২০১৮ অনুযায়ী সর্বমোট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে				
		আর্থিক (%)	ভৌত (%)	৩০ জুন ২০২৩ তারিখের অর্থ ব্যয়		প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য										মুক্তি মূল্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	

AC

১৮

১৯

২০


ক্র.সং.	সংস্থা/প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বিবরণ	আনুমানিক ব্যয়	সীমিত ব্যয়	সীমিত তারিখ	প্রকল্প বাস্তবায়নের আনুমানিক		আনুমানিক	আনুমানিক	আনুমানিক	আনুমানিক	আনুমানিক	আনুমানিক	আনুমানিক	আনুমানিক	আনুমানিক	আনুমানিক
						আনুমানিক	আনুমানিক										
১	১০১	১০১	১০০০০০০	১০২০০০০	১০৩০০০০	১০৪০০০০	১০৫০০০	১০৬০০০	১০৭০০০	১০৮০০০	১০৯০০০	১১০০০০	১১১০০০	১১২০০০	১১৩০০০	১১৪০০০	১১৫০০০
২	১০২	১০২	১০০০০০০	১০২০০০০	১০৩০০০০	১০৪০০০০	১০৫০০০	১০৬০০০	১০৭০০০	১০৮০০০	১০৯০০০	১১০০০০	১১১০০০	১১২০০০	১১৩০০০	১১৪০০০	১১৫০০০

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

সংখ্যা	কর্মের নাম	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও জমি মাধ্যম					সংগ্রহ এমডিএল কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আর্থিককার্য তালিকাভুক্ত তারিখ	কার্যসমাপ্ত তারিখ	কার্য আরম্ভের তারিখ	কার্য শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	সেবা/সেবা প্রকার	সেবা/সেবা প্রকার	সেবা/সেবা প্রকার	সেবা/সেবা প্রকার	সেবা/সেবা প্রকার
		আরম্ভিত মুদ্রা	মুক্তি মুদ্রা	৩০ জুন ২০২০ তারিখে জমি বায়	আর্থিক (%)	কৌশল (%)													
১	১	১	১	১	১	১	১০০%	১০০%	১১.১১.২১	১১.১১.২১	১০.১১.২০	১০.১১.২০	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
২	২	২	২	২	২	২	১০০%	১০০%	১১.১১.২১	১১.১১.২১	১০.১১.২০	১০.১১.২০	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	১০০%	১০০%	১১.১১.২১	১১.১১.২১	১০.১১.২০	১০.১১.২০	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১



 Hi:\Progress Report-2023 sadar\ADP Progress-23

বর্ষ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব বিবরণী		বহু-বছরীয় প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সর্বমোট একতা কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রগতির তারিখ	কার্যক্রম তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	ওয়েবসাইট	মোট সময়	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ওয়েব/সি সিপিপি	স্বাক্ষর আরম্ভ তারিখ	সিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সিপিআর প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে	
	এ	ব	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুদ্রিত মূল্য	৩০ জুন ২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)											
১	২	০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	

১০-১১-২০	২০২২-২০		২০২১-২০				২০২০-১৯		২০১৯-১৮		২০১৮-১৭		২০১৭-১৬		২০১৬-১৫		২০১৫-১৪		২০১৪-১৩		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২

H:\Progress Report-2023 sadar\ADP Progress-23

২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব বিবরণী		ব্যয়বাহিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়																	
বছরের শেষের তারিখ	বছরের শেষের তারিখ	কোট আয়	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২৩ তারিখ অর্থ ব্যয়	সর্বমোট এসজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নকারী তালিকাভুক্ত প্রকল্পের অবস্থা/তারিখ	কার্যসমাপনের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পরিচালনা নাম	কোট/সর	কেনা পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে/সিপিপি/সিপিপি(সি)	জামানত, জায়গা, টাকার কার্ডন হয়েছে কিনা?	সিপিপি/২০১৮ অর্থবছর সর্বমোট প্রতিরোধন সিপিপি/পাঠান হয়েছে	
								আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			(ক) উজান্দ্যাম ইউপি অধিন আবেদনের বাডি হতে আয় ছাটিন এর বাডি অতিমুখি হাতা সনিং কন। (খ) উজান্দ্যাম ইউপির অধিন সরইউপি আলমেরে মোকন হতে কাকন্দুর হাজায় মুখি হাতা ছাটিন কন। (গ) উজান্দ্যাম ইউপির অধিন সোনাইকাটা সমসেরের মোকন হতে কতিক নিখাসের বাডি অতিমুখি হাতা সনিং কন। (ঘ) উজান্দ্যাম ইউপির অধিন বিডিপাল বে-সরকারী গ্রাষমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। (ঙ) উজান্দ্যাম ইউপির অধিন কনক্রিটপথ খালোমের বাডি হতে বজুর বাডি মুখি হাতা নিসি কন। (চ) উজান্দ্যাম ইউপির অধিন বাকইপাড়া দাউলের বাডি হতে ভাকুর বাডি মুখি হাতা সনিং কন। (ছ) উজান্দ্যাম ইউপির অধিন মুতিকপাড়া মহাসিন মাটারের বাডি হতে মহাসিনের সামনে ভায়া মুত এহেম বিখাসের বাডি মুখি হাতা সনিং কন।	১৬০০০০০	১৫২০০০০	১৫২০৫৪৪৩	১০০%	১০০%	৪.১০.২২	১২.২.২৩	১৫.২.২৩	২২.৩.২৩	আমাদের মুনন সময় ২৩.১২.২২ নিউ এইজি ২৩.১২.২২ মেসের বানী ২২.১২.২২	৫% নিং নর	নকশা	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			উপ-সোট টাকা	১৬৫৭০০০০	১৬৫৯১৫০০	১৬৫৭৭৩৪৪													

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

২০২২-২৩ অর্থ বছরে রাজনৈিক		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					সংশ্লিষ্ট এগজিকিউটিভ কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নকারী উদ্যোগের তারিখ		আর্থিক সাহায্যের তারিখ		স্বাক্ষরকারীর নাম		স্বাক্ষরকারীর পদবী		স্বাক্ষরকারীর নাম		স্বাক্ষরকারীর পদবী	
সংক্রান্ত	সংক্রান্ত	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	কোড	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক সাহায্যের তারিখ	স্বাক্ষরকারীর তারিখ	স্বাক্ষরকারীর নাম	স্বাক্ষরকারীর পদবী	স্বাক্ষরকারীর নাম	স্বাক্ষরকারীর পদবী	স্বাক্ষরকারীর নাম	স্বাক্ষরকারীর পদবী	স্বাক্ষরকারীর নাম	স্বাক্ষরকারীর পদবী	স্বাক্ষরকারীর নাম	স্বাক্ষরকারীর পদবী		
১	২	০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	
		(ক) পাটকাবাড়ী ইউনিপির অধিন যুক্তিয়া বেসিন যাত্রা হতে পেরেছন মুবি যাত্রা ফেরি ককন।																				
		(খ) পাটকাবাড়ী ইউনিপির অধিন যুক্তিয়া মঠাড়া বস্তুর মসিবার বাড়ির পাশে মাটি চরাসহ ককনতার নির্মাণ। (গ) পাটকাবাড়ী ইউনিপির অধিন যুক্তিয়া বেসিন ককন হতে বাড়ির পাশে ককনতার নির্মাণ। (ঘ) পাটকাবাড়ী ইউনিপির অধিন যুক্তিয়া ককনতার নির্মাণ হতে সেকেন্দ্রে বাড়ি মুবি যাত্রা ফেরি ককন। (ঙ) উজান্দায় ইউনিপির অধিন ককনতপুর বাসোয়ের বাড়ি হতে বজার বাড়ি মুবি যাত্রা নির্মাণ ককন। (চ) পাটকাবাড়ী ইউনিপির অধিন ককনতপুর বাসোয়ের বাড়ি হতে বজার বাড়ি মুবি যাত্রা নির্মাণ ককন। (ছ) পাটকাবাড়ী ইউনিপির অধিন ককনতপুর বাসোয়ের বাড়ি হতে বজার বাড়ি মুবি যাত্রা নির্মাণ ককন। (জ) পাটকাবাড়ী ইউনিপির অধিন ককনতপুর বাসোয়ের বাড়ি হতে বজার বাড়ি মুবি যাত্রা নির্মাণ ককন। (ঝ) পাটকাবাড়ী ইউনিপির অধিন ককনতপুর বাসোয়ের বাড়ি হতে বজার বাড়ি মুবি যাত্রা নির্মাণ ককন। (ঞ) পাটকাবাড়ী ইউনিপির অধিন ককনতপুর বাসোয়ের বাড়ি হতে বজার বাড়ি মুবি যাত্রা নির্মাণ ককন।	১৬০০০০০	১৫২০০০০	১৫১৬৬১১		১০০%	১০০%	৮.১০.২২	১২.২.২০	১৫.২.২০	৩০.৩.২০	আমাদের নতুন সময় ২০.১২.২২ নিউ এইজ ২৩.১২.২২ দেশের বানী ২২.১২.২২									



২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজ্য বিবরণী	বর্তমানিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সর্বমোট এসভিডি কোড	প্রকল্পের নাম		কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রোগী/সহ	কোন পরিসরে ব্যবহৃত করা হয়েছে (প্রোগ্রাম/সিপিপি/সিপি)	জানতে পারেন, ডাক্তার, টাকার কতন হয়েছে কিনা?	সিপিপি/অর্থবহী সর্বমোট ২০০৮							
	১	২	৩	৪		৫	৬								৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
বছরের কোড	বছরের কোড	বছরের কোড	বছরের কোড	৩০ জুন ২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	মুক্তি মূল্য	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রকল্পের নাম	১০০% (%)	ভৌত (%)	অর্থায়নের তারিখ	কার্যনিশেষ তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রোগী/সহ	কোন পরিসরে ব্যবহৃত করা হয়েছে (প্রোগ্রাম/সিপিপি/সিপি)	জানতে পারেন, ডাক্তার, টাকার কতন হয়েছে কিনা?	সিপিপি/অর্থবহী সর্বমোট ২০০৮			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
					১৪২০০০০	১৪২০০০০	(১) উজান্দ্যায় ইউপি অধিন আবেগের বাড়ি হতে আরু ছাটিন এর বাড়ি অভিমুখি রাস্তা সনিং করন। (২) উজান্দ্যায় ইউপি অধিন বরহুটিপ আলমডে মোকন হতে ককনপুর বাজার মুখি রাস্তা স্থাপিত করন। (৩) উজান্দ্যায় ইউপি অধিন সোনাহিলালা সবসেতের সোতান হতে গতিক বিঘালের বাড়ি অভিমুখি রাস্তা সনিং করন। (৪) উজান্দ্যায় ইউপি অধিন বিজিলালা বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আবাবাপুর সরবরাহ। (৫) উজান্দ্যায় ইউপি অধিন বনজিতপুর বাসায়ের বাড়ি হতে বজপুর বাড়ি মুখি রাস্তা সিসি করন। (৬) উজান্দ্যায় ইউপি অধিন বারইপাড়া দাউনের বাড়ি হতে জাতপুর বাড়ি মুখি রাস্তা সনিং করন। (৭) উজান্দ্যায় ইউপি অধিন মুক্তিকাড়া মহালিলা বাসায়ের বাড়ি হতে মহালিলা বাসায়ের বাড়ি মুখি রাস্তা এছের বিঘালের বাড়ি মুখি রাস্তা সনিং করন।	১০০%	১০০%	৮.১০.২২	১২.২.২৩	১৫.২.২৩	২২.৩.২৩	২৩.১২.২২	২৩.১২.২২	আমাদের মূল্য নম্বর: ২৩.১২.২২	৫% নিঃসর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
					১৪২১১৫০০	১৪২১০০০০	উপ-মোট টাকা														

[Handwritten Signature]

H:\Progress Report-2023 sadar\ADP Progress-23

২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব বিবরণী	স্টেট অ্যাক্ট	বছরের	বর্তমানের প্রকল্পের নাম ও অর্থ বায়				সর্বমোট এসজি কেড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নের তারিখ	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	সেট/সর	কেন্দ্র	জামানত	২০
			প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের	আর্থিক (%)	ভৌত (%)												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
			প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের	৩০ জুন ২০২৩ তারিখে অর্থ বায়													
			পটিকাঘাট ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডের মোশাব্বির মাসুদকে বাড়ী হতে অর্থায়ন বাড়ী পর্বে রাজা এইচবিবি করন।	৫০০০০০	৪৯৮৪৮১.৯৭	৪৯৮৪৮১		১০০%	১০০%		৮.৬.২৩	৯.৬.২৩	১৭.৬.২৩		০.৩% নিম্নসর	আর এফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			ককশপুর ইউনিয়নের বঙ্গীতলা তোকাছল মোশাব্বির বাড়ী হতে নিয়ন্ত্রিত মোশাব্বির বাড়ী পর্বে রাজা এইচবিবি করন।	৬৭০০০০	৬৬৯৫০৮.৯	৬৬৯৫০৮		১০০%	১০০%		৮.৬.২৩	৯.৬.২৩	১৫.৬.২৩		০.২২% নিম্নসর	আর এফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			আদালপুর ইউনিয়নের শাহপুর বিসি সড়ক হতে সাইফুলের বাড়ী পর্বে রাজা এইচবিবি করন।	৬০০০০০	৫৯৮৬২৬.৩৫	৫৯৮৬২৬		১০০%	১০০%		৮.৬.২৩	৯.৬.২৩	১৮.৬.২৩		০.২২% নিম্নসর	আর এফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			উজান্দা ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডের গুরু মোশাব্বির বাড়ী হতে গুরু মোশাব্বির হাইস্কুল পর্বে রাজা এইচবিবি করন।	৬০০০০০	৫৯৮৫০০.৬১	৫৯৮৫০০		১০০%	১০০%	২৯.১২.২৩	৮.৬.২৩	৯.৬.২৩	১৭.৬.২৩		০.২৪% নিম্নসর	আর এফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			বাউদিয়া ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডের মাওলা হুসাইন মতলুর বাড়ী হতে হরকোশীর বাড়ী পর্বে রাজা এইচবিবি করন।	৫০০০০০	৪৯৯০৭৬.৫৯	৪৯৯০৭৬		১০০%	১০০%		৮.৬.২৩	৯.৬.২৩	১১.৬.২৩		০.১৮% নিম্নসর	আর এফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			শোনারী পূর্ণপুর ইউনিয়নের উত্তর মাজড়া পরীনের চাঙ্গের মোশাব্বির-মুহম্মদের অভিমুখী রাজা এইচবিবি করন।	৫০০০০০	৪৯৮৬০৪.৩৮	৪৯৮৬০৪		১০০%	১০০%		৮.৬.২৩	৯.৬.২৩	১৪.৬.২৩		০.২৮% নিম্নসর	আর এফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			বটতল মস্কিনপাড়া আলোয়ারের মোশাব্বির-শাহ আলী মাজার অভিমুখী রাজা এইচবিবি করন।	৬০০০০০	৫৯৮২৭১.৮৩	৫৯৮২৭১		১০০%	১০০%		৮.৬.২৩	৯.৬.২৩	১৬.৬.২৩		০.২৬% নিম্নসর	আর এফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ

ML

CS

CS

Handwritten signature

H:\Progress Report-2023 sadar\ADP Progress-23

ক্রমিক সংখ্যা	ক্রমিক নাম	কর্মের বিবরণ	এ	বি	ক	ডি	ই	মোট কি.মি.	(%)	(%)	কর্মের তারিখ	কর্মের সংখ্যা	কর্মের সংখ্যা	কর্মের সংখ্যা	কর্মের সংখ্যা
১	১	১	১	১	১	১	১								
২	২	২	২	২	২	২	২	২০০০০	১০০%	১০০%	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩০০০০	১০০%	১০০%	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪০০০০	১০০%	১০০%	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫০০০০	১০০%	১০০%	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬০০০০	১০০%	১০০%	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭০০০০	১০০%	১০০%	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮০০০০	১০০%	১০০%	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯০০০০	১০০%	১০০%	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০০০০	১০০%	১০০%	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
								৪৮০০০০	১০০%	১০০%					

H:\Progress Report-2023 sadat\ADP Progress-23

[Handwritten Signature]

ক্রমিক সংখ্যা	কর্মের বিবরণ	সম্পন্ন হওয়া কাজের নাম ও তার তারিখ				মোট আবশ্যিক খরচ	সম্পন্ন কাজের মূল্য	সম্পন্ন কাজের মূল্য	সম্পন্ন কাজের মূল্য	সম্পন্ন কাজের মূল্য	সম্পন্ন কাজের মূল্য	সম্পন্ন কাজের মূল্য	সম্পন্ন কাজের মূল্য	সম্পন্ন কাজের মূল্য	সম্পন্ন কাজের মূল্য	সম্পন্ন কাজের মূল্য	সম্পন্ন কাজের মূল্য	সম্পন্ন কাজের মূল্য	সম্পন্ন কাজের মূল্য	সম্পন্ন কাজের মূল্য		
		কাজের নাম	তারিখ	তারিখ	তারিখ																	
১	১.১.২০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
২	২.১.২০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৩	৩.১.২০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৪	৪.১.২০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৫	৫.১.২০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৬	৬.১.২০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৭	৭.১.২০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৮	৮.১.২০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৯	৯.১.২০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
১০	১০.১.২০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

H:\Progress Report-2023 sadar\ADP Progress-23

(Handwritten signature)

সং	২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকল্প বিবরণী	বর্তমান পর্যন্ত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					সামগ্রিক এগজিভিভিভ কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		কার্যসমাপনের তারিখ	কার্য আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পরিচালক নাম	কোড/নং	কোন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত করা হয়েছে (সিপিআইসি/সিপিআইসি/সিপিআইসি/সিপিআইসি/সিপিআইসি)	প্রকল্পের আওতা, আওতা, আওতা, আওতা, আওতা	সিপিআইসি/সিপিআইসি/সিপিআইসি/সিপিআইসি/সিপিআইসি
		প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম		আর্থিক (%)	ভৌত (%)								
১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

১৫

১৫

১৫

১৫

সংক্রান্ত বছর ক্রম	সেটি বছর ক্রম	বছর	বছরব্যতিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সম্প্রদায় এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আর্থিক আবস্থা (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	আর্থিক প্রকল্পের অবস্থায় তারিখ	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পরিচালক নাম	সেটি/সি	কেন্দ্র পরিচালক নাম	সিআইসি নাম	সিআইসি সংখ্যা
			প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মোট অর্থ (%)	অর্থ ব্যয় (%)															
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
			৪	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%	১০০%			১০.৮.২০			পিআইসি	হ্যাংগ	২০০৮		
			৪	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%	১০০%			১০.৮.২০			পিআইসি	হ্যাংগ	২০০৮		
			৪	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%	১০০%			১০.৮.২০			পিআইসি	হ্যাংগ	২০০৮		
			৪	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%	১০০%			১০.৮.২০			পিআইসি	হ্যাংগ	২০০৮		
			৪	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%	১০০%			১০.৮.২০			পিআইসি	হ্যাংগ	২০০৮		
			৪	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%	১০০%			১০.৮.২০			পিআইসি	হ্যাংগ	২০০৮		
			৪	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%	১০০%			১০.৮.২০			পিআইসি	হ্যাংগ	২০০৮		
			৪	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%	১০০%			১০.৮.২০			পিআইসি	হ্যাংগ	২০০৮		

H:\Progress Report-2023 sadar\ADP Progress-23

২০২২-২৩ অর্থ বরডের রাজস্ব বিবরণী		ব্যয়বহিত, প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					সর্বমোট		অর্থায়নের		কার্য শেষ		কর্তৃপক্ষ		কর্তৃপক্ষ		কর্তৃপক্ষ		
ক্র. সঙ্খ	বরডের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নং	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	সর্বমোট	আর্থিক	ভৌত	অর্থায়নের	কার্য শেষ	কার্য শেষ	কর্তৃপক্ষ	কর্তৃপক্ষ	কর্তৃপক্ষ	কর্তৃপক্ষ	কর্তৃপক্ষ	কর্তৃপক্ষ	
				(%)	(%)		কোড	(%)	(%)	তারিখ	তারিখ	তারিখ	নাম	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			উপকরণ ইত্যাদি জরুরি ১৯২																
			ওয়ার্ড সুরক্ষা বৃদ্ধি হতে																
			আইসি বোর্ড হতে উপকরণ	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০		১০০%	১০০%	৮.১০.২২									
			বাড়ির ভিত্তি স্থাপন করণ																
			উপকরণ ইত্যাদি জরুরি ৬৯ ২২																
			ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে স্যানিট	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০		১০০%	১০০%										
			হাট																
			ইউনিয়ন সনদ উপকরণ বিভিন্ন							২১.১১.২২									
			ইউনিয়নে বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০		১০০%	১০০%	২									
			করন																
			উপকরণ পরিবর্তনের আওতাধীন																
			দরদর সুরক্ষা কর্মসূচি	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০		১০০%	১০০%	২০.২.২৩									
			সরকারি/ব্যক্তিগত আইনিটি																
			বিবর্তন প্রকল্প																
			উপ-বোর্ড টাকা	৯০৬৬০৯৩০	৯০৬৬০৯৩০	৯০৬৬২৮৫													
			সর্বমোট টাকা	৩৪১৩৬০৯৩০	৩৪১৩৬০৯৩০	৩৩১২৯৬৮০													

৩২০৭২৬
 মোঃ হাশিম আলী
 উপ-সহকারী প্রোগ্রামার
 বিদ্যুৎ সেকশন
 উপকরণ প্রকল্পের সত্তা
 মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।

০২-০৭-২৩
 মোঃ হাশিম আলী
 উপ-সহকারী প্রোগ্রামার
 বিদ্যুৎ সেকশন
 উপকরণ প্রকল্পের সত্তা
 মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।

০৫/০৮/২৩
 মোঃ হাশিম আলী
 উপ-সহকারী প্রোগ্রামার
 বিদ্যুৎ সেকশন
 উপকরণ প্রকল্পের সত্তা
 মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।

১৩/০৮/২৩
 মোঃ হাশিম আলী
 উপ-সহকারী প্রোগ্রামার
 বিদ্যুৎ সেকশন
 উপকরণ প্রকল্পের সত্তা
 মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।


৪.১ প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও গ্রাণ্ড সুবিধা : (প্রকল্পের ধরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরণ ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন মাস	প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি/ ধরণ			হাজুর খাতে মোট আয়-ব্যয়					এতিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়					মন্তব্য
				উন্মুক্ত ক্রমিক ও মোট টাকা	মোট টাকা	মোট টাকা	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	হাজুর (উন্নয়ন)	৭১	২২-২৩	১২ টি প্যাকেজ ১৮৫৭৭৩৯ ৪/-	৫৯ টি ১৪৫২২৮৮/-	০.০০	৩৪৫৬৮৭৫৮.৫১	৩৪৫৬৮৭৫৮.৫১	৩৩১২৯৬৮০.০০	১৪৩৯০৭৮.৫১	০.০০	০.০০	০.০০	১৩৩৪২০০০.০০	১৩৩৪২০০০.০০	০.০০	০.০০
২	এতিপি	৩৩	২২-২৩	৭ টি প্যাকেজ ৬৬৯৭৪৯৪/-	২৬ টি ৬৬৪৪০৬/-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩৩৪২০০০.০০	১৩৩৪২০০০.০০	১৩৩৪২০০০.০০	১৩৩৪২০০০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট: ১০৪					০.০০	৩৪৫৬৮৭৫৮.৫১	৩৪৫৬৮৭৫৮.৫১	৩৩১২৯৬৮০.০০	১৪৩৯০৭৮.৫১	০.০০	১৩৩৪২০০০.০০	১৩৩৪২০০০.০০	১৩৩৪২০০০.০০	১৩৩৪২০০০.০০	০.০০	০.০০


০২/০৭/২৬
সহ পরিচালক
হিসাব প্রকল্প
সংক্রান্ত প্রকল্পের সকল
কৃতিত্ব সাধন, কৃতিত্ব।


০২.০৭.২৩
মোঃ হাসান আলী
উপজেলা প্রকল্প পরিচালক
কৃতিত্ব সাধন, কৃতিত্ব।


০২/০৭/২৬
সহ পরিচালক
হিসাব প্রকল্প
সংক্রান্ত প্রকল্পের সকল
কৃতিত্ব সাধন, কৃতিত্ব।


০২/০৭/২৬
মোঃ আক্তারুল ইসলাম
উপজেলা প্রকল্প পরিচালক
কৃতিত্ব সাধন, কৃতিত্ব।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়ক এডিপি খোক ও বিশেষ বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"

১। প্রতিষ্ঠানের নাম উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতার নীতি প্রকল্পের (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদনঃ

২০২২-২৩ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ বরাদ্দ)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংগৃহীত এসডিপি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আর্থিক প্রকল্পের অনুদানের তারিখ	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	রেট/মর	কোন পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেন্ডার/ সিপিপি	সম্মতি, অনুমতি, জাতির তরঙ্গ তর্জন হয়েছে	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (সক টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়		বার্ষিক (%)	মোট (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম ক্রমিক	২০/৮/২২	২০০৯০০০.০	১) কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় স্থানীয় সরকার কারিকরপাড়া গ্রামে স্থানীয় বাড়ী হতে উন্নত মানের বাড়ী সড়ক নির্মাণ, কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় স্থানীয় সরকার এইচবিবি করন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ইনগাছ পোস্তল সড়ক নির্মাণ করন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় মন্ত্রাসায় অসবকর সরবরাহ করন, মন্ত্রাসায় বাসুকের মোকন হতে পোস্তলের সাননে রকিটলের বাড়ী সড়ক এইচবিবি করন।	১০৫০০০০	৯৯৭৫০০	৯৯৭৫০০		১০০%	১০০%	১৮/০৪/২৩	১১/৬/২০২৩	১২/৬/২০২৩	২১/৬/২৩		৫% নিম্নমর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য় ক্রমিক	১০/১১/২০২২	২০০৯০০০.০	২) (১) মন্ত্রাসায়ের কাছাপাড়া ইনগাছ হতে মন্ত্রাসায়ী সড়ক এইচবিবি করন, (২) মন্ত্রাসায়ের বাড়ী হতে মন্ত্রাসায়ী মাঠায়ে কাড়ী সড়ক এইচবিবি করন, (৩) শাভিচাষা মোস্তফার বাড়ী হতে মন্ত্রাসায়ের বাড়ীমুখী সড়ক এইচ বিবি করন, (৪) কুষ্টিয়ায় বাসুকের বাড়ী হতে কারিকরপাড়া গ্রামে মন্ত্রাসায়ী সড়ক এইচবিবি করন। (৫) পুরাতন কুষ্টিয়া হাই স্কুল(৩য় কলাসের কাজ) সড়ক।	১০৫০০০০	৯৯৭৫০০	৯৯৭৫০০		১০০%	১০০%	১৮/০৪/২৩	৮/৬/২০২৩	১১/৬/২০২৩	২৪/৬/২৩		৫% নিম্নমর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

দৈনিক বাংলা
২১/৬/২৩ এক
৫% এরসব
১৯/৬/২৩

১। প্রতিবেদনের নামঃ টাঙ্গুলায় প্রকৌশলী দপ্তর, সুইডিয়া সদর, সুইডিয়া।
 ২। প্রতিশ্রুতি প্রকল্পের নামঃ আতাতার পুষ্টি প্রকল্পের (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন

ক্র.সং	কর্মের নাম	কর্মের মূল্য	প্রাকল্পিত মূল্য	মূল্য	৩০ জুন ২০২৩ তারিখের অবস্থা	সমাপ্তি	প্রাকল্পিত মূল্য		আবিষ্কার	কার্যক্রম	কার্যক্রম	কার্যক্রম	কার্যক্রম	কার্যক্রম	কার্যক্রম	কার্যক্রম	কার্যক্রম
							অর্থ	সময়									
১	১০০০০০০.০	১০০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০/০৮/২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০
২	২০০০০০০.০	২০০০০০০	২০০০০০০	২০০০০০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০/০৮/২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০
৩	২০০০০০০.০	২০০০০০০	২০০০০০০	২০০০০০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০/০৮/২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০	১১/৮/২০২০

H:\Progress Report-2023 sadar\ADP Progress-23

স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুমূল্যে ছাড়ক এতিপি থেকে ও বিশেষ বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক "অভিবেশন চক্রে"

১। প্রতিষ্ঠানের নাম টাকায় প্রকল্পের নাম, স্থানীয় নাম, স্থানাঙ্ক।

২। এতিপি প্রকল্পের নাম প্রকল্পের পূর্ণ নাম (২০২১-২০২৩) অভিবেশন

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	পূর্ণ মূল্য	৩০ জুন ২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	স্বাধীন সরকার থেকে	প্রকল্পের আওতাধীন		কার্যক্রমের তারিখ	কার্যক্রমের প্রারম্ভের তারিখ	কার্যক্রমের সমাপ্তির তারিখ	কার্যক্রমের স্থান	কার্যক্রমের প্রকরণ	কার্যক্রমের প্রকরণ	কার্যক্রমের প্রকরণ	কার্যক্রমের প্রকরণ	কার্যক্রমের প্রকরণ	কার্যক্রমের প্রকরণ
						অর্থ (%)	স্বাধীন সরকার (%)										
১	১) স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	১০০০০০.০	১০০০০০.০	১০০০০০.০	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০
২	২) স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	১০০০০০.০	১০০০০০.০	১০০০০০.০	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০
৩	৩) স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	১০০০০০.০	১০০০০০.০	১০০০০০.০	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০
৪	৪) স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	১০০০০০.০	১০০০০০.০	১০০০০০.০	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০
৫	৫) স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	১০০০০০.০	১০০০০০.০	১০০০০০.০	১০০%	১০০%	১০০%	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০	১০/৬/২০

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

হুম্মি সসরকার প্রতিষ্ঠানের অনুদানে ছাড়ক এডিপি থেকে ও বিশেষ বরাদ্দের অর্থ দ্বারা সাহায্যিত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"

প্রতিষ্ঠানের হয়ে উপলব্ধ অর্থের পরিমাণ, মুদ্রা, সনদ, মুদ্রা।
 এডিপি প্রকল্প/বিষয় বর্মে আওতাধীন বৃত্তি প্রকল্পের (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন
 ২০২২-২৩ অর্থ বর্ষের বৃত্তি বর্মে (এডিপি/বিসি/বিএস)

ক্র.সং	বিষয়	সহকারী পরিচালক (সহ উপস্থাপক)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	মুদ্রা	১০০ শতাংশ অর্জিত অর্থ	সর্বমোট এডিপি (কো. টকা)	সহকারী পরিচালক		আমন্ত্রণের তারিখ	সহকারী পরিচালকের কার্যকর তারিখ	সহকারী পরিচালকের নাম	সেবার তারিখ	সহকারী পরিচালকের কার্যকর তারিখ	সহকারী পরিচালকের কার্যকর তারিখ	সহকারী পরিচালকের কার্যকর তারিখ	সহকারী পরিচালকের কার্যকর তারিখ
								অর্থ	সহকারী পরিচালক								
১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

Handwritten signature and initials on the right side of the table.

পূর্ণিমা গণনা প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক আয়কর প্রতিশোধিত অর্থের সমুদায় বর্ণিত "প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প"

১। প্রতিষ্ঠানের নাম: উদ্যোগ প্রকল্পের কার্য, পূর্ণিমা গণনা প্রতিষ্ঠান।

২। প্রতিশোধিত অর্থের বিবরণ: ২০২২-২০২৩ (২০২২-২০২৩) প্রতিষ্ঠানের

ক্র.সং.	বিবরণ	মোট	মোট		মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট
			১	২														
১	২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট আয়	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০
২	২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ব্যয়	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০
৩	২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট আয়কর	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০

[Signature]
০২/০৭/২৩
পূর্ণিমা গণনা প্রতিষ্ঠান
পূর্ণিমা গণনা, পূর্ণিমা

[Signature]
০২/০৭/২৩
পূর্ণিমা গণনা প্রতিষ্ঠান
পূর্ণিমা গণনা, পূর্ণিমা

[Signature]
০২/০৭/২৩
পূর্ণিমা গণনা প্রতিষ্ঠান
পূর্ণিমা গণনা, পূর্ণিমা

[Signature]
০২/০৭/২৩
পূর্ণিমা গণনা প্রতিষ্ঠান
পূর্ণিমা গণনা, পূর্ণিমা