



বিষয়: জানুয়ারী/২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিতব্য চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও বিবিধ বিষয়ে পর্যালোচনা সভার উপস্থাপনের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা সার্কেলের উন্নয়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

ক্র. নং	উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার নাম	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত নাম	মোট কাজের সংখ্যা	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তকৃত কাজের সংখ্যা	চলমান কাজের সংখ্যা	গড় ভৌত অগ্রগতি (%)	২০২২-২৩ অর্থবছর		২০২৩-২৪ অর্থবছর		মন্তব্য
								বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	
১.		৩০০০ স্কুল	৩৭৬	১০৮১০২.৭০	৩১৩	৬০	৯৬%	৭৯৫০.৫৩	৭৯৫০.৫৩	২৪৮৫.০০	১৫৩৩.৩৩	দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন = ০২টি। ০১টি কাজের কার্যদেয় বাতিল করা হয়েছে। পুনঃ দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
২.		Vertical Extension	৩৯৭	৪৯৪৬৯.২৫	৩৬০	৩৫	৯৮%	৩৫৯৫.৪০	৩৫৯৫.৪০	৫৭৩.৩৯	৩৪৫.৭০	দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন = ০২টি। ০১টি কাজ চলমান।
৩.		১৮০০ মাদ্রাসা	২১৬	৬৮১৫৬.৯৮	১২৮	৮৬	৮৭%	১২২৪০.৮৫	১২২৪০.৮৫	৪২৬৫.০০	৩৪৫৫.৪৮	পুনঃ দরপত্র প্রক্রিয়াধীন = ০২টি, ০১টি কাজের শূন্য অগ্রগতি, ০১টি কাজ সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই বন্ধ আছে।
৪.		ICT কলেজ	৩৬৩	৫২৫৩০.১৪	৩৫২	৩	১০০%	১৪৭৭.০৮	১৪৭৭.০৮	২৩৪.৮৯	১৪৬.১৩	
৫.		৩২৩ স্কুল	৩২	৮৩৪২.৯৪	১৭	১০	৭০%	১০৩৩.৮৫	১০৩৩.৮৫	৪৮৪.৪৭	১৯৭.৩৯	দরপত্র আহবানের পর প্রাপ্ত সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে = ৫টি পূর্ত কাজ সমাপ্ত ও ২টি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাটি পরিষ্কার রিপোর্ট প্রদান কার্যক্রমে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬.		২০০ কলেজ	২২	৯২৩৪.৫২	৯	৭	৪৪%	২০৬৮.৬৫	১৬৮৮.৬৫	৪৫০.০০	২১৯.৪১	দরপত্র আহবান করা হয়েছে = ০২টি, দরপত্র আহবানের পর প্রাপ্ত সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে = ০৩টি
৭.		১০০ TSC	২০	২৮১১৮.৭২	১০	১০	৮৮%	২৬৬২.১৬	২৩০০.৪২	৭২৫.৩৫	৪১৯.৪৮	০১টি সাব-স্টেশন নির্মাণ কাজের কার্যদেয় প্রদান করা হয়েছে। পূর্ত কাজ শেষ ০২টি। ০৩টি সাব-স্টেশন নির্মাণ কাজ চলমান।
৮.		৬৪ TSC	১৩	৮৯৫৭.৫২	২	৭	৬১%	১৯৭০.০০	১৯৭০.০০	৫০০.০০	১৬৮.৯৫	কার্যদেয় বাতিল হয়েছে ০১টি। চলমান ১টি।
৯.		৩২৭ TSC	১২	৪৩৮৩.২২	-	-	-	-	-	-	-	দরপত্র মূল্যায়ন চলমান = ০১টি কার্যদেয় প্রক্রিয়াধীন = ০১টি। আনুমানিক TSC এর টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন ০৫টি। কাজ শুরু প্রক্রিয়াধীন।
১০.		Land Survey	৯	৩৫১২.৬৩	-	৯	৪০%	৫৬০.০০	৫৬০.০০	৬১৫.০০	৫৯২.২২	
১১.		MCSK	২	৩৬২২.০৬	-	২	৭১%	৭৪২.০৫	৭৪২.০৫	৩০০.০০	৩০০.০০	
১২.		পাইকগাছা কৃষি কলেজ	১৮	৬৫৭৯.৯৩	১	১৭	৭৬%	৯৪৭.৭৫	৯৪৭.৭৫	৩০০.০০	-	
১৩.		২৩ পলিটেকনিক	৩	৩৫১.৪৯	-	১	৬০%	-	-	৫০.০০	৫০.০০	দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন = ০১টি। ১৪.০২.২০২৩ খ্রি. জমি দখলনামা পাওয়া গিয়েছে এবং জমি উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রেরণ করা হয়েছে।
		মোট=	১৪৮৩	৩৫১৩৬২.১০	১১৯২	২৪৭	৬৯%	৩৫২৪৮.৩৩	৩৪৪৭৬.৫৯	১০৯৮৩.১০	৭৪২৮.০৯	

*(Handwritten signature)*  
২২/০৫/২৪

(বলরাম কুমার মন্ডল)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর  
খুলনা সার্কেল, খুলনা।  
ফোন: ০২-৪৭৮৮২৫৬৫১

প্রধান প্রকৌশলী  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর  
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।