

**এলজিইডি এর আওতায় বাগেরহাট জেলায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প খাত ওয়ারী আর্থিক অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪ নভেম্বর-২০২৩ইং)**

জেলায় নামঃ বাগেরহাট

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত হিসাব						২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর্মসূচী							২০২৩-২৪ এডিপি লক্ষমাত্রা	মন্তব্য					
		প্রকল্প ভিত্তিক গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা, জু ন/২৩ পর্যন্ত	চুক্তিমূল্য জুন/২৩ পর্যন্ত	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ জুন/২৩ পর্যন্ত	জুন/২৩ যন্ত সমাপ্ত স্কিমের সংখ্যা	জুন/২৩ পর্যন্ত অসমাপ্ত স্কিমের সংখ্যা	জুন/২৩ পর্যন্ত অব্যয়িত অর্থ (৪-৫)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের স্কিমের সংখ্যা (নতুন)	প্রাক্কলিত / চুক্তিমূল্য (নতুন)	২০২৩- ২৪ অর্থ বছরের মোট স্কিমের সংখ্যা (৭+৯)	মোট চুক্তি/ প্রাক্কলিত মূল্য (৮+১০)	বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত স্কিমের সংখ্যা	বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট অসমাপ্ত স্কিমের সংখ্যা (১১- ১৩)	চলতি মাস পর্যন্ত মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)			মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বর্তমান মাস পর্যন্ত গড় অগ্রগতি (%)	অসমাপ্ত কাজের গড় অগ্রগতি (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
১	“গ্রামীণ সড়ক” মেরামত/সংরক্ষণ																				
	Periodic Maintenance (PM+Carried Over)	৭০	৮,১৯২.৯২		৪০	৩০	৪,০৬১.১৩	৪০	৫,০৯৪.৬০	৭০	৯,১৫৫.৭৩	১৮	৫২	১,৩০০.০০	১,২৮৬.৪৮						
	On Pavement Maintenance (MMT)	১	৪৫.০০	৪,৩৩৬.১৭	১	-	-	১	৫০.০০	১	৫০.০০	১	০					৩৮%	৩৮%	৫,৩০০.০০	০৫টি দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন, ০১টি দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
	Off Pavement Maintenance (LCS)	১	৪৮৬.০৫		১	-	-	১	৪৯৬.৯১	১	৪৯৬.৯১	০	১					১০০%	০%		
	<b>Maintenance Sub-Total=</b>	<b>৭২</b>	<b>৮,৭২৩.৯৭</b>	<b>৪,৩৩৬.১৭</b>	<b>৪২</b>	<b>৩০</b>	<b>৪,০৬১.১৩</b>	<b>৪২</b>	<b>৫,৬৪১.৫১</b>	<b>৭২</b>	<b>৯,৭০২.৬৪</b>	<b>১৯</b>	<b>৫৩</b>	<b>১,৩০০.০০</b>	<b>১,২৮৬.৪৮</b>	<b>৪৬%</b>	<b>১৩%</b>	<b>৫,৩০০.০০</b>			
২	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (VRRP)	১০২	৫,৩৬১.৯৪	৩,০৯৯.০০	৬৫	৩৭	২,৩৯০.৮৯	১৮	২,০১৬.৮৮	৫৫	৪,৪০৭.৭৭	১২	৪১	১,৫০০.০০	১,২৯৬.২০	৪৭%	৫৩%	১,৮০০.০০	০২টি Re-Estimate প্রেরণ, ০১টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।		
৩	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (KBS-RIDP)	১৬৮	২২,৬৯৪.৭৩	১৮,২১৪.৫৭	১২৯	৩৯	৩,৩২৭.৮১	১৯	৩,১০৬.৫৭	৫৮	৬,৪৩৪.৩৮	৪	৫১	১,৫০৭.৩২	৫৪৭.৮৩	১৩%	৮৭%	৪,০০০.০০	০১টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে, ০২টি দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।		
৪	খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (KDRIDP)	২১৫	২৮,৩৯১.৪০	২২,৪১৮.২৯	১৭৭	৩৮	৫,২১৪.২০	২৫	৩,৪৬২.৬৮	৬৩	৮,৬৭৬.৮৮	৭	৪৮	৩,০০০.০০	১,১৮১.৯৮	১২%	৮৮%	৫,০০০.০০	৮টি দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন, ০১টি চুক্তি বাতিল করা হয়েছে।		
৫	“বন্যা ও দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প” (FDDRIDP)	৫	১,৭৯৪.৩১	১,৭৮০.৪৭	৫	০	-	-	-	০	-	-	০	-	-	-	-	-	-	কাজ সমাপ্ত	
৬	“পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ” (CIBRR)	২	৮,০০৯.৭৮	৩,১৯৫.০০	১	১	৪,৭০৭.২৩	-	-	১	৪,৭০৭.২৩	-	১	-	-	১২%	৮৮%	৩,০০০.০০	কাজ চলমান		
৭	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (CUMCP)	১০	২,৩৪৮.৩১	২,৩২৮.০১	১০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	কাজ সমাপ্ত	
৮	মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প (CHSMMP)	৪	১৩২.৬০	১৩১.১৬	৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	কাজ সমাপ্ত	
৯	Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED Part)	১১	৩,৭১৫.৭৬	১,৫৭৩.১৭	১	১০	১,৯৮১.৫৫	১	৩২৭.২৫	১১	২,৩০৮.৮০	১	১০	৪৪৮.৩৩	৩৫৮.০৯	২০%	৮০%	১,৮০০.০০	কাজ চলমান		
১০	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টার প্ল্যান প্রনয়ন এবং মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP)	১৭	১,৯৭৩.৩৪	১,২৮৮.৫৬	১৩	৪	৪০১.২৩	১৪	৮২২.৭৪	১৮	১,২২৩.৯৭	২	১৩	২৭১.৫০	১৯৮.৮৪	৬১%	৩৯%	৩০০.০০	০৩টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।		
১১	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (SSSWRDP)	২১	১,০৯৪.১৯	৭৬২.২৮	১৭	৪	১১১.৭৯	২	-	৬	১১১.৭৯	২	২	১০০.০০	৫৪.৩৯	৪৫%	৫৫%	১২০.০০	০২টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।		
১২	সারা দেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (IPCP)	২১	৮৫২.৮৮	৫৩৭.০০	১৩	৮	২৩৪.৭২	১	৪১.৫২	৯	২৭৬.২৪	২	৬	২৮০.০০	৬২.৫৩	১৫%	৮৫%	২০০.০০	০১টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।		

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত হিসাব						২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর্মসূচী							২০২৩-২৪ এডিপি লক্ষমাত্রা	মন্তব্য			
		প্রকল্প ভিত্তিক গৃহীত মোট কীমের সংখ্যা, জু ন/২৩ পর্যন্ত	চুক্তিমূল্য জুন/২৩ পর্যন্ত	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ জুন/২৩ পর্যন্ত	জুন/২৩ যন্ত সমাপ্ত কীমের সংখ্যা	জুন/২৩ পর্যন্ত অসমাপ্ত কীমের সংখ্যা	জুন/২৩ পর্যন্ত অব্যয়িত অর্থ (৪-৫)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কীমের সংখ্যা (নতুন)	প্রাক্কলিত / চুক্তিমূল্য (নতুন)	২০২৩- ২৪ অর্থ বছরের মোট কীমের সংখ্যা (৭+৯)	মোট চুক্তি/ প্রাক্কলিত মূল্য (৮+১০)	বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কীমের সংখ্যা	বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট অসমাপ্ত কীমের সংখ্যা (১১- ১৩)	চলতি মাস পর্যন্ত মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)			মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বর্তমান মাস পর্যন্ত গড় অগ্রগতি (%)	অসমাপ্ত কাজের গড় অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৩	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (CRMIDP)	৬	১,৫২০.৭১	৬৩০.০০	১	৫	৮৮২.২২	০	-	৫	৮৮২.২২	-	৫	২০০.০০	২০০.০০	৩৬%	৬৪%	৩৫০.০০	কাজ চলমান
১৪	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (CAFDRIRP)	১৫	২,৪৩৬.৯৭	১,৮৬০.৭৭	১০	৫	৪৪২.৯৩	৫	৮৩.৭১	১০	৫২৬.৬৪	০	৬	৩০০.০০	১৬০.৭১	১৫%	৮৫%	৫৫০.০০	০৪টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
১৫	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (UHBP)	২	৭৮৩.০৭	৫২৫.০০	-	২	২৫৮.০৭	-	-	২	২৫৮.০৭	০	২	-	-	১৫%	৮৫%	২৫০.০০	কাজ চলমান
১৬	“সমগ্র দেশে শহর ও ভূমি অফিস নির্মাণ” (TULO)	১৪	১,৬৪৪.০৯	১,৬১৪.৫৬	১৪	০	-	-	-	০	-	০	০	-	-	-	-	-	কাজ সমাপ্ত
১৭	Program for Supporting Rural Bridges (SupRB)	২১	৫,২০৯.৭৯	২,০৫৫.৩৬	১	২০	৩,১৫০.৪০	৫	৪৭৫.৩০	২৫	৩,৬২৫.৭০	৩	১৭	১,২৬০.০০	৭৯৯.৩৩	২২%	৭৮%	৩,৬৮৫.৬০	০৪টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে, ০১টি দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
১৮	“অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প-৩ (IRIDP-3)	৬৬	৬,৭০৬.৫৪	৩,৮৩৮.০০	৩৬	৩০	২,৬৮৫.৩৭	৯	১,৭৯৮.১৭	৩৯	৪,৪৮৩.৫৪	৪	৩৩	৫৫০.০০	৪৬০.৮৬	৬৩%	৩৭%	২,৫০০.০০	০২টি দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
১৯	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (GSIDP-2)	-	-	-	-	-	-	৪৬	৩৬.৭৫	৪৬	৩৬.৭৫	২১	৪৯	১৫০.০০	৯৬.৭০	০%	১০০%	-	৪০টি দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
২০	Bagerhat District Rural Infrastructure Development Project (BDRIDP)	-	-	-	০	০	-	৬১	২,৯৬৮.১৬	৬১	২,৯৬৮.১৬	০	৪৩	-	-	১০০%	০%	-	০১টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে, ১৭টি দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
২১	পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী (RERMP-3)"	৭৫	২,৭৩০.৯৯	২,১৬০.৯৯	-	৭৫	৫৭০.০০	-	-	৭৫	৫৭০.০০	-	৭৫	২৮৬.১৮	২৮৬.১২	৫৫%	৪৫%	৫৭০.০০	কাজ চলমান
২২	Fourth Primary Education Development Program (PEDP-4)	২	৩৯.৮৭	৩৯.৫৬	২	০	-	১	২,১৪৮.৮৯	১	২,১৪৮.৮৯	-	১	-	-	-	-	১,৫০০.০০	কাজ চলমান
২২	জেলা পর্যায়ে মোট=	৯২১	১১৪৮৮৯	৭৬৭২৪	৫৮৩	৩৩৮	৩৪৪৯১	২৯১	২৮৫৭২	৬২৯	৬৩০৬২	৯৬	৫০৯	১২৪৫৩	৮২৭৭	৩৩%	৫৬%	৩৬২২৬	