

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা পরিষদ কার্যালয়
কুমারখালী, কুষ্টিয়া



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি,

স্মারক নং : ৪৬.৪৪.৫০৭১.০০০.১৩.০০৩.২০. ৪৩/২

১৩ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
তাং :.....
২৮ জুলাই, ২০২০ খ্রি.

বিষয় : ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উপজেলা পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত(এডিপি) অর্থের ব্যয় বিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।


উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা পরিষদ, কুমারখালীর অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় বিবরণী মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : ব্যয় বিবরণী ০৩(তিন) প্রস্থ।

মোঃ আব্দুল মান্নান খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা।

উপজেলায় করা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৩	১০০%	১০০%	-	০৫/০২/২০	২০/০২/২০	০৭/০৬/২০	-	সম্পন্ন	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উপজেলায় জলস্বাস্থ্যের ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে মিনেটার নলরূপে স্থাপন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৩	১০০%	১০০%	-	২৯/০২/২০	২৫/০২/২০	০২/০৬/২০	-	সম্পন্ন	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
পলিন লস্কায়নের জন্য জোতামোড়া সহিদের বাড়ির সামনে ও বেতুমালিক সাধারের বাড়ির নিকট কালাতাই নির্মাণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৩	১০০%	১০০%	-	০৯/০৩/২০	২২/০৩/২০	২০/০৫/২০	-	সম্পন্ন	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
বাংলাটা ইউনিয়ন অড্রিপাড়া সরকারি পল্লী গারস্কুলের আড়ির নির্মাণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২	১০০%	১০০%	-	২৯/০২/২০	২০/০২/২০	২৯/০২/২০	-	সম্পন্ন	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উপজেলায় নব্বদ কৃষকদের মাঝে আড়িগোলা হাঁদ (ট্রাপ) সরবরাহ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৩	১০০%	১০০%	-	২৯/০২/২০	২/০২/২০	২০/০৩/২০	-	সম্পন্ন	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উপজেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ	৫,৯০,০০০/-	৫,৯০,০০০/-	৫,৯০,০০০/-	১	১০০%	১০০%	-	০৫/০৪/২০	২২/০৪/২০	২০/০৬/২০	-	সম্পন্ন	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উপজেলায় পাহাড়পুর কিতাবউদ্দিন মসজিদ বাড়ি হতে আর বক্রার ভাঙার এর বাড়ি রাস্তা মেরোজম করন	৮,২১,৭৭৫/-	৭,৮০,৬৮৮/-	৭,৮০,৬৮৮/-	১+২	১০০%	১০০%	-	০৫/০৪/২০	২২/০৪/২০	২০/০৬/২০	-	সম্পন্ন	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উত্তরকরা জাবির এর বাড়ি রাস্তা মেরোজম, বায়ভাংগা আতা হাজির বাড়ি রাস্তা সোলিং করন, করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, পশ্চিম করা জামে মসজিদ পাঠাগার উন্নয়ন	৪,২০,০০০/-	৩,৯৯,০০০/-	৩,৯৯,০০০/-	১+২	১০০%	১০০%	-	০২/০৪/২০	০৭/০৪/২০	২০/০৬/২০	-	সম্পন্ন	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
এনারেডপুর মৃত হাকিম শেখ-এনারেডপুর জিপ এস রাস্তা সোলিং করন, উত্তর চাঁদপুর মেইন রাস্তা -রেজা বাড়ির নিকট রাস্তা সোলিং করন, বহলবাড়িয়া ইদগাহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৫,১০,৩৭৪/-	৪,১৪,৮৫৪/-	৪,১৪,৮৫৪/-	১	১০০%	১০০%	-	০২/০৫/২০	০৯/০৫/২০	২০/০৬/২০	-	সম্পন্ন	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
দামদমা তোফার বাড়ির নিকট জিরে ক্যানেল বিপের বাড়ি মেরোজম করন	৪,০০,০০০/-	৩,৮০,০০০/-	৩,৮০,০০০/-	২	১০০%	১০০%	-	২৫/০৪/২০	০৪/০৫/২০	২০/০৬/২০	-	সম্পন্ন	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
পাকি কলেজের মেইন গেট নির্মাণ, বোর্ড তালুক নজীর পাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন	৬,৭৫,০০০/-	৬,৪১,২০০/-	৬,৪১,২০০/-	১	১০০%	১০০%	-	০২/০৪/২০	০৭/০৪/২০	২০/০৬/২০	-	সম্পন্ন	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
জঙ্গলী বিনি সড়ক হতে সিপিপি এর বাড়ি পর্যন্ত সোলিং করন, নিয়ামতখাতীয়া জামান এর বাড়ি পর্যন্ত সোলিং করন	৫,০০,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-	২	১০০%	১০০%	-	০৫/০৪/২০	২২/০৪/২০	২০/০৬/২০	-	সম্পন্ন	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উপজেলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রেষ সরবরাহ	৬,৩০,০০০/-	৫,৯০,০০০/-	৫,৯০,০০০/-	১	১০০%	১০০%	-	২২/০৪/২০	৩০/০৪/২০	২০/০৬/২০	-	সম্পন্ন	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
এলকী আচার্য জামে মসজিদ সড়ক সোলিং, শিবরামপুর মসজিদ বাড়ি ইউসুফ এর বাড়ি পর্যন্ত সোলিং, বহলবাড়িয়া ইদগাহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, সনকী ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৬,৩০,০০০/-	৫,৯০,০০০/-	৫,৯০,০০০/-	১	১০০%	১০০%	-	২২/০৪/২০	৩০/০৪/২০	২০/০৬/২০	-	সম্পন্ন	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ



 Md. Kamrul Hossain

 উপস্থিত প্রতিনিধিত্ব করে

 উপস্থিত প্রতিনিধিত্ব করে

 উপস্থিত প্রতিনিধিত্ব করে

জ্যোতপাড়া পাকা রাস্তা হতে শহিদদের বাড়ি নিকট ব্রিজ মোকাদ্দম কবন, মাহেন্দপুর কাণ্ড মাস্তান বাড়ি-আলতাৰ মাস্তান বাড়ি পৰ্বতী রাস্তা মোকাদ্দম	১১,৭৯,৯৯৮/-	১১,২০,৯৯৮/-	১১,২০,৯৯৮/-	১	১০০%	১০০%	১১/০৬/২০	১৩/০৬/২০	২০/০৬/২০	২০/০৬/২০	ভাৱেৰ কাৰ্ড, আবেদনৰে বাজাৰ	৫%	টেকাৰ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
জাহেৰপুৰ পটিমপাড়া জালিল শেখ বাড়িৰ রাস্তা মোকাদ্দম কবন, কেমবৰকান্দ সলেক বাড়ি হতে আগাটদিগন বাড়ি রাস্তা মোকাদ্দম	৯,৬৯,৯৭৮/-	৯,২২,৮৭৮/-	৯,২২,৮৭৮/-	১	১০০%	১০০%	২৯/০৪/২০	০৬/০৬/২০	২০/০৬/২০	ভাৱেৰ কাৰ্ড, আবেদনৰে বাজাৰ	৫%	টেকাৰ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পৰিবাৰ কল্যাণ কেন্দ্ৰসহ বিভিন্ন দপ্তৰেৰ কামকতা ও কমাটাকী এবং ইউনিয়ন পৰিষদ চেম্বাৰমান, ইউপি সচিব, ইউপি সপৰ্য্য গ্রাম পুলিচেশেৰ মাৰে মাস্ক, হ্যাডস্যানিটাইজাৰ, এ্যাক্টিভেপটিক সাৰান, হ্যাডগ্লোবস সৰবৰাহ	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২	১০০%	১০০%	২৪/০৬/২০	১৫/০৬/২০	২৫/০৬/২০	--	সমসৰ	নিপপিন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পৰিবাৰ কল্যাণ কেন্দ্ৰসহ বিভিন্ন দপ্তৰেৰ কামকতা ও কমাটাকী এবং মাট পৰ্য্যায় কামোনা অস্থিৰেৰ সাৰেপে সংশ্লিষ্টেৰ মাৰে মাস্ক সৰবৰাহ	২,০৭,০০০	২,০৭,০০০	২,০৭,০০০	২	১০০%	১০০%	২৫/০৬/২০	২৭/০৬/২০	০৩/০৪/২০	--	সমসৰ	নিপপিন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
উপজেলাৰ বিভিন্ন ইউনিয়নে কামোনা অস্থিৰেৰেৰ লক্ষে জীবাণানাশক ব্ৰিচিং পাউডাৰ, হ্যাড স্যানিটাইজাৰ, হ্যাডগ্লোবস, মাস্ক সৰবৰাহ	২,০৭,০০০	২,০৭,০০০	২,০৭,০০০	২	১০০%	১০০%	২৫/০৬/২০	২৭/০৬/২০	০৩/০৪/২০	--	সমসৰ	নিপপিন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
অনুযাচিক	৪৬,০২৫/-	৪৬,০২৫/-	৪৬,০২৫/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
তদাৰক বাৰদ	৯১,০০০/-	৯১,০০০/-	৯১,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
তামাদি	--	--	১৬,৮২৯/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

মোঃ আব্দুল মান্নান
 উপজেলা স্বাস্থ্য ও পৰিবাৰ কল্যাণ কেন্দ্ৰ
 জাহেৰপুৰ
 হুলাই সৰকাৰ একেঞ্চাল অধিদপ্তৰ
 কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

১২
 মোঃ আব্দুল মান্নান
 উপজেলা স্বাস্থ্য ও পৰিবাৰ কল্যাণ কেন্দ্ৰ
 জাহেৰপুৰ
 কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

মোঃ আব্দুল মান্নান
 উপজেলা স্বাস্থ্য ও পৰিবাৰ কল্যাণ কেন্দ্ৰ
 জাহেৰপুৰ
 কুমারখালী, কুষ্টিয়া।