

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ত্তক"

প্রতিষ্ঠানের নাম: উপজেলা পরিষদ, মুজিবনগর, মেহেরপুর।

প্রকল্পের নাম/ বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০১৯-২০২০) প্রতিবেদন :-

২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (আইসি/ বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রদিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	লক্ষ্যকামিত পত্রিকার নাম	রেট দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেন্ডার/ সিপিআইসি	জামানত আয়কর ডাটোর টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম কিস্তি	৮/৮/২০১৯	২৫.৮১	মুজিবনগর উপজেলায় তারানগর গ্রামে মিলি পাড়ায় আব্দুল গনির বাড়ী হতে আব্দুল কাদেরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন।	১৮০০০০.০০	১৮০০০০.০০	১৭৯৯৫৭.০০	১০০%	১০০%	-	১২/২/২০২০	১৪/৩/২০	২১/৩/২০	Daily Sun", Plot 371/A, Block:B, Bashundhara Residential Area, Dhaka & The Daily JaiJaidin, Love road, Tejgoan ,Dhaka-1208.		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
২য় কিস্তি	১৮/১০/১৯	২৫.৮১	মুজিবনগর উপজেলায় টোলমারী গ্রামে আব্দুর রহমানের বাড়ীর নিকট হতে মঙ্গলের বাড়ী সামনে পিচ রাস্তা পর্যন্ত এইচবিবি করন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৯১.০০	১০০%	১০০%	-	১২/৩/২০২০	১৫/৩/২০	৮/৫/২০২০	ঐ		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
৩য় কিস্তি	২৯/০১/২০২০	২৫.৮১	মুজিবনগর উপজেলায় দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ।	১৯৮৯৬০.০০	১৯৮৯৬০.০০	১৯৮৯৬০.০০	১০০%	১০০%	-	২৩/২/২০	৮/৩/২০২০	১৯/৩/২০	ঐ		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
৪র্থ কিস্তি	২৩/০৪/২০২০	২৫.৮১	মুজিবনগর উপজেলায় বিভিন্ন ক্লাব ও বিদ্যালয়ের ফুটবল সেট বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৬৫০.০০	১০০%	১০০%	-	২০/২/২০	১৭/৩/২০	১৮/৩/২০	ঐ		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
করনা জইরাস	২৫/৩/২০২০	১.১৯	মুজিবনগর উপজেলায় মহাজনপুর ৬ নং ওয়ার্ডে হযরতের বাড়ী হতে সাভানের বাড়ী পর্যন্ত রিটানিং ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%	-	৯/২/২০২০	২৮/০৩/২০২০	১২/৪/২০২০	ঐ		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
অতিরিক্ত বরাদ্দ	২৬/০৪/২০	৫.৮১	মুজিবনগর উপজেলায় মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৬৭৪৫.০০	১০০%	১০০%	-	১৬/২/২০	২৩/২/২০	২৭/২/২০	ঐ		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			মুজিবনগর উপজেলায় দারিয়াপুর ৫ নং ওয়ার্ডে রমজানের বাড়ী হতে গহরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%	-	২৩/২/২০	৩০/৩/২০২০	২০/৬/২০২০	ঐ		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত পানি সরবরাহের জন্য নলাকূপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%	-	২৩/২/২০	১/৩/২০২০	২০/৬/২০২০	ঐ		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

পাতা-০২

ক্রমিক নং	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসভিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেন্ডার/ সিপিপিসি	জামানত আয়কর ড্যাটের টাকা কর্তন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে	মন্তব্য
			প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			বাগোয়ান ইউপি ঢোলমারী গ্রামের ঈদপাহরে পার্শ্বে বটতলায় কৃষক বিশ্রাম ও শালিসি খানায় টিনের সেড নির্মাণ।	১৪৬৫৭৩.০০	১৪৬৫৭৩.০০	১৬৪৫৭২.০০		১০০%	১০০%	-	১২/৩/২০২০	২৯/৪/২০২০	২৮/৬/২০২০	Daily Sun", Plot 371/A, Block B, Bashundhara Residential Area, Dhaka & The Daily JaiJardin, Love road, Tejgoan ,Dhaka-1,208.		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন গ্রামে দুই মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	১৯৮৯৬০.০০	১৯৮৯৬০.০০	১৯৮৯৬০.০০		১০০%	১০০%	-	১২/৩/২০২০	১৩/৩/২০	১৭/৩/২০	ই		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মোনাকালী দক্ষিণপাড়া যাবারুলের বাড়ী হতে সামাদ মোস্তার বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	-	২১/২/২০	২৪/২/২০২০	২৩/৩/২০২০	ই		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মোনাকালী দক্ষিণ পাড়া ধোপা ঘাটে ও উত্তর পাড়া ফিল্ড ঘাটে ভৈরব নদীতে ২টি পাকা গোসলের ঘাট নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	-	১৮/২/২০	৩০/৫/২০	১৫/৬/২০	ই		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মুজিবনগর উপজেলা ভৈরব নদীতে রশিকপুর ঘাটে মৎস অভয়াশ্রম মেরামত।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯১২০.০০		১০০%	১০০%	-	১৫/৩/২০	১৮/৩/২০	২৮/৩/২০	ই		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মুজিবনগর উপজেলাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও স্থাপন।	০০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৬৪.০০		১০০%	১০০%	-	২৫/৫/২০	২৮/৫/২০	১৮/৬/২০	ই		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলার মাঠের পাশে বসার স্থান নির্মাণ (পার্ট-২)।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৮৮৭৪.০০		১০০%	১০০%	-	১৫/৩/২০	১৮/৩/২০	১০/৪/২০২০	ই		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলার মাঠের পাশে বসার স্থান নির্মাণ (পার্ট-৩)।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	-	১৫/৩/২০	১৯/৩/২০	১০/৪/২০২০	ই		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থিকায়ন প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেন্ডার/সিপিপিসি	জামানত আয়কর ভ্যাটের টাকা কর্তন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে	মন্তব্য
ক্রমিক	কার্য	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			A)Improvement of Ziariul Shop -Monakhali Bazar RCC Road at ch 00 -102m. Under Monakhali Up . (B)Improvement of HBB road on Bisnathpur 04 no ward Main road to Bahair Mondul House under Monakhali Up. (package no.1)	১০০০০৪৫.২১	৯৫০৯৫০.০০	৯৫০০৪২.০০		১০০%	১০০%	-	৮/৩/২০২০	১৬/৩/২০	১৫/৫/২০	Daily Sun", Plot 371/A, Block B, Bashundhara Residential Area, Dhaka & The Daily JaiJaidin, Love road, Tejgoan ,Dhaka-1208.		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			A) Construction of Pacca drain from Anandabash Shop of Amzad To Amongha matha ,under Bagon U.P (Package NO.2)	৭৯৯৯৯৪.৪৭	৭৬০০০০.০০	৭৫৯৯৫০.০০		১০০%	১০০%	-	৮/৪/২০২০	১৬/৩/২০	১৫/৫/২০	ই		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			A) Construction of Pacca drain from Komorpur 8 no word H/O Aziz To Kalr , under Mohajunpur U.P (B) Construction of Pacca drain from Jotharpur 2 no word Vhorob river H/O akher Thakur , under Mohajunpur U.P (Package N0.3	৯৯৯৫৩২.২৪	৯৫০০০০.০০	৯৪৩৩১৪.০০		১০০%	১০০%	-	৮/৫/২০২০	১৬/৩/২০	১৫/৫/২০	ই		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রদিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেন্ডার/ সিপিপি	জামানত আয়কর ড্যাটের টাকা কর্তন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			A) Construction of pacca drain from Gorinagar 9 no word Nur Mohimad Godoun To H/O Babul under Dariapur.(B) Improvement of HBB road on Priundopur 07 no ward BC road to Nouda Bari & U -Darin under Dariapur.(C) Construction of Pacca drain from Dariapur 4 no word Gravyard To H/O Golum House under driapur.(D) Improvement of HBB road on Dariapur 3 No ward Tachin House to Anisul House under Dariapur.(E) Improvement of HBB road on Dariapur New U.P Office to graveyard road under Dariapur. (Package NO.4)	৯৬২৮০২.৫৪	৯১৪৮৫০.০০	৮৯৭০০০.০০		১০০%	১০০%	-	৮/৩/২০২০	৮/৪/২০২০	৭/৬/২০২০	Daily Sun", Plot 371/A, Block:B, Bashundhara Resedential Area; Dhaka & The Daily JaiJaidin, Love road, Teigoan ,Dhaka-1208.		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট ব্যয়			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেন্ডার/ সিপিপি	জামানত আয়কর ভ্যাটের টাকা কতন হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			(A)Improvement of HBB road on Anandabash Foridpur para H/O Yeakub -H/O Alamin Duju uunder Baguan.(B) Improvement of Soiling road on anandabash H/O Mannan Haasha-H/O Salauddin .Under Bagoan UP.(C) Improvement of HBB on anandabash shop of Modu -H/O Kamal Under Baguan.(D) Construction of Open drain on Anandabash 7 no Ward H/O Janith -Culvert Under Baguan.(E) Improvement of HBB road on Anandabash Dokhinpara Jame -Mosque to H/O K. moddin Under Baguan.(F) Improvement of HBB road on Anandabash Faridpur para Jame -Mosque to H/O san Hassan Under.Baguan. (Package No.5)	৭৮২২০০.৬৭	৭৪২৯০০.০০	৭৪২১৪৭.০০		১০০%	১০০%		৮/৩/২০২০	১৬/৩/২০	১৫/৫/২০	Daily Sun", Plot 371/A, Block-B, Bashundhara Residential Area, Dhaka & The Daily JaiJaidin, Love road, Tejgoan ,Dhaka-1208.		টেজার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	


২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/ বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেন্ডার/ সিপিপি	জামানত আয়কর ভ্যাটের টাকা কর্তন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			(A)Improve of HBB road on Dholmary Near the Land of Rahamotulla to Graveyard under Baguan.(B) Improvement of HBB Road on Bagoan Patthanpara H/O Anandu-H/O Alauddin Under Bagoan.(C) Improvement of HBB on Joypur H/O Akter-H/O Razzik Pacha Under.Baguan.(D) Improvement of Soling road on Bagoan H/O Sajal H/O Laviu under Bagon (E) Improvement of HBB road on Sonapur H/O Mosid -H/O Satter under Bagoan (F) Improvement of HBB road on Bhaberpara H/O Golam -H/O Ashan Mollik under Baguan Up.(G) Construction of Protection work on joypr H/O Hanif Pot -Mosque Under Baguan.(Package No.6)	৮২৪৩১৪.২০	৮১২২৫০.০০	৮০১২৭৮.০০		১০০%	১০০%		৮/৩/২০২০	১৫/৩/২০	১৪/৫/২০	Daily Sun", Plot 371/A, Block:B, Bashundhara Resedential Area, Dhaka & The Daily JaiJaidin, Love road, Tejgoan ,Dhaka-1208.		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	





পাতা-০৭

২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/ বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেন্ডার/ সিপিপি	জামানত আয়কর ভাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে র নির্দেশিকা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			A) Construction of surface drain rise with slab on Maniknagar RHD - Bollolepur RHD Graveyard Road over Shoroshoti Khal Road side (B) Estimate for supplying & Instation to Tubewell for Upazila Gazzate & Non Gazzate Quarter.(C) Supplying of Sewing Machine for poor Women (Package N0.7)	৫৮৭২০৭.১১	৫৫৮৬০০.০০	৫৫৮৮৪৬.০০		১০০%	১০০%		৮/৩/২০২০	১৫/৩/২০	১৪/৫/২০	Daily Sun", Plot 371/A, Block:B, Bashundhara Resedential Area, Dhaka & The Daily JaiJaidin, Love road, Tejgoan ,Dhaka-1208.		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			A) Improvement of HBB road on Maniknagar H/o Asrafuul - H/o Nurul Islam .Under Baguan (B) Improvement of HBB road on Kedargonj Hat - Mujibnagar Mohila College .Under Baguan (PackageNo.8)	৭৬২১৯৭.৯৬	৭২৮৮৫০.০০	৭২৮০৮৭.০০		১০০%	১০০%		৮/৩/২০২০	১৭/৩/২০	১৬/৫/২০	এ		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(A) Construction of Seating shead with tiles on Upazila Field (B) Construction of Protection work on road side Sonapur and Gopalpur Village .under Mujibnagar. (Package NO.9)	৬০০৫৩৮.২০	৫৯৯৪৫০.০০	৫৯৯০১৪.০০		১০০%	১০০%		৮/৩/২০২০	১৬/৩/২০	১৫/৫/২০	এ		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/ বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেন্ডার/ সিপিপি	জামানত আয়কর ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের	মন্তব্য
ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লাফ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)	ভৌত (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			RFQ																
			মুজিবনগর উপজেলা বিভিন্ন ইউনিয়নে করোনা ভাইরাস এর বিস্তার রোধকল্পে প্রতিরোধক(জীবানুনাশক, ব্লিচিং পাউডার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লোবস, ম্যাস্ক, এন্টিসেপটিক সাবান ও পিসিই ক্রয়) (পার্ট-১)	১১৯০০০.০০	১১৮৯৮৪.০০	১১৮৯৮৪.০০	১০০%	১০০%	-	১৮/৫/২০	২০/৫/২০	২৫/৫/২০	এ		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			মুজিবনগর উপজেলা বিভিন্ন ইউনিয়নে করোনা ভাইরাস এর বিস্তার রোধকল্পে প্রতিরোধক সামগ্রী শ্বেত মেথিন বড় শ্বেত মেথিন ছোট রিপিল মেডিশিন থার্মোমিটার) ডিকসল স্যানিটাইজার ম্যাস্ক, হ্যান্ড গ্লোবস ও গুডলেন্স ক্রয় (পার্ট-২)।	৩৮১০০০.০০	৩৮১০০০.০০	৩৮০৯৯৭.০০	১০০%	১০০%	-	১৩/৫/২০	১৪/৫/২০	৩০/৬/২০	এ		এ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			মুজিবনগর উপজেলা বিভিন্ন ইউনিয়নে করোনা ভাইরাস এর বিস্তার রোধকল্পে প্রতিরোধক সামগ্রী (ব্লিচিং পাউডার, পিসিই ও ডেটল সাবান) এর (পার্ট-৩)।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%	-	৬/৪/২০২০	৯/৪/২০২০	১৬/৪/২০			এ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তদারকি বিল।	৮০২৮৯.০০	৮০২৮৯.০০	৮০২৮৯.০০	১০০%	১০০%	-						এ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আনুষাঙ্গিক ব্যয় বিল।	৪৫৮৩৩.০০	৪৫৮৩৩.০০	৪৫৮৩৩.০০	১০০%	১০০%	-						এ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
২৮টি		১১০২৪০০০	মোট	১০৯৫৬৮০৫.০০	১০৯৩৭৫৭৪.০০														



উপজেলা প্রকৌশলী
মুজিবনগর, মেহেরপুর।



উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মুজিবনগর, মেহেরপুর।


উপজেলা চেয়ারম্যান
মুজিবনগর, মেহেরপুর।

৩। রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০১৯-২০২০) প্রতিবেদন :-


২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট (রাজস্ব) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসভিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রদিকার তাপিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে/ সিপিপিপি	জামানত আয়কর ভাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
	৪০২৪০৩১/-	৪০২৪০৩১/-		উপজেলা নিবাহী অফিসারের বাসভবন মেরামত /সংস্কার	১৯৯৭৮৩.০০	১৯৯৭৮৩.০০		১০০%	১০০%		৬/১১/২০১৯	৭/১১/২০১৯	২২/১২/১৯			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
				উপজেলা নিবাহী অফিসারের বাসভবনের টয়লেট নির্মাণ ও রান্নার রুম নির্মাণ।	২০০০০০.০০	১৯৯৭৮৩.০০		১০০%	১০০%		৫/১১/২০১৯	৭/১১/২০১৯	৩০/১২/১৯			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
				উপজেলা নিবাহী অফিসারের বাসভবনের কক্ষে টয়লেটে টাইলস স্থাপন।	১৯৭০১৯.০০	১৯৬৩২৯.০০		১০০%	১০০%		৬/১১/২০১৯	৯/১১/২০১৯	৩০/১/২০২০			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
				উপজেলা নিবাহী অফিসারের বাসভবনের কক্ষের রং করণ ও বৈদ্যুতিক কাজ করণ।	১০৪২২০.০০	১০৪২২০.০০		১০০%	১০০%		২১/১/২০২০	২৩/১/২০২০	২০/৩/২০২০			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
				উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অফিস কক্ষ মেরামত।	১৭২৩৬২.০০	১৬৩৯৬১.০০		১০০%	১০০%		২/১০/২০১৯	৫/১০/২০১৯	৩/১/২০২০			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	মোট				৮৭৩৩৮৪.০০	৮৬৪০৭৬.০০													



 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 মুজিবনগর, মেহেরপুর।



 উপজেলা চেয়ারম্যান
 মুজিবনগর, মেহেরপুর।

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা : (প্রকল্পের ধরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরণ ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ ধরণ		রাজস্ব বাতে মোট আয়-ব্যয়					এজিপি বাতে মোট আয়-ব্যয়					অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে তার কারণ)
				টেন্ডারের কতটি ও মোট টাকা	সিপিপি কোটেশন কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)=	১০	১১(৯-১০)=	১২	১৩	১৪(১২+১৩)=	১৫	১৬(১৪-১৫)=	১৭
	স্ট্রাকচার পিআইসি আরএফকিউ	৩৩টি	২০১৯-২০	৯টি ৬৯৭৬৬৩১.০০	২৪টি ৪৭০০৮৫৩.০০	-	৪০২৪০৩১.০০	৪০২৪০৩১.০০	৩৯৮৪৩৭৫.০০	৩৯৬৫৬.০০	-	১১০২৪০০০	১১০২৪০০০	১০৯৩৭৫৭৪.০০	৮৬৪২৬.০০	


উপজেলা প্রকৌশলী
মুজিবনগর, মেহেরপুর।


উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মুজিবনগর, মেহেরপুর।


উপজেলা চেয়ারম্যান
মুজিবনগর, মেহেরপুর।