

স্মারক নং-৪৬.০২.০১৩৮.০০০.১৪.০৮২.২০- ৫৮৩/১

তারিখঃ- ০৭/১১/২০২২ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ছাড়কৃত এডিপির খোক বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ও আয় ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্মারক নং

১. ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২০.০০২.২১-২৪৮ তারিখঃ:০৯/০৫/২০২২খ্রিঃ।
২. ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২০.০০২.২১-৪৪০ তারিখঃ:০৫/০৮/২০২২খ্রিঃ।
৩. ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২০.০০২.২১-৪৮৪ তারিখঃ:০২/১১/২০২১খ্রিঃ।
৪. ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২০.০০২.২১-৬৭ তারিখঃ:২৬/০১/২০২১খ্রিঃ।
৫. ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২০.০০২.২১-২১৪ তারিখঃ:১৭/০৪/২০২২খ্রিঃ।
৬. ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২০.২০.০০২-০০৪ তারিখঃ:১৬/০৮/২০২১খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে সদয় জানানো যাচ্ছে যে, বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন সহায়ক খোক বরাদ্দ বাবদ সুদ্রুহ স্মারকে প্রাপ্ত ১,৯৬,৫১,০০০.০০(এক কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ একান্ন হাজার)টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব ২২,০০,০০০.০০ (বাইশ লক্ষ মাত্র) টাকাসহ সর্বমোট ২,১৮,৫১,০০০.০০(দুই কোটি আঠারো লক্ষ একান্ন হাজার মাত্র) টাকার গৃহীত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন স্বীকৃত্যরী নির্ধারিত "ছক" পূরন পূর্বক সদয় পরবর্তী কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত:


- প্রতিবেদন ০৭(সাত) প্রহ্ন।

প্রাপক

সহকারী সচিব
মূল্যায়ন-৩ শাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষন:

জনাব মোহাম্মদ সামছুল হক
উপ-সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

 ০৭/১১/২০২২

(এস এম তারেক সুলতান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কচুয়া, বাগেরহাট।

ই-মেইল: unokachuabagerhat@mopa.gov.bd

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

১. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
২. জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট।
৩. উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বাগেরহাট।
৪. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কচুয়া, বাগেরহাট।

কোর্ট : ১-সহিত সুবিধকর, ২-সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, ৩-সরীর ক্ষমতাধর, ৪-শিশুসহায় হার-ক্রাস করণ, ৫-মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, ৬-সংক্রামক রোগ (এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি) প্রতিরোধ, ৭-পরিবেশ সারক্ষণ, ৮-উন্নয়নের জন্য বিশ্ব অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।
 পরিকল্পনা বই ও আর্থিক তালিকা ১-

পরিকল্পনা বই (আইএনই)	বাস্তবিক পরিচালনা প্রণয়ন (করা হয়েছে/হয়নি)	পঞ্চ-বার্ষিক পরিচালনা প্রণয়ন (করা হয়েছে/হয়নি)	প্রকল্পের কাজ নিয়মিত মনিটরিং (করা হয়/হয়না)	উপকারভোগীর সংখ্যা।	মন্তব্য
০১ আই	০২ হ্যাঁ	০৩ হ্যাঁ	০৪ করা হয়।	০৫ ৫০,০০০ জন।	০৬


প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও গুণ (প্রকল্পের ধরন এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত খণ্ড কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?) :- হ্যাঁ


ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন ও কোর্ট নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়			এতিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়			অতিট সংক্রান্ত তথ্য			বাস্তবায়নকারী/বাস্তবায়িত প্রকল্পের মান ও কোর্ট নং
				ট্রেনারে কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ	সিপিএসি কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ	পত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	পত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	মোট অর্পিত সংখ্যা	মোট নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পত্তি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
-	-	-	জানুয়ারী/২০২১ জুন/২০২২	৩২টি মোট টাকা =১,৭৫,৮৪,৮২৯.০০	১১টি মোট টাকা =১৯,৫১,২০৫.০০	-	৭৫,৮২,০০০.০০	৬৪,৯৪,৫৫০.০০	-	১,৯৬,৩৬,০৬৪.০০	১,৯৬,৩৬,০৬১.০০	-	-	-	কোর্ট = ০১ কোর্ট = ০২ কোর্ট = ০৩ কোর্ট = ০৬ কোর্ট = ০৭
০১	যোগাযোগ (রাস্তা, ঘাট ইত্যাদি)	৪০	-												
০২	পানীয় জল ও পরিষ্কার	০৬	-												
০৩	শিক্ষা	১১	-												
০৪	স্বাস্থ্য অবকাঠামো	০৭	-												
০৫	স্বাস্থ্য সেবায়ন ও সমাজ কল্যাণ	০৬	-												
	মোট=	৭০													


প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড নং- ১। যোগাযোগ (রাস্তা, ঘাট ইত্যাদি), ২। পানীয় জল ও পরিষ্কার, ৩। শিক্ষা, ৪। স্বাস্থ্য অবকাঠামো, ৫। স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ।

১. সার্বিক মন্তব্যঃ (এতিপি থেকে বরাদ্দের নিয়ম নীতি, সময়, পরিমাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জনগণের মান বিষয়ে সকল সংক্রান্ত সুস্পষ্ট মতামত এবং যথাসময়ে অব্যাহিত অর্থ খরচ না করার বিষয়ে উপজেলা পরিষদের রেজুলেশনসহ ব্যাখ্যা)ঃ এতিপি থেকে বরাদ্দসহ রাজস্ব উদ্বৃত্ত ও অর্থ হাতে আর এগাওয়ার দক্ষিণে জনসংগঠন সহ

কৃষক, মুসলিম, কলেজ মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রী সামাজিক যোগাযোগ, শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণভাবে সুন্দর সূচনাতে উন্নয়ন করা হয়। কলেজ শেষের অর্থ সামাজিক একশিকে উন্নতি হয়েছে এবং নারীর ক্ষমতাধর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধির অন্যান্য সিকে দেশে দৃশ্যমান অবকাঠামোও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া স্বীকার করা হয়েছে অর্থ বাবদ = তামনি হয়েছে।


 (মোঃ আনিচুর রহমান)
 উপজেলা প্রকৌশলী
 কচুয়া, বাগেরহাট।
 মোঃ ০১৭০৮-১৬১৫০৯


 (এসএম তারেক সুলতান)
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 কচুয়া, বাগেরহাট।


 (নাজমা সিরোয়ার)
 চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ
 কচুয়া, বাগেরহাট।
 মোঃ ০১৭১১-৯৬৫১৬৮

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এজিপি) বিবরণী।			বাত্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			৩০ শে জুন/২০২২ পর্যন্ত তারিখে অর্থ ব্যয়	সর্বমোট MDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অতিরিক্ত তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসেতের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেডার সিপিপি)	জামানত, আমকর ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সর্বমোট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।		
ক্রম	ছবি	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	হ্রাস মূল্য			আর্থিক	ভৌত											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
			নারী উন্নয়ন ফোরাম এর বরাদ্দ মধ্যম ইউনিয়নের দুইয়, অসহায় মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থার সৃষ্টির লক্ষ্যে সেলাই প্রসিক্যালসহ সেলাই মেশিন প্রদান এবং কচুয়া উপজেলায়ীন ওয়ার্ড পর্যায়ের বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রচার ও সমাবেশ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১	১০০%	১০০%	৬৬						PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			ইউজিডিপি-প্রকল্প।																	
	২৯.৬৬		কচুয়া উপজেলার বারুইখালি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ।	২৭,৭৭,১১৯/-	২৭,৬৬,৯৫২/-	২৭,৬৬,৯৫২/-	১	১০০%	১০০%	৬৭	১৬/৬/২২	১৬/৬/২২	১২/৬/২২	ভোজের কাজ পিন্ডল টাইম চাকা।		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	১৬.৯৬		কচুয়া উপজেলার গজালিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সোলাকুড় বালিকা দাখিল মাদ্রাসায় চেঞ্জরুম নির্মাণ।	১৬,৯৯,১৫৫/-	১৬,৯৬,৯১৭/-	১৬,৯৬,৯১৭/-	১	১০০%	১০০%	৬৮	১৬/৬/২২	১৬/৬/২২	১২/৬/২২	-ই-		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	৩০.০০		কচুয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নতুন বাস ভবন নির্মাণ।	১,৬১,৭৮,৭৫৯/-	১,৬১,৫৯,৩৪৮/-	৩০,০০,০০০/-	১	৮০%		৬৯	৮/১১/২১	১৪/১১/২১	১০/১১/২২	ভোজের কাজ পিন্ডল টাইম চাকা।		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	৩০.০০		কচুয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নতুন বাস ভবন নির্মাণ।	১,৬১,৭৮,৭৫৯/-	১,৬১,৬১,৯৮৮/-	৩০,০০,০০০/-	১	৮০%		৭০	৮/১১/২১	১৪/১১/২১	১০/১১/২২	পূর্বিকল, ফুলনা -ই-		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		



২১-২০২২ অর্থ বছরে
মোট
মোট (এটিপি) বিবরণী।

-৬-

২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট মোট (এটিপি) বিবরণী।		বাতবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			৩০ শে জুন/২০২২ পর্যন্ত তারিখে অর্থ ব্যয়	সর্বশ্রেষ্ঠ MDG কোর্ড	প্রকল্প বাতবায়ন অগ্রগতি		অর্থিক তাগিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসেপের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাতবায়নের পদ্ধতি(টেভার সিপিপি)	আমানত, অয়ক র ড্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	পিপিআর/২০০ ৮ অনুযায়ী সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য
ক্রমিক	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	হ্রাস মূল্য			আর্থিক	ভৌত										
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
		আবান ভটিখোলা আবজল শেখ এর বাড়ী থেকে শংকর ব্যানার্জীর বাড়ীর দিকের রাস্তা ইন্টার সলিং করন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১	১০০%	১০০%	৫২						PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(১) মথিয়া ইউনিয়নের ০৪নং ওয়ার্ডের সম্মানকণ্ঠী মন্ড্রাসায় (২) কচুয়া সদর ইউনিয়নের কচুয়া গোবিন্দমন্দিরের পাশে (৩) শোশালপুর ইউপি'র উঃ শোশালপুর মোজাম শিকদারের বাড়ীর সামনে মসজিদের পাশে (৪) রাড়ীপাড়া ইউপি'র ০৫নং ওয়ার্ডের রাড়ীপাড়া কলেজমোড় বাইতুন মুর জামে মসজিদের পাশে ল্যাটিন, টিউবয়েলসহ প্রসাবখানা নির্মান (৫) বাখাল ইউপি'র যশোরদি বাজারে প্রসাবখানা নির্মান।	৬,১৮,০৯৫/-	৬,১৮,০৯৫/-	৬,১৭,৭৬০/-	১	১০০%	১০০%	৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬	৮/০৪/২২	১২/৪/২২	১১/৫/২২			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		পশ্চিম বারইবালা জামে মসজিদের পাশে ল্যাটিন নির্মান	২,৫৫,০০০/-	২,৫৪,৪৯১/-	২,৫৪,৪৯১/-	১	১০০%	১০০%	৫৭	১৪/১১/২০২১	২১/১১/২০২১	২০/০২/২০২১			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		কচুয়া শিল্পকলা একাডেমি ভবন ও মহিলা সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কার	১,৭৫,৯২১/-	১,৭৫,৮৪৮/-	১,৭৫,৮৪৮/-	১	১০০%	১০০%	৫৮	১৪/১১/২০২১	২১/১১/২০২১	২০/০২/২০২১			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) মথিয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের সোনাভূড় বালিকা মন্ড্রাসায় বেঞ্চ সরবরাহ (খ) মথিয়া ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের আস্কারমানিক মাঃ বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ	১,৭১,৯৮২/-	১,৭১,৯৬৫/-	১,৭১,৯৬৫/-	১	১০০%	১০০%	৫৯ ৬০	১৪/১১/২০২১	২১/১১/২০২১	২০/০২/২০২১			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		কচুয়া সদর ইউনিয়নের কচুয়া দাখিল মন্ড্রাসা সংস্কার	১,৪৪,৬৪৫/-	১,৪৪,৬১৩/-	১,৪৪,৬১৩/-	১	১০০%	১০০%	৬১	১৪/১১/২০২১	২১/১১/২০২১	২০/০২/২০২১			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		কচুয়া উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও ক্লাবে বেশাধুলা সামগ্রী সরবরাহ।	৩,০৭,৩২০/-	৩,০৭,২৮০/-	৩,০৭,২৮০/-	১	১০০%	১০০%	৬২	০৬/০৪/২০২২	০৬/০৪/২০২২	০০/০৪/২০২২			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		কচুয়া উপজেলার প্রশিক্ষণ গ্রাণ্ড মুহুহু, অসহায় নারীদের মধ্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ।	৩,০৭,৩২০/-	৩,০৭,২৯২/-	৩,০৭,২৯২/-	১	১০০%	১০০%	৬৩	০৬/০৪/২০২২	০৬/০৪/২০২২	০০/০৪/২০২২			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		নারী উন্নয়ন ফোরাম এর বরাদ্দ হতে কচুয়া উপজেলার গেভিস ক্লাবে চেয়ার, টেবিল সরবরাহ	১,০৭,৩২০/-	১,০৭,৩০৭/-	১,০৭,৩০৭/-	১	১০০%	১০০%	৬৪	১৪/১১/২০২১	২১/১১/২০২১	০০/১২/২০২১			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় উন্নয়ন সহায়তায় করোনা ভাইরাস(কোভিড-১৯) প্রতিরোধ কার্যক্রম বাতবায়ন	৪,০৭,০০০/-	৪,০৬,৯০০/-	৪,০৬,৯০০/-	১	১০০%	১০০%	৬৫	২৬/১০/২০২১	০৬/১০/২০২১	০৬/১১/২০২১			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ব্যয়(এজিপি) বিবরণী।			বাতবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			৩০ শে জুন/২০২২ পর্যন্ত তারিখে অর্থ ব্যয়	সর্বশ্রেষ্ঠ MDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নের তারিখ	কার্যসমাপনের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি(টেন্ডার নিষিদ্ধ)	জামানত, আরক বা ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	পিপিআর/১০০ বা অনুযায়ী সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।	
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাপ্ত মূল্য	চুক্তি মূল্য			আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			১। গজালিয়া ইউনিয়নের বিশারখোলা জোবাই রাস্তায় ইট সলিং ঘারা উন্নয়ন ২। গজালিয়া ইউনিয়নের জোবাই আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের কমনরুমসহ ২ রুম সংস্কার ৩। গজালিয়া ইউনিয়নের গজালিয়া রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার ৩। গজালিয়া ইউনিয়নের গজালিয়া রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসার সামনে গজালিয়া খালের উপর সাকো নির্মাণ ৫। গজালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরের সামনের সড়ক সিসি ঘারা উন্নয়ন (৬৭ ফুট লম্বা ২১ ফুট প্রস্থ) ২ ইঞ্চি ঢালাই করণ।	৪,২১,৪৮৫/-	৪,০০,৪১০/-	৪,০০,৩৯৩/-	১	১০০%	১০০%	৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭	১৮/০৪/২০২২	২১/০৪/২০২২	৩০/০৪/২০২২	ডৈনিক জেবের পত্র, Dhaka টিভি, দৈনিক পূর্বকাল, কুলা/ The Dhaka tribuin		Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১। গোপালপুর ইউনিয়নের ০৮নং ওয়ার্ডের চেরাপ আশীর রাস্তায় মুক্তিবোকা সুশীল ঘরামীর রাস্তায় জোলা খালের উপর ইউট্রেন নির্মাণ ২। গোপালপুর ইউপি ০২ নং ওয়ার্ডের উত্তর গোপালপুর মুক্তিবোকা বিনয় হালদারের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তায় ইটসলিং ঘারা উন্নয়ন ৩। গোপালপুর ইউপি ০২ নং ওয়ার্ডের উত্তর গোপালপুর জাকর ফকিরের বাড়ী হইতে মোজাম শিকদারের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তায় ইট সলিং ঘারা উন্নয়ন ৪। গোপালপুর ইউপি ০৩ গোপালপুর বাখাল কচুয়া রাস্তা সংলগ্ন মাদান শিকদারের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তায় ইট সলিং ঘারা উন্নয়ন ৫। গোপালপুর ইউপি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চেয়ার সরবরাহ।	৪,৩৪,২৮৯/-	৪,১২,৫৭৪/-	৪,০৯,৯৪০/-	১	১০০%	১০০%	৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১	১৮/০৪/২০২২	২১/০৪/২০২২	৩০/০৪/২০২২	-		Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

১-২০২২ অর্থ বছরে মোট (এডিপি) বিবরণী।		বাত্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			৩০ শে জুন/২০২২ পর্যন্ত তারিখে অর্থ ব্যয়	সর্বশ্রেষ্ঠ MDG কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অধিকার তালিকার প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসেপের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি(স্টেভার সিপিপি)	জামানত, আরক র ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	পিপিআর/২০০ ৮ অনুযায়ী সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য
ক্রমিক	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাপ্ত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
		গাজিয়া ইউপি'র ০৯ নং ওয়ার্ডের মেইন রাস্তার মাঝেমাঝে শেখের দোকান হতে মোঃ জাহাঙ্গীর আলী শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১	১০০%	১০০%	৩১						PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক)গোশাখালী ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের ইব্রাহীম আমানীর ঘাটে কাঠের পোল নির্মাণ (খ) গোশাখালী ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের ঠাকুর বাড়ীর ঘাটে কাঠের পোল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১	১০০%	১০০%	৩২ ৩৩						PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১। কয়লা সদর ইউপি'র ট্রেংরাখালী ০৮ নং ওয়ার্ডের জুয়েল হাজারার বাড়ীর সামনে ২০ ফুট সৈর্য কাঠের পোল নির্মাণ ২। কয়লা সদর ইউপি'র বারইখালী ০৩ নং ওয়ার্ডের কাপোটিং রাস্তার পার্শ্ব হতে বাসুদেব সাহার বাড়ী পর্যন্ত ইটের রাস্তা সংস্কার ও নতুন সলিং করণ।	১,৪০,০০০/-	১,৩০,০০০/-	১,৩০,০০০/-	১	১০০%	১০০%	৩৪ ৩৫	১৮/০৪/২০২২	২১/০৪/২০২২	৩০/০৪/২০২২	ডৈনিক ক্রান্ত পত্র, Dhaka সর্বশ্রেষ্ঠ, খুলনা The Dhaka tribun.		Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১। রাড়ীপাড়া ইউপি'র ০৫ নং ওয়ার্ডের বামোরাহাট টু শিরোজপুর সড়কের পালপাড়া রাস্তার দোকান হইতে শুরু করে সুলতান মল্লিকের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সলিং ছাড়া উন্নয়ন ২। রাড়ীপাড়া ইউপি'র ০৬ নং ওয়ার্ডের চাপেরকোলা কালু হার বাড়ী হতে শুরু করে নওখার রাস্তা পর্যন্ত ইটের সলিং ছাড়া উন্নয়ন ৩। রাড়ীপাড়া ইউপি'র ০৬ নং ওয়ার্ডের গোয়ালমাঠ রসিকলাল মাদ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের কমনালকম এর দরজা ছাউনিসহ চাপের টিন, প্লাস্টার, রসসহ সংস্কার ৪। রাড়ীপাড়া ইউপি'র ০৫ নং ওয়ার্ডের চন্দ্রপাড়া সতল ইবতেদায়ী মদ্রাসার বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, আলমারি সরবরাহ।	৩,৪৩,০১৬/-	৩,২৮,৭১৫/-	৩,২৭,৭৮৭/-	১	১০০%	১০০%	৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯	১৮/০৪/২০২২	২১/০৪/২০২২	৩০/০৪/২০২২	ডৈনিক ক্রান্ত পত্র, Dhaka সর্বশ্রেষ্ঠ, খুলনা The Dhaka tribun.		Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১। বাঘাল ইউপি'র পিলাড়া শাওর মেঝেরে বাড়ীর পার্শ্ব পানি নিষ্কাশনের জন্য বক্স কালভার্ট নির্মাণ ২। বাঘাল ইউপি'র বিলকুল মাসুল নকীবের বাড়ী হতে সোহাগ শেখ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ ৩। বাঘাল ইউপি'র আঠারপাড়ী আনির মল্লিকের বাড়ী হতে অসতাপ মল্লিকের বাড়ীর দিকের রাস্তা ইটের সলিংকরন ৪। মাদ্যমিক বিদ্যালয় এর পুস্তক খেকে পোলের দিকের রাস্তা ইটের সলিং করণ ৫। সার্বিসিরা নিঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বয়োগমিকলা মেয়েদের জন্য কক্ষ নির্মাণ।	৫,৮৮,৩০৪/-	৫,২৮,৯৬৪/-	৫,২৮,৯৬০/-	১	১০০%	১০০%	৪০ ৪১ ৪২ ৪৩	১৮/০৪/২০২২	২১/০৪/২০২২	৩০/০৪/২০২২			Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট প্রক (এজিপি) বিবরণী।		বাত্যবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			৩০ শে জুন/২০২২ পর্যন্ত তারিখে অর্থ ব্যয়	সর্বমোট MD G কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অধিকার তালিকার প্রকল্পের অবস্থান	কার্যদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষ তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার সিপিপি)	আমানত, আয়ক র চ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	পিপিআর/২০০ ৮ অনুযায়ী সর্বমোট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।	সংখ্যা
তারিখ	টাকার পরিমাণ (শতক টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৭	৮	আর্থিক	ভৌত	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
		(ক) রাড়ীপাড়া ইউনিয়নের ০৮নং ওয়ার্ডের ভাভারকোলা মেইন রাস্তা হইতে হাফিজ খান এর বাড়ি অভিমুখে অসমান্ত রাস্তা ইন্টার সোলিং করণ (খ) রাড়ীপাড়া ইউপি ৩নং ওয়ার্ডের কছুরা-সাইনবোর্ড মেইন রাস্তায় আমির শেখের বাড়ি হইতে যেনু শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইন্টারসোলিংকরণ।	১,৮০,০০০/-	১,৭৯,৯৮০/-	১,৭৯,৯৮০/-	১	১০০%	১০০%	২০ ২১	২৭/০৩/২০২২	৩১/০৩/২০২২	০০/০৪/২০২২		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		(ক) কছুরা-সোপালপুর ইউপি সীমানার অপর মেথার এর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে মেইন রাস্তায় ইউট্রেন নির্মাণ (খ) মথিরা ইউপি খলিশাখালী রাখাসোবিল মন্দির এর উত্তর পাশে রাস্তায় ইউট্রেন নির্মাণ(৭) মথিরা ইউনিয়নের তালেশ্বর গ্রামে এনারেজের বাড়ির সামনে ও কছুরা মডেল স্কুলের পিছনে আনছার বিধান এর বাড়ির সামনে ইউট্রেনের দ্রাব নির্মাণ।	২,৯০,০০০/-	২,৮৯,৯৯০/-	২,৮৯,৯৯০/-	১	১০০%	১০০%	২২ ২৩ ২৪	২৭/০৩/২০২২	৩১/০৩/২০২২	০০/০৪/২০২২		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		রাড়ীপাড়া ইউপি ০৮ নং ওয়ার্ডের নরেন্দ্রপুর মুন্সী বাড়ীর শতিফ শেখের বাড়ী হতে শুরু করে কামরুল শেখের বাড়ী পর্যন্ত ইন্টার সোলিং ঘারা উন্নয়ন	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১	১০০%	১০০%	২৫					PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		রাড়ীপাড়া ইউপি ০৮ নং ওয়ার্ডের ভাভারকোলা হাফিজ খান এর বাড়ী হইতে শুরু করে ফতেপুর ফুলতলার রাস্তার পিচ পর্যন্ত ইন্টার সোলিং করণ	১,৫০,০০০/-	১,২৯,৭৫০/-	১,৫০,০০০/-	১	১০০%	১০০%	২৬					PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		রাড়ীপাড়া ইউপি ০৮ নং ওয়ার্ডের কছুরা মডেল স্কুল থেকে ধলনগর স্কুল অভিমুখে রাস্তা সংস্কার করণ	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১	১০০%	১০০%	২৭					PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		কছুরা সদর ইউপি ০৪ নং ওয়ার্ডের আড়িয়ামর্দন গ্রামে মনির শেখের বাড়ীর সামনে হতে মুজিবর নকীবের বাড়ীর সামনে পর্যন্ত রাস্তা ইন্টার সোলিং করণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১	১০০%	১০০%	২৮					PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		কছুরা সদর ইউপি ০৭ নং ওয়ার্ডের আহসে হামিদ মসজিদ হতে ওহাব শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইন্টার সোলিং করণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১	১০০%	১০০%	২৯					PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		মথিরা ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের ছোট আছারমানিক বাহুল মিল্লির বাড়ীর সামনে হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা সুল্লী লাল মিল্লির বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা ইন্টার সোলিং করণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১	১০০%	১০০%	৩০					PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		





১৩-১০-২২ অর্থ বছরে
মেট্রো
রাজ্য (এতিপি) বিবরণী।

বাতায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			৩০ শে জুন/২০২২ পর্যন্ত তারিখে অর্থ ব্যয়	সর্বশেষ MD G কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি	অধিকার তালিকার প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার সিপিপি)	জামানত, আয়ক র ড্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	সিপিআর/২০০ ৮ অনুযায়ী সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানের নিবেশিকা পাশন করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য	
তারিখ	টাকার পরিমাণ (শতক টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাপ্তি মূল্য	হ্রাস মূল্য	আর্থিক	ভৌত	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
		গাজালিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে গাজালিয়া গ্রামের হালদার বাড়ির রাস্তায় আমেনার বাড়ির সামনে ইউজেন্সি নির্মাণ এবং ৪নং ওয়ার্ডে বিহারখোলা গ্রামের গাজালিয়া গাজালিয়া- বিহারখোলা খাল পাড়ের রাস্তায় এরফান শেখের বাড়ির সামনে ইউজেন্সি নির্মাণ	১,৭১,৪৮৫/-	১,৭১,৪৮৫/-	১	১০০%	১০০%	৯					পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		কুম্ভা ফুটবল খেলার মাঠে প্রবেশের জন্য কালভর্ত সংস্কার ও সরকারি সিএস পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ রাস্তায় ইউজেন্সি রাস্তা সলিং করণ।	২,০০,০০০/-	১,৯৯,৮৭৫/-	১	১০০%	১০০%	১০	০৭/০২/২০২২	১৫/০২/২০২২	০৯/০৩/২০২২		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		কুম্ভা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে কুম্ভা-নতুন হাট মেইন রাস্তা হইতে রিপন ফকিরের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা আরসিসি করণ।	১,৫০,০০০/-	১,৪৯,৯৮৪/-	১	১০০%	১০০%	১১	২৭/০৩/২০২২	০৩/০৩/২০২২	০৩/০৪/২০২২		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		কুম্ভা সদর ইউপি'র ০৪নং ওয়ার্ডের কুম্ভা ইউনিয়ন পরিষদের শিহনের বাংলার অপরপার্শ্বে রাস্তায় প্যালাসাইডিং করণ সংক্রান্ত নথি।	৪,০০,০০০/-	৩,৯৯,৯৭০/-	১	১০০%	১০০%	১২	০২/০২/২০২২	০৯/০২/২০২২	০৯/০৩/২০২২		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		বাখাল ইউপি'র রমুলতকটা আশ্রয়ন প্রকল্পের অভিমুখে রাস্তায় সলিং ঘারা উন্নয়ন	২,৮৩,০৬৩/-	২,৮২,৭৮৫/-	১	১০০%	১০০%	১৩	১৪/১১/২০২১	২১/১১/২০২১	২০/০২/২০২২		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		গাজালিয়া ইউপি'র ০৮ নং ওয়ার্ডের মাদারতলা বাজার সংশ্লিষ্ট হাটের সরদারের বাড়ী হতে আবুল খায়েরের বাড়ীর সামনের সড়ক সলিং করণ।	১,৫০,০০০/-	১,৪৯,৯৮৯/-	১	১০০%	১০০%	১৪	০২/০২/২০২২	০৭/০২/২০২২	০৯/০৩/২০২২		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		খোপাখালী ইউনিয়নের শ্যামপুরিয়া শিহের রাস্তার মাথা হতে শ্যাম পুত্রিয়া সাং গ্রাঃ বিঃ পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ।	৩,০০,০০০/-	২,৯৯,৯৭৪/-	১	১০০%	১০০%	১৫	৩০/০৩/২০২২	০৩/০৪/২০২২	০৩/০৪/২০২২		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		কুম্ভা সদর ইউনিয়নের বাকুইখালি ০২নং ওয়ার্ডের জকার মেসের বাড়ীর সামনে ২০ফুট কাঠের পুল নির্মাণ।	৬৪,৩৪৯/-	৬৪,৩১৫/-	১	১০০%	১০০%	১৬	০৭/০২/২০২২	১৫/০২/২০২২	০৯/০৩/২০২২		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) খোপাখালী ইউপি'র ৬নং ওয়ার্ডের মকুল ডোরনামের বাড়ির পশ্চিম পার্শ্বে মেইন রাস্তা হইতে মোকমেল হাটলাদারের বাড়ির অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ (খ) গাজালিয়া ইউপি'র মাদারতলা রেজাউল হাটলাদারের বাড়ি হইতে মজিবর হাটলাদার এর বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১,৮০,০০০/-	১,৭৯,৯৮৬/-	১	১০০%	১০০%	১৭ ১৮	২৭/০৩/২০২২	০৩/০৩/২০২২	০৩/০৪/২০২২		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		কুম্ভা উপজেলায় উন্নয়ন মূলক কাজের তদারকি, জরিপ ও আনুসঙ্গিক মালামাল জর।	১,০২,৪৪০/-	১,০২,৪০০/-	১	১০০%	১০০%	১৯	১৪/১১/২০২১	২১/১১/২০২১	২০/০২/২০২১		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

বার্ষিক প্রতিবেদন হক।

(এডিপি)

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১(এক) বছরের বাস্তবায়িত স্কিমের হুড়াহুড়ি প্রতিবেদন।

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, কচুয়া-বাগেরহাট।

২। এডিপি খোক করাধ -এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের ব্যবহার(২০২১-২০২২) অর্থ বছরের জন্য) :

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ব্যয়(এডিপি) বিবরণী।			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			৩০ শে জুন/২০২২ পর্যন্ত তারিখে অর্থ ব্যয়	সর্বশেষ MD G কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়ন তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসম্পন্নতার তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রক্রিয়ার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি(টেন্ডার সিপিপি)	জামানত,আরওর ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (শত হাজার)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	হুক্তি মূল্য			আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			কৃষি ও সেচসেবা-																
১ম ২য় ৩য় ৪র্থ			কচুয়া সদর ইউনিয়নের তালেশ্বর রাস্তায় নূর মোহাম্মদ বাণীর বাড়ীর সামনে ইউটিলিটি নির্মাণ সংক্রান্ত নথি।	২,৪৪,৬৪৫/-	২,৪৪,৬২৯/-	২,৪৪,৬২৯/-	১	১০০%	১০০%	১	১৪/১১/২০২১	২১/১১/২০২১	২০/০২/২০২১	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			রাঙ্গাপাড়া ইউনিয়নের খালিশাখালী ও নরেন্দ্রপুর রাস্তায় অরুণ মিস্ত্রীর বাড়ীর সামনে কৃষি জমির পানি নিষ্কাশনের জন্য ইউটিলিটি নির্মাণ সংক্রান্ত নথি।	১,৭৫,৭৮৬/-	১,৭৫,৭৬৫/-	১,৭৫,৭৬৫/-	১	১০০%	১০০%	২	১৪/১১/২০২১	২৯/১১/২০২১	৩০/১২/২০২১	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১। হোপাখালী ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের কুটি মোড়ার বাড়ীর সামনে কৃষি জমির পানি আসা যাওয়ার জন্য রাস্তায় ইউটিলিটি নির্মাণ ২। হোপাখালী ইউনিয়নের হোপাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	২,২৯,৯৬৮/-	২,১৮,৪৬৯/-	২,১৮,৪৬৮/-	১	১০০%	১০০%	৩ ৪	১৮/০৪/২০২২	২১/০৪/২০২২	৩০/০৪/২০২২	টেন্ডার করে পাঠ, Dhaka টেন্ডার নিক পুর্নিক, মূল্য/ The Dhaka tribuin.		Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১। মথিয়া ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডের বড়-আছারমনির দিবাকর হালদারের বাড়ীর সামনে রাস্তায় ইউটিলিটি নির্মাণ ২। মথিয়া ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডের বড়-আছারমনির রত্ননাথপুর বেয়াঘাটের রাস্তায় হেমন্ত শিকদারের জমির সীমানায় আরসিসি পাইপ স্থাপন ১। মথিয়া ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডের মাঃ মঞ্জুল কবীরের বাড়ীর সামনে কাঠের পুল সংস্কার ২। মথিয়া ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডের উঃ মথিয়া শংকর শিকদারের বাড়ীর সামনে কাঠের পুল সংস্কার ৩। মথিয়া ইউনিয়নের ০৯নং ওয়ার্ডের চরসোনাকুড় রহি-রসরাজ সেবারামের সামনে কাঠের পুল সংস্কার ৪। মথিয়া ইউপি ০৯ নং ওয়ার্ডের চরসোনাকুড় মালেক সরদারের ঘাটের মাঝে কাঠের পুল সংস্কার ৫। মথিয়া ইউনিয়নের ০৮/০৯ নং ওয়ার্ডের চরসোনাকুড় মালপাড়া হেরিং বোনের রাস্তা হতে মনির সরদারের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা হাটের সিলিং ঘরা উন্নয়ন ২। মথিয়া ইউনিয়নের খালিশাখালী কিরোর মতলেশের বাড়ীর সামনে সড়ক সলিকেরপ।	৪,৪০,৯৮২/-	৪,১৮,৯০২/-	৪,১৮,৮৬৫/-	১	১০০%	১০০%	৫ ৬ ৭ ৮	১৮/০৪/২০২২	২১/০৪/২০২২	৩০/০৪/২০২২	-	-		হ্যাঁ	হ্যাঁ	

(Handwritten signatures and marks)