



AA
স্বাক্ষরিত
২৪/৫/২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭।



www.lged.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৬.০২.০০০০.৮৮৮.১৪.০০১.২০.১৭৪৯

তারিখ: ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

২৪ মে ২০২২

বিষয়: চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর আওতায় বরাদ্দকৃত বিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত প্যাকেজের পূর্ত কাজের সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্মারক নং-৪৬.০২.০১৫৬.০০০.১৪.০১৩.১৯-২০১, তারিখঃ ২০-০৩-২০২২ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর আওতায় হুকে বর্ণিত প্যাকেজের চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্তির তারিখ ০৭-০৯-২০২০ইং হলেও অদ্যাবধি কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় সূত্র স্মারকে উপজেলা কর্তৃক প্রেরিত পূর্ত কাজের নিম্নলিখিত প্যাকেজের সময় বর্ধনের (Time Extension) জন্য অত্র দপ্তরে সুপারিশসহ প্রেরণ করেছেন। অত্র দপ্তর কর্তৃক পরীক্ষান্তে বর্ণিত প্যাকেজের কাজ নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত ০১ বৎসর ০৮ মাস অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি কাজ শেষ না হওয়ায় পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী জরিমানা আরোপ (LD) করার জন্য বলা হলো।

বিদ্যালয়ের নাম ও প্যাকেজ নং	কাজ শুরুর তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
চর আটজুড়ী W1.04575	02-12-2019	07-09-2020	জরিমানা আরোপ (LD)

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২৪-৫-২০২২

মোঃ মজিবুর রহমান সিকদার
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মনিটরিং)

ফোন: +৮৮-০২-৯১২৪০২৭

ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯১১০৫১২

ইমেইল: ce@lged.gov.bd

উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলাঃ মোল্লাহাট,
জেলাঃ বাগেরহাট।

স্মারক নম্বর: ৪৬.০২.০০০০.৮৮৮.১৪.০০১.২০.১৭৪৯/১(৩)

তারিখ: ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

২৪ মে ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, , এলজিইডি, খুলনা অঞ্চল, জেলাঃ খুলনা।
- ২) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, , উপজেলাঃ মোল্লাহাট, জেলাঃ বাগেরহাট।
- ৩) উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, , উপজেলাঃ মোল্লাহাট, জেলাঃ বাগেরহাট।

২৪-৫-২০২২

মোঃ মজিবুর রহমান সিকদার
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মনিটরিং)