



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নিকাহী প্রকৌশলী, সতজ এর কার্যালয়
সতজ বিভাগ, বিনাইদহ

ফোনঃ ০৪৫২-৬২৮১৬
ফ্যাক্সঃ ০৪৫২-৬২৮১৭

মাসের নাম : জুন/২০২১ ইং

১। ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে এডিপি ভুক্ত চলমান প্রকল্পের বরাদ্দ ও বর্তমান অবস্থা :

(গপক টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি / আর ডিপিপি অনুযায়ী মূল্য	২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে বরাদ্দ	২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে অদ্যাবধি ব্যয়	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রকল্পের অগ্রগতি		প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা
							জেত	আর্থিক	
১	বাণিজ্যপুত্র-মারশপুত্র-দত্তাপুর- ত্রিমানপুর-মানবপুর মরশুমিক প্রশিক্ষকরণ ও উন্নয়ন	৮৯৯৫.৯০	৫০২৯.৭৩	২০০০.০০	৬০২৯.৬৯	০১/০৩/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২১	৯৭.০০%	৭৮.৮৭%	১০ ৫টি প্যাকেজের মধ্যে ৪টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান।
২	শেখপাড়া (বিনাইদহ)-ইলজুপা- গাঙ্গাবাঁস (শ্রীপুর)-ওয়াপদাওয়াড়ি (মাড়ার) জেলা মরশুমিক প্রশিক্ষকরণ ও মজবুতকরণ প্রকল্প।	২৬৭৫৮.৯৭ ১৭৪৫২.৭০	২০০.০০	-	-	০১/০১/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২১	১০.০০%	-	২টি প্যাকেজের মধ্যে ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান এবং বাকি ২টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।

৯২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ এর কার্যালয়
সড়ক বিভাগ, বিনাইদহ
ফোনঃ ০৪৫১-৬২৮১৬



সড়ক বিভাগের নাম : বিনাইদহ।

২। পিএমপি মাইনর/কটিন মেরিনটেন্যান্স

বকসের অগ্রপতি

ক্রমিক নং	অধিকার কার্যক্রম	অর্থ বছর	ধাত	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	পরিমাণ	ভেঁত%	আধিক%	গৃহীত পদক্ষেপ
১	পিএমপি (মাইনর)	২০২০-২০২১	রক্ষণাবেক্ষন	৮৩০.০০	-	৯৫.০০%	৯৫.০০%	বরাদ্দ অনুযায়ী সেরামত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২	রুটিন মেরিনটেন্যান্স	২০২০-২০২১	রক্ষণাবেক্ষন	১৮৫.০০	-	৯৮.৯৯%	৯৮.৯৯%	বিতরণীয়ভাবে সেরামত কার্যক্রমের মাধ্যমে বিনাইদহ সড়ক বিভাগের অধীন জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক সমূহ চলচ্চল উপযোগী রাখতে হিট, বালি, পাথর ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

মাসের নাম : জুন/২০২১ ইং

৩। ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে (পিএমপি সড়ক/ সোডা/ কালভার্ট) এর কাজের তালিকা।

ক্রমিক নং	অধিকার কার্যক্রম	অর্থ বছর	ধাত	মূল্য (লক্ষ টাকায়)	পরিমাণ	ভেঁত	আধিক	গৃহীত পদক্ষেপ
১	বিনাইদহ-খান্দার (এন-৭) জাতীয় মহাসড়কে সেরামত ও ভেঁতবেলে কাজ।	২০২০-২০২১	পিএমপি (সড়ক)	১৬৪৯.২১	৬৬৫০ মিটার	১০০.০০%	৯৫.৫৪%	কাজটি সমাপ্ত হয়েছে।
২	বিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী রেকর্ড-দলভরিয়া (এন-৭০৪) এবং বিনাইদহ বাস টার্মিনাল-আবাপপুর ইন্টার (এন-৭১২) জাতীয় মহাসড়কে সেরামত ও ভেঁতবেলে কাজ।	২০১৯-২০২০	পিএমপি (সড়ক)	২০৮৫.৮৭	১৩৮৮০ মিটার	৭৩.৯১%	৪০.২০%	সংশ্লিষ্ট টিকিটার কাজ শেষ না করে চল গেছে এবং ২৮/০১/২০২১ তারিখে বৃষ্টি বাতিল হয়েছে।
৩	কলীপাঞ্জা-খাজরা-বায়পুর-বাখারপাড়া (জেড-৭০৫৭) সড়ক বিভিন্ন চেইনেজ ৬টি কালভার্ট নির্মাণ কাজ	২০২০-২০২১	পিএমপি (কালভার্ট)	১৭২.৬৯	৬ X ২ মি=১২মি.	১০০.০০%	০.০০	কালভার্ট ৬টি'র নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

13.6.2021

১৩.৬.২০২১

(মোহাম্মদ আনোয়ার পারভেজ)

পরিচিতি নং-৬০২২৭৮

নির্বাহী প্রকৌশলী, (সে. দাঃ), সওজ
সড়ক বিভাগ, বিনাইদহ