



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ এর কার্যালয়  
সড়ক বিভাগ, বিনাইদহ  
ফোনঃ ০৪৫২-৬২৮২৬  
ফ্যাক্সঃ ০৪৫২-৬২৮২৭

বিনাইদহ সড়ক বিভাগের উন্নয়ন মূলক কাজের তথ্য

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও এডিপি ক্রমিক নং	ডিপিপি / আর ডিপিপি অনুযায়ী মূল্য (কিউ মূল্য)	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের কর্মসূচি/ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে অদ্যাবধি গনত্ব ব্যয়	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রকল্পের অগ্রগতি		প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা	
							ভৌত	আর্থিক		
১	শালিখা (মাগুরা)-আড়াপাড়া- কালীপাড়া (বিনাইদহ) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতকরণ প্রকল্প	৪০৯৫৮৫	৩৮৩১.০৬	০.০০	৩৭২২.০৬	০১/০৭/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৯ পর্যন্ত	৮	৯০.৮৩%	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত ।	
২	খালিশপুর-মহেশপুর-দক্তাপুর- জিন্নাপুর-যাদবপুর মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন	৮৯৯৫.৯০	৫০২৯.৭৩	২০০০.০০	৫৫২৯.৭১	০১-০৩-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০২০	৮	৬১.৪৭%	৪টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং নতুন ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান ।	
৩	শেখপাড়া (বিনাইদহ)-শৈলকুপা- লাঙ্গলবাঁধ (শ্রীপুর)-ওয়াপদামোড় (মাগুরা) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতকরণ প্রকল্প ।	মোট ডিপিপি মূল্য - ২৬৭৫৮.৯৭ বিনাইদহ অংশে ১৭৪৫২.৭০	-	-	-	-	-	-	এই প্রকল্পের বিনাইদহ অংশের ১৭৪৫২.৭০ লক্ষ টাকা ডিপিপি মূল্য নির্ধারন করা হয়েছে এবং ২টি প্যাকেজের বিত্তক করা হয়েছে । এর মধ্যে ১টি প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়ান বয়েছে ।	
৪	চাঁদপাড়া-তালিনা-জালালপুর- তালনার বাজার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততা উন্নীতকরণ প্রকল্প	২৬৪০.২৩	৪৫৩৮.৭	০.০০	৪৫৩৮.৭	০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১	৮	৩২.৪৩%	১৭.১৯%	প্রকল্পের কাজ চলমান ।
৫	কালীগঞ্জ-খাজুরা-বায়পুর- বাখারপাড়া মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততা (বিনাইদহ অংশ) "	৩৮৫৩.৩৯	২৯৭৩.১৯	০.০০	২৯৭৩.১৯	০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১	৮	৭৭.১৬%	প্রকল্পের কাজ চলমান ।	

৭৭.

বিনাইদহ সড়ক বিভাগের উন্নয়ন মূলক কাজের তথ্য

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও এতিপি ক্রমিক নং	ডিপিপি / আর ডিপিপি অনুযায়ী মূল্য (বৃদ্ধি মূল্য)	২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে ব্যয় ও ব্যয় বরাদ্দ	২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের কর্মসূচী/ব্যয়/ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে অন্যাবধি সময় ব্যয়	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রকল্পের অগ্রগতি		প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা
							তৈতি	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬	বিনাইদহ বাস টার্মিনাল-আরাপপুর ইটার সেকশন-আলাহোদা বাসস্ট্যান্ড সড়ক (এন-৭২২) এবং বিনাইদহ- কুষ্টিয়া-পাকশী ফেরী-দাউরিয়া সড়ক (এন -৭০৪)	২০৮৫.৮৭	৮৩৫.৬৬	০.০০	৮.৩৫.৬৬	১৮/০৬/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২০	৪০.২১%	৪০.০০%	পিএমপি (মেজর) প্রকল্পের আওতায় চলমান আছে। ১৫.৭৬০ কি:মি: কাজ
৭	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামটা)-মাগুরা-বিনাইদহ- যশোর-খুলনা-মোংলা (দিনরাজ) সড়ক (এন -৭) এবং বিনাইদহ বাস টার্মিনাল-আরাপপুর ইটার সেকশন-আলাহোদা বাসস্ট্যান্ড সড়ক (এন-৭২২)	১৯১৫.১১	১৯১৫.৬৯	০.০০	১৯১৪.৮৯	২৮/১১/২০১৯ হতে ২৭/০৫/২০২০	১০০.০০%	১০০.০০%	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পিএমপি (মেজর) প্রকল্পের আওতায় ১৭.৬২ কি:মি: কাজটি সমাপ্ত হয়েছে।
৮	ভকবাংলা বাজার-গোপালপুর- কালীগঞ্জ সড়ক (জেড-৭৪৬০)	২০৫৪.০০	৬৫৬.৭৬	০.০০	৬৫৬.৭৬	২৮/১১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২০	৩২.২৭%	৩২.৯৩%	পিএমপি (মেজর) প্রকল্পের আওতায় ২০.০৮৩ কি:মি: কাজ চলমান আছে।
৯	টানপাড়া-ভালিনা-জালপাড়া- ভালিনা বাজার-দোআইনীপুর- খালিশপুর (জেড-৭৪৮৯) সড়ক।	১৭৯৯.৬৬	৫৮২.৭৭	০.০০	৫৮২.৭৭	০১/০৬/২০২০ হতে ২৭/০৮/২০২০	১০০.০০%	৩৮.৪২%	পিএমপি (মেজর) প্রকল্পের আওতায় ২৪.৬৫৫ কি:মি: কাজটি সমাপ্ত হয়েছে।
১০	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামটা)-মাগুরা-বিনাইদহ- যশোর-খুলনা-মোংলা (দিনরাজ) সড়ক (এন -৭) বিনাইদহ-যশোর অংশ)	১৮৩২.৪৬	-	-	-	-	-	-	পিএমপি (মেজর) প্রকল্পের আওতায় ৬.৬৫ কি: মি কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন।

১০/১১/২০২০  
১০/১১/২০২০  
১০/১১/২০২০  
১০/১১/২০২০  
১০/১১/২০২০  
১০/১১/২০২০  
১০/১১/২০২০  
১০/১১/২০২০  
১০/১১/২০২০  
১০/১১/২০২০