




গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপ-সহকারী পরিচালকের কার্যালয়  
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স  
সাতক্ষীরা।



“মুজিব বর্ষের প্রতিশ্রুতি  
সেবা, ত্যাগ ও অগ্রগতি”

স্মারক নং- ৫৮.০৩.৪০৮৭.০০২.১৬.০৪২.২৩-২০১৯

তারিখঃ ০১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ।

প্রতি : সহকারী পরিচালক  
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স  
খুলনা।

বিষয় : প্রকল্পভুক্ত ফায়ার স্টেশনের তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে বিনয়ের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, সাতক্ষীরা জেলার আওতাধীন ২৫ ও ১৫৬ এবং ৫১ প্রকল্পভুক্ত প্রস্তাবিত নিম্নবর্ণিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের তথ্যাদি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হল।

ক্রঃ নং	প্রকল্পভুক্ত ফায়ার স্টেশনের নাম	প্রকল্পের নাম	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
০১	শ্যামনগর ফায়ার স্টেশন	১৫৬ প্রকল্প	উল্লেখ্য যে ১৮/০৫/২০২০খ্রিঃ তারিখ থেকে কাজ শুরু হয়। বর্তমানে শ্যামনগর ফায়ার স্টেশনের উপরের নিয়ন সাইবোর্ড লাগানোর কাজ বাকি আছে। ছাদের বড় সাইরেন লাগানো হয় নি। রান্নাঘরের চুলার কাজ চলমান। রান্নাঘরের জানালার রিপিয়ারিং এর কাজ বাকি আছে। পানির ফিল্টারিং এর কাজ বাকি আছে। গ্যারেজের ফায়ার বেল ও সেন্ড্রিপোস্টের ফলিন বেল লাগানো বাকি আছে। ব্যারাকের সিঁড়ির রিপিয়ারিং এর কাজ বাকি আছে। সোলার লাগানো হয়নি। মূল পানির লাইনের পাইপ ফাটা। অফিস রুমে মূল লাইন হতে সাপ্লাই এর পানি আসে না।	
০২	তালা ফায়ার স্টেশন	২৫ প্রকল্প	উল্লেখ্য যে ২১/১২/২০২০খ্রিঃ তারিখ থেকে কাজ শুরু হয়। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ এর ১৩ (২) ধারা অনুসারে ঘোষণাপত্র সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ প্রসঙ্গে, ডিসি, সাতক্ষীরা, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকাকে, স্মারক নং-০৫.৪৪.৮৭০০.০০৮.৯৯.০০৪.১৮(এল.এ.কেস নং-০৩/২০১৯-২০)-২৮০ তারিখঃ ০১/১১/২০২০খ্রিঃ দ্বারা পত্র প্রেরণ করেন। স্টেশনের উপরের নিয়ন সাইবোর্ড লাগানোর কাজ শেষ। বর্তমানে স্টেশনটি সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত। গণপূর্ত বিভাগ সাতক্ষীরা কর্তৃক বুঝে নেওয়ার অপেক্ষায় আছে।	
০৩	পাটকেলঘাটা বাজার ফায়ার স্টেশন	৫১ প্রকল্প	উল্লেখ্য যে অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০৫.১৪.২৫১.২০২১-৭৯৮, তারিখঃ ১৩/১২/২০২২ খ্রিঃ মোতাবেক জমি অধিগ্রহণের জন্য নীতিমালা প্রেরণ করেন। সে মোতাবেক পাটকেলঘাটা বাজার স্টেশনের মৌজা-শাকদহা, দাগ-৩৯৪,৩৯৫,৩৯৬, খতিয়ান-৬৯২,৯২৩ (এস,এ), জমির প্রকৃতি- বিলান। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তাবিত জমির তথ্যসহ সম্ভাব্য প্রাক্কলন মূল্য নির্ধারণ করে মহাপরিচালক, ঢাকা মহোদয়ের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	
০৪	ভোমরা স্থল- বন্দর ফায়ার স্টেশন	৫১ প্রকল্প	উল্লেখ্য যে অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০৫.১৪.২৫১.২০২১-৭৯৮, তারিখঃ ১৩/১২/২০২২ খ্রিঃ মোতাবেক জমি অধিগ্রহণের জন্য নীতিমালা প্রেরণ করেন। সে মোতাবেক ভোমরা স্টেশনের মৌজা-নবাতকাটি, দাগ-২৮৯০, ২৮৯৩, ২৮৮১, ২৮৯১, ২৮৯৬, ২৯০১, ২৯০২, ২৮৯২, ২৮৯৫, ২৯০৩, ২৯০৪, ২৯০০, ২৮৯৯, খতিয়ান- ৬১, ১৬৩, ২৯৭, ৩৭১, ৩৭৭, ৩৯৭, ৪১০, ৫৭৪, ৬৮৮, ৩৭১, ৭১৪ (এস,এ), জমির প্রকৃতি-বিলান। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তাবিত জমির তথ্যসহ সম্ভাব্য প্রাক্কলন মূল্য নির্ধারণ করে মহাপরিচালক, ঢাকা মহোদয়ের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	

মোঃ তানহারুজ্জামান হুসাইন পিএফএম(বার)  
উপ-সহকারী পরিচালক (অঃ দাঃ)  
সাতক্ষীরা

৫৮

বিতরণ (সদয় অবগতির জন্য):-

০১। উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, খুলনা বিভাগ, খুলনা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।



গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপ-সহকারী পরিচালকের কার্যালয়  
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স  
সাতক্ষীরা।



স্মারক নং- ৫৮.০৩.৪০৮৭.০০২.১৬.০৪২.২৩- ২০০

তারিখঃ ০১/০৩/২০২৩খ্রিঃ।

জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যপত্র (ফেব্রুয়ারী/২০২৩):

সাতক্ষীরা জেলায় ০৭(সাত)টি উপজেলার মধ্যে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলা সদর, কালিগঞ্জ, কনারোয়া, আশাশুনি ও দেবহাটা উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন এর অফিসিয়াল সকল কার্যক্রম চলমান আছে। সাতক্ষীরা গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ইতিমধ্যে তালা ফায়ার স্টেশনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ও শ্যামনগর ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে এবং অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০৫.১৪.২৫১.২০২১-৭৯৮, তারিখঃ ১৩/১২/২০২২ খ্রিঃ মোতাবেক জমি অধিগ্রহণের জন্য নীতিমালা প্রেরণ করেন। সে মোতাবেক পাটকেলঘাটা বাজার ও ভোমরা স্থল-বন্দর ফায়ার স্টেশনের জমি অধিগ্রহণের কাজ জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা মহোদয়ের নেতৃত্বে চলমান রয়েছে। শ্যামনগর ফায়ার স্টেশনে ০১(এক) জন সাব অফিসার, ০২(দুই) জন লিডার, ০৪(চার) জন ড্রাইভার ও ১৫(পনের) জন ফায়ারফাইটার পোস্টিং দেখানো হয়েছে। তারা বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনে সংযুক্ত আছেন। বিভাগীয় দৈনন্দিন ও অন্যান্য সকল অপারেশনাল কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে।

ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বিনয়ে প্রেরণ করা হল।

জেলা প্রশাসক  
সাতক্ষীরা।

মোঃ তানহা রুল ইসলাম পিএফএম(বার)  
উপ-সহকারী পরিচালক (অঃ দাঃ)  
সাতক্ষীরা

০১/৩/২৩