

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো)

WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.

ক্রম	বিষয়					
১.	প্রকল্পের নাম	:	ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)			
২.	প্রকল্পের মূল মেয়াদ	:	০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত			
	সংশোধিত (বর্ধিত) মেয়াদ	:	০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত (১ম সংশোধন অনুযায়ী) ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত (২য় সংশোধন অনুযায়ী) ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত (২য় সংশোধন অনুযায়ী) (বায় বাতিরেকে অতিরিক্ত ০১ বছর)			
৩.	প্রকল্পের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	ডিপিপি'র ধরণ	মোট	জিওবি	নিজস্ব
			মূল	১২৭৮১৯.৪২	১২৪৯৭৮.০৯	২৮৪১.৩৩
			১ম সংশোধিত	১৬৮৭২৭.৭৯	১৬৩৭১৫.৪০	৫০১২.৩৯
			২য় সংশোধিত	১৬৭৪৭০.২৯	১৬১৯৫৪.০০	৫৫১৬.২৯
৪.	অর্থের উৎস	:	জিওবি এবং ওজোপাডিকো			
৫.	প্রকল্পে এলাকা	:	ঢাকা বিভাগ: (ফরিদপুর, রাজবাড়ি, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর) খুলনা বিভাগ: (খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা) বরিশাল বিভাগ: (বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা) উল্লিখিত জেলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ২০টি উপজেলা শহরে বাস্তবায়িত হবে।			
৬.	আর্থিক অগ্রগতি (এপ্রিল/২০২৩ পর্যন্ত)	:	৬৯.৬৩%			
৭.	ভৌত অগ্রগতি (এপ্রিল/২০২৩ পর্যন্ত)	:	৭৭.০০%			
প্রধান প্রধান অংশের অগ্রগতি						
অংশের নাম			একক	আরডিপিপি মোতাবেক পরিমাণ	এপ্রিল/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	
৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্র নির্মাণ ও পুনর্বাসন						
৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্র (নতুন)			টি	৩২	৮টি'র কাজ সম্পন্ন হয়েছে অবশিষ্ট ২৪ টি'র কাজ চলমান আছে।	
৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্র (পুনর্বাসন)			টি	৩২	১২টি'র কাজ সম্পন্ন হয়েছে অবশিষ্ট ২০ টি'র কাজ চলমান আছে।	
বিতরণ লাইন নির্মাণ ও পুনর্বাসন						
১১ কেডি ওভারহেড লাইন (নতুন)			কিঃ মিঃ	৭৪.৭৫	৪২.১	
৩৩ কেডি ওভারহেড লাইন (নতুন)			কিঃ মিঃ	৪৩০	৩৯২.৩	
৩৩ কেডি ওভারহেড লাইন (নবায়ন)			কিঃ মিঃ	৪০৫	৩৫৪.৬	
বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন			টি	১৭২২	১৭২২	