

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো)

WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.

ক্রম	বিষয়				
১.	প্রকল্পের নাম	: ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন প্রকল্প [1ম সংশোধিত]			
২.	প্রকল্পের মূল মেয়াদ	: ০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত			
	সংশোধিত (বর্ধিত) মেয়াদ	: ০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত (বায়ু বৃদ্ধি ব্যতিরেকে) ০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত (১ম সংশোধন অনুযায়ী)			
৩.	প্রকল্পের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ডিপিপি'র ধরণ	মোট	জিওবি	নিজস্ব
		মূল	১২৪৯০৫.০৫	১১৯৭৮৯.৫১	৫১১৫.৫৪
৪.	অর্থের উৎস	: ১ম সংশোধিত			
৫.	প্রকল্পে এলাকা	: জিওবি এবং ওজোপাডিকো প্রকল্পটি ঢাকা বিভাগের ৫টি জেলা শহর (ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর), খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা শহর (খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা) এবং বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলা শহর (বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা) এবং উল্লিখিত জেলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ২০টি উপজেলা শহরে বাস্তবায়িত হবে।			
৬.	আর্থিক অগ্রগতি (এপ্রিল-২০২৩ পর্যন্ত)	: ৮০৯০১.৮৯ লক্ষ টাকা (৭৭.৬১%)			
৭.	ভৌত অগ্রগতি (এপ্রিল-২০২৩ পর্যন্ত)	: ৮০.২৫%			
প্রধান প্রধান অঙ্গের অগ্রগতি					
অঙ্গের নাম		একক	আরডিপিপি মোতাবেক পরিমাণ	এপ্রিল-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	
বিতরণ লাইন নির্মাণ ও পুনর্বাসন					
১১ কেভি ওভারহেড লাইন (নতুন)		কিঃ মিঃ	২৩০.৩	২১২.৯৭	
১১ কেভি ওভারহেড লাইন (নবায়ন)		কিঃ মিঃ	৫৩৯.৬	৪৯৫.৫৬	
১১/০.৪ কেভি ওভারহেড লাইন (নতুন)		কিঃ মিঃ	৯০০.৪৫	৮৯১.৫২	
১১/০.৪ কেভি ওভারহেড লাইন (নবায়ন)		কিঃ মিঃ	৬৭৫.৬৮	৫৮৫.৮১	
০.৪ কেভি লাইন (নতুন)		কিঃ মিঃ	১৬৯৮.১	১৬৯১.৬১	
০.৪ কেভি লাইন (নবায়ন)		কিঃ মিঃ	১১১৯.৫৪	১০৩২.৭১	
বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন		টি	২৫৩০	১২৮৬	
পূর্ত স্থাপনা					
আবাসিক ভবন		বর্গ মিঃ	৮১২৪.৭৯	কাজ চলমান	
অনাবাসিক ভবন		বর্গ মিঃ	২০৭৫৯.৩৭	প্রকল্পের আওতায় ১ (এক) টি আবাসিক ভবন এবং ১৭ টি অনাবাসিক (অফিস ভবন) ভবন নির্মানের চুক্তি সম্পাদন সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান আছে।	
অন্যান্য পূর্ত কাজ (ডেন, সীমানা প্রাচীর, রাস্তা ইত্যাদি)		বর্গ মিঃ	১৩৮২২	অন্যান্য পূর্ত কাজের (ডেন, সীমানা প্রাচীর, রাস্তা ইত্যাদি) ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	