

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ফুলতলা উপজেলা, খুলনা।

মাসঃ আগষ্ট - ২০২২ খ্রিঃ।

- ১। সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প (৩য় পর্ব) : পানির উৎস স্থাপন কার্য চলমান।
- ২। সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প (৪র্থ পর্ব) : ১০৪ টি গভীর নলকূপের বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
- ৩। পি ই ডি পি - ৪ : এই প্রকল্পের আওতায় ০৫টি ওয়াশরুম এর কাজ চলমান ও পানির উৎস স্থাপন চলমান।
- ৪। কমিউনিটি বেজ টিউবওয়েল এর দরপত্র আহবান ও কার্যদেশ সম্পন্ন হয়েছে।
- ৫। আশ্রয়ন প্রকল্পঃ মোট বরাদ্দ ১৮ টি। ১০টি গভীর নলকূপের স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।



১৩/০৯/২০২২

(মোছাঃ নাসরীন আক্তার)
সহকারী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ফুলতলা, খুলনা।