২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্রম	সড়ক বিভাগের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জনের ধরণ	অধিগ্রহণকৃত ভূমি (হেক্টর) ১.১.১	পুনঃনির্মিত মহাসড়ক (কিঃমিঃ) ১.২.১	মজবুতিকরণকৃত সড়ক (কিঃমিঃ) ১.৩.১	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক (কিঃমিঃ) ১.৪.১	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক (কিঃমিঃ) ১.৫.১	হার্ডসোল্ডার, ড্রেন রিটেইনিং ওয়াল ইত্যাদি (মিটার) ১.৬.১	রিজিড পেভমেন্টকৃত মহাসড়ক (কিঃমিঃ) ১.৭.১	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট (মিটার) ১.৮.১	পুনঃনির্মিত সেতু ও কালভার্ট (মিটার) ১.৮.২	রক্ষাপ্রদ কাজ (মিটার) ১.৯.১	ইনফরমেটরি ও রেগুলেটরি সাইন-সিগন্যাল ও কিঃমিঃ পোষ্ট স্থাপন (সংখ্যা) ২.১.১	রোড মার্কিংকৃত মহাসড়ক (কিঃমিঃ) ২.১.২	মহাসড়কের আক্সবাঁকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধক স্থাপনা/ বৃক্ষ অপসারণ (কিঃমিঃ) ২.১.৩	সেফটি অডিটকৃত মহাসড়কের আক্সবাঁকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধক স্থাপনা/ বৃক্ষ অপসারণ (কিঃমিঃ) ২.১.৪	বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ব্যানার ক্রসিয়ার স্থাপনে (সংখ্যা) ৩.১.১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২	বাগেরহাট	বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা	উন্নয়ন খাত	৯.৬৫১	২.০০	১৬.০০	৭০.০০	২২.০০	১০০০.০০	০.৬০০	৩৫০.০০	৮০.০০	৬০০০.০০	১৫০.০০	২৪.০০	৪০.০০	৪.০০	৫০০.০০
		১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	এল এ কেস নং-৪/২০২১-২২ এর আওতায় ৪-ধারা নোটিশ জারী শেষে ফিল্ড সিডিউল প্রস্তুত কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়। এল.এ কেস নং-০৬/২০২১-২২ এর আওতায় ৪-ধারা নোটিশ জারী শেষে ফিল্ড সিডিউল প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান আছে।	০.০০	১.৭০	০.০০	০.৪০	২৩০.০০	০.০০০	৮০.০০	২৪.০০	৬৮০.০০	০.০০	০.০০	৯.০০	০.০০	০.০০
			রক্ষণাবেক্ষন খাত	০.০০	০.০০	২.৫০	৯.৫০	৬.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	৩০০.০০	৪২.০০	০.০০	৫.০০	১.০০	১২০.০০
		২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	এল এ কেস নং-৪/২০২১-২২-এর আওতায় ৪-ধারা নোটিশ জারী শেষে ফিল্ড সিডিউল প্রস্তুত কার্যক্রম ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রাক্কলন প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এল.এ কেস নং-০৬/২০২১-২২ -এর আওতায় ৪-ধারা নোটিশ জারী শেষে ফিল্ড সিডিউল প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান আছে।	০.৮০	৩.৩০	০.০০	৬.৬০	৩২০.০০	০.২০০	১০০.০০	১২.০০	৩৮০.০০	০.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০
			রক্ষণাবেক্ষন খাত	০.০০	০.০০	১.৫০	১৫.৫০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৮.০০	০.০০	১.০০	১.০০	৫০০.০০
		সর্বমোট অর্জন	উন্নয়ন খাত	০.০০	০.৮০	৫.০০	০.০০	৭.০০	৫৫০.০০	০.২০	১৮০.০০	৩৬.০০	১০৬০.০০	০.০০	০.০০	২৪.০০	০.০০	০.০০
			রক্ষণাবেক্ষন খাত	০.০০	০.০০	৪.০০	২৫.০০	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০০.০০	৮০.০০	০.০০	৬.০০	২.০০	৬২০.০০

ক্রম	সড়ক বিভাগের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জনের ধরণ	অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে উদ্ধারকৃত ভূমি (হেক্টর) ২.২.১	বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অফিস কম্পউন্ড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করণ ৩.১.২	বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অফিস আলোক সজ্জা ৩.১.৩	মহাসড়কের পুরুত্বপূর্ণ স্থানে জনহিতকর ও সচেতনতার জন্য বিভিন্ন স্থান প্রচারণামূলক কার্যক্রম গৃহীত। ৩.১.৪	অনুষ্ঠিত গণশুনানী ৩.৩.১	রুপান্তরকৃত/পরিচালিক আধুনিক টোল প্লাজা ৫.১.১	নির্মিত মেরামতকৃত ও পুনবাসিত ফেরী ও পন্টুন ৬.১.১	মন্তব্য
				২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
ক্রম	সড়ক বিভাগের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জনের ধরণ	৬.০০	৪.০০	৪.০০	১.০০	১.০০	১.০০০	১.০০	
		১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	
			রক্ষণাবেক্ষন খাত	০.০০	১.০০	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	
		২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.২০০	০.০০	
			রক্ষণাবেক্ষন খাত	০.০০	১.০০	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০০	০.০০	
		সর্বমোট অর্জন	উন্নয়ন খাত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			রক্ষণাবেক্ষন খাত	০.০০	২.০০	২.০০	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	

(মোঃ ফরিদ উদ্দিন)
পরিচিতি নং-৬০২২১৮
নির্বাহী প্রকৌশলী(চ.দা.),সওজ
সড়ক বিভাগ, বাগেরহাট।